

## कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर

क्रमांक स्टेनो/आ./2016 / 18952, 19028

ग्वालियर, दिनांक 13 जुलाई 2016

### आदेश

कार्यालयीन समसंख्यक आदेश क्रमांक 18238-18330 दिनांक 08.07.2016 द्वारा जनकार्य एवं जलप्रदाय (सीवर शाखा सहित) के ऐसे समस्त राशि रु. 25,000/- से अधिक के प्रकरण जिनमें तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदाय की जा चुकी है एवं प्रकरण संबंधित विभाग के दायरे में दायर हो चुके हैं तथा ऐसे प्रकरण वर्तमान में गतिशील हैं अथवा प्रकरण में पूर्ण कार्यवाही संपादित होने के उपरांत नस्तीबद्ध नहीं हुए हैं, को आदेश दिनांक 08.07.2016 द्वारा ड्यूटी लगाये गये शासकीय सेवकों द्वारा दिनांक 09.07.2016 को प्राप्त किए जाकर दिनांक 10.07.2016 का सूचीबद्ध एवं नवीन क्रमांक आवंटित किये जाने का कार्य किया गया।

मुख्य समन्वयक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणीकरण/जानकारी अनुसार जनकार्य के निम्नानुसार प्रकरण दिनांक 09.07.2016 तक प्राप्त होना पाये गये:-

| क्र | विधानसभा         | जनकार्य |
|-----|------------------|---------|
| 1   | ग्वालियर         | 851     |
| 2   | ग्वालियर पूर्व   | 1046    |
| 3   | ग्वालियर दक्षिण  | 544     |
| 4   | ग्वालियर ग्रामीण | 139     |
| योग |                  | 2580    |

### ग्वालियर विधानसभा जनकार्य से प्राप्त दिनांक 09.07.2016 को प्राप्त प्रकरण की जानकारी

| क्र | प्रकरण क्रमांक | वार्ड क्रमांक | क्षेत्र क्रमांक | कार्य का नाम तथा स्थान  | ठेकेदार/फर्म का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति |                            | निविदा स्वीकृति राशि | निविदा स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) | कार्यादेश दिनांक (DD/MM/YY) | अनुबंध संपादन दिनांक (DD/MM/YY) | कार्य अवधि (दिवस) | प्रकरण अनुसार अद्यतन स्थिति | प्रकरण अनुसार कार्य पूर्णतः की तिथि (DD/MM/YY) | रिमार्क |
|-----|----------------|---------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------|
|     |                |               |                 |   |                     | अनुमापन राशि       | स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) |                      |                                   |                             |                                 |                   |                             |  |         |
| 1   | 2              | 3             | 4               | 5   | 6                   | 8                  | 9                          | 10                   | 11                                | 12                          | 13                              | 14                | 15                          | 16   | 17      |
| 1   | 397/16*3/6     | 9             | 2               | रानीपुरा बस्ती सागरताल रोड में सीसी निर्माण                             |                     | 1998000            | 15/01/2016                 |                      |                                   |                             |                                 |                   | निविदा होनी है              |  |         |
| 2   | 327/16*3/6     | 9             | 2               | घारह शहर का नाका महाराणा प्रताप वाली गली में सीसी रोड व नाली का निर्माण |                     | 227000             | 8/4/2016                   |                      |                                   |                             |                                 |                   | निविदा होनी है              |  |         |

|    |              |   |   |   |                                       |           |           |          |           |            |                |          |         |  |              |            |
|----|--------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|----------|---------|--|--------------|------------|
| 2  | T-13/16*9/2  | - | - | एल. टी. पेनल संधारण कार्य                           | -                                     | निगम निधि | 467000/-  | 29-06-16 | -         | -          | -              | -        | -       | निविदा बुलाना है।                            | -            | -          |
| 3  | T-05/16*9/2  | - | - | 630 के. बी. ए ट्रांसफार्मर का संधारण कार्य          | -                                     | निगम निधि | 467000/-  | 08-06-16 | -         | -          | -              | -        | -       | निविदा बुलाना है।                            | -            | -          |
| 4  | T-33/16*9/2  | - | - | 200 किलो वाट मोटर की रिवाइनिंग का कार्य             | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 375000/-  | 14-03-16 | 367000/-  | -          | -              | -        | -       | निविदा समिति से स्वीकृत होना है।             | -            | -          |
| 5  | T-107/15*9/2 | - | - | आटोमैटिक पावर फेक्टर कैपेसिटर पेनल मरम्मत का कार्य  | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 189000/-  | 21-03-16 | 148000/-  | -          | -              | -        | -       | निविदा समिति से स्वीकृत होना है।             | -            | -          |
| 6  | T-15/16*9/2  | - | - | हाई टेंशन पेनलों का संधारण                          | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 440000/-  | 21-03-16 | 335000/-  | -          | -              | -        | -       | निविदा समिति से स्वीकृत होना है।             | -            | -          |
| 7  | T-108/15*9/2 | - | - | केथा पुलिया पर नवीन मोटर पम्प की स्थापना            | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 1856000/- | 12-02-16 | 1622918/- | -          | -              | -        | -       | निविदा समिति से स्वीकृत होना है।             | -            | -          |
| 8  | T-9/16*9/2   | - | - | एल. टी. मोटरस का संधारण कार्य                       | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 436000/-  | 02-03-16 | 258000/-  | 30-04-2016 | -              | -        | -       | अनुबध होना है।                               | -            | -          |
| 9  | T-6/16*9/2   | - | - | 1600 एंव 315 के. बी. ए ट्रांसफार्मर का संधारण कार्य | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 397000/-  | 02-03-16 | 244000/-  | 30-04-2016 | -              | -        | -       | अनुबध होना है।                               | -            | -          |
| 10 | T-4/15*9/2   | - | - | 33 के.बी., 4 पोल स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य         | में. मनीष इलेक्ट्रीकल्स 'वा.          | निगम निधि | 198000/-  | 24-06-15 | 181360/-  | 16-02-2016 | 656 / 17.03.16 | 17-03-16 | 30 दिवस | कार्य पूर्ण भु'तान होना शेष है               | 12 / 04 / 16 | भु'तान शेष |
| 11 | T-49/14*9/2  | - | - | सामग्री प्रदाय बावत                                 | में. धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स 'वा.       | निगम निधि | 726500/-  | 20-03-15 | 550954/-  | 06-10-2015 | 143 / 15.01.16 | 15-01-16 | 30 दिवस | कार्य पूर्ण भु'तान होना शेष है               | 12 / 02 / 16 | भु'तान शेष |
| 12 | T-44/13*9/2  | - | - | एच टी विद्युत देयक भु'तान बावत                      | मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कं. लि. 'वा. | निगम निधि | 2973374/- | -        | 2973374/- | -          | -              | -        | -       | दिनांक 18 / 07 / 16 भु'तान की अन्तिम तिथि है | -            | भु'तान शेष |

|    |                |  |  |  |                          |           |        |            |        |            |            |            |                        |                                  |  |                            |
|----|----------------|--|--|--|--------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| 13 | T-80/15*9/2    |  |  | सेरेमेटिक टाइल्स लाना                      |                          | निगम निधि | 178870 | 04-03-2016 | 161359 | 30-04-2016 |            | 04-07-2016 |                        | कार्यादेश शेष                    |  | कार्या देश शेष             |
| 14 | T-02/16*9/2    |  |  | 750 एम एम ब्यास लाइन ज्वाइंट लाने का कार्य |                          | निगम निधि | 183900 | 23-02-2016 | 100543 | 04/07/16   |            |            |                        | निविदा समिति से स्वीकृत होना है। |  |                            |
| 15 | T- 83./13*9/2  |  |  | जल सयंत्र तिघरा के मैन 'ट पर सी सी कार्य   | में योंश भाव             | निगम निधि | 194095 | 13-02-15   | 190213 | 09-04-2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 30 दिवस                | कार्य शेष है।                    |  | कार्य शेष है।              |
| 16 | T- 37./13*9/2  |  |  | रा वाटर तिघरा पर सी सी रोड का कार्य        | में मातेश्वरी ेनाइट      | निगम निधि | 986000 | 02-01-15   | 677089 | 04-03-2015 | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 90 दिवस वर्षाकाल छोडकर | कार्य अपूर्ण                     |  | रनि' देयक भुतान हेतु       |
| 17 | T- 114./15*9/2 |  |  | विश्राम 'ह के पास सी सी कार्य              |                          | निगम निधि | 468600 |            |        |            |            |            |                        |                                  |  | प्रशासकीय स्वीकृति होना है |
| 18 | T- 14./15*9/2  |  |  | रा वाटर तिघरा पर डब्ल्यू बी. एम. कार्य     | में मातेश्वरी ेनाइट      | निगम निधि | 182560 | 08-07-15   | 180461 | 11-12-2015 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 25 दिवस                | कार्य पूर्ण भुतान होना शेष है    |  | भु'तान शेष                 |
| 19 | T- 100./15*9/2 |  |  | सेटलि' टैंक पर कलर वाशि' कार्य             | मेसर्स राकेश सिंह परिहार | निगम निधि | 189759 | 20-10-15   | 134919 | 23-05-2016 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 30 दिवस                | कार्य शेष है।                    |  | कार्य शेष है।              |
| 20 | T- 49./15*9/2  |  |  | 700 एम. एम. लाइन पर मैकेनिकल ज्वाइंट लाना  |                          | निगम निधि | 198964 |            |        |            |            |            |                        |                                  |  | प्रशासकीय स्वीकृति होना है |
| 21 | T- 130./16*9/2 |  |  | जल सयंत्र तिघरा पर कलर वाशि' कार्य         |                          | निगम निधि | 477150 | 04-03-16   |        |            |            |            |                        |                                  |  | निविदा आमंत्रित हेतु       |
| 22 | T- 53./15*9/2  |  |  | कारपेट ास लाने का कार्य                    |                          | निगम निधि | 196075 | 20-07-15   | 152929 | 30-06-2016 |            |            |                        |                                  |  | निविदा समिति होनी है।      |
| 23 | T- 103./15*9/2 |  |  | यार्ड बनाने का कार्य                       |                          | निगम निधि | 420362 |            |        |            |            |            |                        |                                  |  | निविदा आमंत्रित हेतु       |

|    |               |  |  |  |  |           |        |            |        |            |            |            |         |                 |            |  |                      |                    |
|----|---------------|--|--|--|--|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|-----------------|------------|--|----------------------|--------------------|
| 24 | T- 4/16*9/2   |  |  | बूस्टर पम्प असेम्बली संधारण                |  | निगम निधि | 104164 | 14/05/2016 |        |            |            |            |         |                 |            |  | निविदा आमंत्रित हेतु |                    |
| 25 | T- 27/16*9/2  |  |  | क्लोरीनेटर हेतु टीन शेड निर्माण            |  | निगम निधि | 493408 | 08/06/2016 |        |            |            |            |         |                 |            |  | निविदा आमंत्रित हेतु |                    |
| 26 | T- 68/15*9/2  |  |  | जल सयंत्र तिघरा पर शौचालय का निर्माण       |  | निगम निधि | 540000 | 20/05/2016 |        |            |            |            |         |                 |            |  | निविदा आमंत्रित हेतु |                    |
| 27 | T- 102/15*9/2 |  |  | चैक डेम एम. एस. ट लाने का कार्य            | मेसर्स मातेश्वरी नाइट                          | निगम निधि | 147000 | 25/01/2016 | 138800 | 06-02-2016 |            |            |         |                 |            |  | कार्य आदेश शेष है।   | कार्य आदेश शेष है। |
| 28 | T- 31/15*9/2  |  |  | फिल्टर में रोटरी का निर्माण                | मेसर्स आर. के. कस्ट्र.                         | निगम निधि | 196772 | 30/06/2015 | 194608 | 12-11-2015 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 30 दिवस | कार्य पूर्ण     | 26/12/2015 |  | भुतान शेष            |                    |
| 29 | T- 60/14*9/2  |  |  | वाउन्ड्री वाल निर्माण                      | मेसर्स योंश भाव                                | निगम निधि | 541000 | 10-09-2014 | 534454 | 27/02/2015 | 12-11-2015 | 12-11-2015 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर |            |  | कार्य प्रति पर       |                    |
| 30 | T- 87/15*9/2  |  |  | 750 एम एम व्यास लाइन ज्वाइंट लाने का कार्य | मेसर्स धारीवाल इलें.                           | निगम निधि | 183814 | 19/03/2016 | 123156 | 02-06-2016 |            |            |         |                 |            |  | अनुबध होना है।       | अनुबध होना है।     |
| 31 | T- 30/15*9/2  |  |  | स्ट हाउस के पास वाउन्ड्री वाल निर्माण      | मेसर्स आर. के. कस्ट्र.                         | निगम निधि | 198547 | 01-07-2015 | 206290 | 11-12-2015 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 25 दिवस | कार्य पूर्ण     | 06/01/2016 |  | भुतान शेष            |                    |
| 32 | T- 34/15*9/2  |  |  | 750 एम एम व्यास लाइन में संधारण कार्य      | मेसर्स वीरेन्द्र शाहू                          | निगम निधि | 199980 | 25-01-2016 | 135986 | 23-05-2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 10 दिवस | कार्य प्रगति पर |            |  | कार्य प्रति पर       |                    |
| 33 | T- 45/15*9/2  |  |  | प्लान्टेशन का कार्य                        | मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्रास्ट्राक्चर कोर्पोरेशन | निगम निधि | 196992 | 04-03-2016 | 136595 | 02-06-2016 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर |            |  | कार्य प्रति पर       |                    |
| 34 | T- 16/16*9/2  |  |  | प्रयोशाला का रिनोबेग                       | मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्रास्ट्राक्चर कोर्पोरेशन | निगम निधि | 497871 | 27-02-2016 | 355181 | 02-06-2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर |            |  | कार्य प्रति पर       |                    |

|    |              |       |       |  |   |           |            |            |         |                     |                            |            |         |                              |            |   |
|----|--------------|-------|-------|--|---|-----------|------------|------------|---------|---------------------|----------------------------|------------|---------|------------------------------|------------|---|
| 35 | T- 61/14*9/2 |       |       | चैक डेम निर्माण कार्य                        | मेसर्स मातेश्वरी<br>नाइट  | निगम निधि | 1430330    | 02-01-2015 | 1094597 | 15-04-2016          | 19/06/2015                 | 19/06/2015 | 60 दिवस | कार्य प्रगति पर              |            | द्वितीय रनिंग बिल   |
| 36 | T- 99/15*9/2 |       |       | फिल्टर क्र. 6 एवं 7 का संधारण                | मेसर्स राकेश सिंह<br>परिहार   | निगम निधि | 183300     | 20-10-2015 | 115901  | 16-02-2016          | 31/03/2016                 | 31/03/2016 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर              |            | कार्य प्रगति पर   |
| 37 | 179/2016     | Store | store | एसी पीआर पाइप एण्ड सी आई<br>डी जाइन् कय करना | मै. कनोटिया सुधर<br>एण्ड जनरल मैन्यू<br>कम्पनी शाजापुर मै.<br>ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.<br>भीलवाडा मै. गुरू | निगम निधि | 35,05,1724 | 35,05,1724 | L.U.N   | L.U.N<br>26.03.2016 | 11.04.2016 &<br>20.04.2016 | ..         | 30      | भुगतान प्रक्रिया<br>प्रगतिरत | 27/06/2016 | एम.आई.सी. का<br>संकल्प क्रमांक<br>312 दिनांक 26.03.<br>2016 का भुगतान<br>होना है। |
| 38 | 180/2016     | store | store | एच डी. पी ई पाईप कय करना                     | मै.विशाल पाईप लि.<br>दिल्ली   | निगम निधि | 7,77,399   | 7,77,399   | L.U.N   | L.U.N<br>26.03.2016 | 01.04.2016                 | ..         | 30      | भुगतान प्रक्रिया<br>प्रगतिरत | 27/06/2016 | एम.आई.सी. का<br>संकल्प क्रमांक<br>312 दिनांक 26.03.<br>2016 का भुगतान<br>होना है। |
| 39 | 181/2016     | store | store | जी.आई.पाईप कय करना                           | मै.फारचून मेटल लि.<br>रायपुर  | निगम निधि | 18,33,510  | 18,33,510  | L.U.N   | L.U.N<br>26.03.2016 | 04.05.2016                 | ..         | 30      | भुगतान प्रक्रिया<br>प्रगतिरत | 27/06/2016 | एम.आई.सी. का<br>संकल्प क्रमांक<br>312 दिनांक 26.03.<br>2016 का भुगतान<br>होना है। |
| 40 | 182/2016     | store | store | डी.आई. सिलार्डस वेल्यू कय<br>करना            | मै. आर जी.<br>इन्डस्ट्रीज जालन्धर   | निगम निधि | 23,97,455  | 23,97,455  | L.U.N   | L.U.N<br>26.03.2016 | 01.04.2016                 | ..         | 30      | भुगतान प्रक्रिया<br>प्रगतिरत | 27/06/2016 | एम.आई.सी. का<br>संकल्प क्रमांक<br>312 दिनांक 26.03.<br>2016 का भुगतान<br>होना है। |
| 41 | 183/2016     | store | store | सब मोटर पम्प सेट                             | मै. सुपर पम्प प्रा.लि.<br>भोपाल   | निगम निधि | 23,34,345  | 23,34,345  | L.U.N   | L.U.N<br>26.03.2016 | 11.04.2016                 | ..         | 30      | भुगतान प्रक्रिया<br>प्रगतिरत | 27/06/2016 | एम.आई.सी. का<br>संकल्प क्रमांक<br>312 दिनांक 26.03.<br>2016 का भुगतान<br>होना है। |
| 42 | 184/2016     | store | store | सी.आई स्पेशल कय करना                         | मै.गुरू रिफेक्ट्री<br>ग्वालियर  | निगम निधि | 5,38,885   | 5,38,885   | L.U.N   | L.U.N<br>26.03.2016 | 10.06.2016                 | ..         | 30      | भुगतान प्रक्रिया<br>प्रगतिरत |            | एम.आई.सी. का<br>संकल्प क्रमांक<br>312 दिनांक 26.03.<br>2016 का भुगतान<br>होना है। |

|    |          |       |       |   |                                     |           |           |           |           |                     |            |            |    |                           |                     |  |
|----|----------|-------|-------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|----|---------------------------|---------------------|--|
| 43 | 185/2016 | store | store | हेण्ड पम्प सेट कय करना                        | मै. विशाल पाईप लि. दिल्ली           | निगम निधि | 3,27,010  | 3,27,010  | L.U.N     | L.U.N<br>26.03.2016 | 04.04.2016 | ..         | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत | 02-05-2016          | एम.आई.सी. का संकल्प क्रमांक 312 दिनांक 26.03.2016 का भुगतान होना है। |
| 44 | 186/2016 | store | store | पम्प स्पेयर पाईप कय करना                      |                                     | निगम निधि | 9,14,177  | 9,14,177  |           |                     |            |            |    | कार्यादेश प्रगतिरत है।    |                     | एम.आई.सी. का संकल्प क्रमांक 312 दिनांक 26.03.2016 का भुगतान होना है। |
| 45 | 187/2016 | store | store | एम.एस. कॅसिंग पाईप कय करना 175 एम.एम. क्यू    | मै. विशाल पाईप लि. दिल्ली           | निगम निधि | 39,78,526 | 35,51,250 | 35,51,250 | 30.05.2016          | 03.06.2016 | ..         | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत | पूर्ण<br>08/07/2016 |  |
| 46 | 188/2016 | store | store | सी.आई. एन.आर. वी. कय करना                     |                                     | निगम निधि | 2,55,047  |           |           |                     |            |            |    | निविदा आमंत्रण प्रगतिरत   |                     |  |
| 47 | 189/2016 | store | store | एच डी. पी ई डी जाइन्ट कय करना 160 एम.एम. क्यू | मै.आनन्द इन्टर प्राईजेज ग्वालियर    | निगम निधि | 2,52,000  | 1,89,000  | 1,89,000  | 23.05.2016          | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 20 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत | पूर्ण<br>24/06/2016 |  |
| 48 | 190/2016 | store | store | स्कूल वाल्व एम.एस रोड मय जी.एम नट कय करना     |                                     | निगम निधि | 2,40,000  |           |           |                     |            |            |    | निविदा आमंत्रण प्रगतिरत   |                     |  |
| 49 | 191/2016 | store | store | 50 एम.एम. सी.आई.डी. जान्ट कय करना             |                                     | निगम निधि | 1,85,850  |           |           |                     |            |            |    | निविदा आमंत्रण प्रगतिरत   |                     |  |
| 50 | 192/2016 | store | store | एस.एफ.आर सी चेम्बर कबर मय फ्रेम करना          | मै. श्याम ट्रेडिंग कम्पनी ग्वालियर  | निगम निधि | 7,63,200  | 6,99,400  |           | 6,99,400            |            |            |    | निविदा आमंत्रण प्रगतिरत   |                     |  |
| 51 | 241/2016 | store | store | पी.वी.सी. केबिल कय करना                       | मै.सिद्धि विनायक इन्डस्ट्रीज इन्दौर | निगम निधि | 3,10,580  | 3,10,580  | L.U.N     | 07.04.2016          | 12.04.2016 |            | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत | 18/06/2016          |  |
| 52 | 122/2016 | store | store | यू.पी.वी.सी कॅसिंग पाईप कय करना               | मै. बंसल पाईप इन्डस्ट्रीज इन्दौर    | निगम निधि | 3,61,378  | 3,61,378  | L.U.N     | 16.03.2016          | 28.03.2016 |            | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत | 22/04/2016          |  |
| 53 | 56/2016  | store | store | जी.आई.पाईप 40 एम.एम.डी कय करना                | मै. फारवून मेटल लि. रायपुर          | निगम निधि | 5,98,636  | 8,99,000  | L.U.N     | 15.03.2016          | 15.03.2016 |            | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत | 18/04/2016          |  |

|    |          |       |       |  |                                    |                   |           |           |          |            |            |            |    |                                 |            |  |
|----|----------|-------|-------|--|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|----|---------------------------------|------------|--|
| 54 | 123/2016 | store | store | जी.आई.पाईप 80 एम.एम.डी कय करना           | मै. विशाल पाईप लि. दिल्ली          | निगम निधि         | 7,98,858  | 7,99,000  | L.U.N    | 21.03.2016 | 22.03.2016 |            | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत       | 30/04/2016 |  |
| 55 | 242/2016 | store | store | ओपन बैल समर्सिबल मोटर पम्प सेट कय करना   | मै. सुपर पम्प प्रा.लि. भोपाल       | निगम निधि         | 1,35,680  | 1,35,680  | L.U.N    | 07.04.2016 | 03.05.2016 |            | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत       | 05-09-2016 |  |
| 56 | 444/2016 | store | store | ओपन बैल समर्सिबल मोटर पम्प सेट कय करना   | मै. सुपर पम्प प्रा.लि. भोपाल       | निगम निधि         | 1,59,002  | 1,59,002  | L.U.N    | 25.04.2016 | 30.04.2016 |            | 30 |                                 |            |  |
| 57 | 354/2016 | store | store | ओपन बैल समर्सिबल मोटर पम्प सेट कय करना   | मै. सुपर पम्प प्रा.लि. भोपाल       | निगम निधि         | 2,03,520  | 2,03,520  | L.U.N    | 23.05.2016 |            |            | 30 |                                 |            |  |
| 58 | 50/2015  | store | store | जी.आई.पाईप 32 एम.एम.डी कय करना           | मै. फारचून मैटल लि. रायपुर         | निगम निधि         | 41,09,698 | 41,04,939 | L.U.N    | 04.08.2015 | 22.03.2016 |            | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत       | 18/04/2016 | माननीय महापौर के आदेश क. 1233 / 06.08. 2015 से स्वीकृत |
| 59 | 377/2016 | store | store | समर्सिबल मोटर पम्प कय करना               |                                    | मौलिक निधि वाड 43 | 1,84,872  |           |          |            |            |            |    | निविदा प्रक्रिया गतिशील         |            |  |
| 60 | 409/2016 | store | store | वाटर टेन्कर कय करना                      |                                    | मौलिक निधि वाड 30 | 1,50,000  |           |          |            |            |            |    | निविदा प्रक्रिया गतिशील         |            |  |
| 61 | 440/2016 | store | store | समर्सिबल मोटर पम्प कय करना               |                                    | निगम निधि         | 9,54,000  |           |          |            |            |            |    | स्वीकृत प्रक्रिया गतिशील        |            |  |
| 62 | 386/2016 | store | store | 25 एच.पी. समर्सिबल मोटर पम्प सेट कय करना |                                    |                   | 1,87,709  |           |          |            |            |            |    | निविदा आमंत्रण प्रक्रिया गतिशील |            |  |
| 63 | 353/2016 | store | store | वाटर स्टोरेज टेन्क कय करना               |                                    |                   | 3,36,000  |           |          |            |            |            |    | निविदा आमंत्रण प्रक्रिया गतिशील |            |  |
| 64 | 173/2016 | store | store | एस.एफ.आर सी चेम्बर कबर मय फेम करना       | मै. श्याम ट्रेडिंग कम्पनी ग्वालियर | निगम निधि         | 4,11,552  | 3,60,500  | 3,60,500 | 29.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 20 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत       |            |  |

|    |              |       |       |  |  |           |           |            |           |            |            |            |    |                            |            |                       |
|----|--------------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----------------------------|------------|-----------------------|
| 65 | 352/2016     | store | store | केन्द्रीय भण्डार पर सामग्री रखने हेड कमरो का निर्माण करना                    |  | निगम निधि | 9,20,000  |            |           |            |            |            |    | निविदा आमंत्रण गतिशील      |            |                       |
| 66 | 243/2016     | store | store | ए.सी. प्रेशर पारस एवं सी.आई. सी. जोइन्ट क्रय करना                            |  | निगम निधि | 16,58,000 | 16,58,000  | L.U.N     | 02.06.2016 | 10.06.2016 |            | 30 | कायादेश प्रक्रिया गतिशील   |            |                       |
| 67 | 004/2015     | store | store | एन.आर.वी एच.डी.पी.ई डी जोइन्ट एम.एस. रौड विथ नट के साथ 50 एम.एम.डी क्रय करना | मै. भदौररिया वोरवेल एण्ड सन्स ग्वालियर | निगम निधि | 37,85,278 | 31,73,290  | 31,73,290 | 10.06.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 30 | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत  | पूर्ण      |                       |
| 68 | 780/2015     | store | store | अनुपयोगी सामग्री का मूल्यांकन करने बाबत                                      | मै. आनन्द इन्टर प्राईजेस ग्वालियर      | निगम निधि | 18000     | 12-04-1949 | 18000     | 20.08.2015 | 27.08.2015 |            | 7  | भुगतान प्रक्रिया प्रगतिरत  |            |                       |
| 69 | E-15/14*9/2  |       |       | 25 एचपी सीबेग  | धारिवाल इलेक्ट्रीकल                    | निगम निधि | 198700    | 17-07-14   | 216418    | 17-09-14   | 17-10-2014 | 17-10-14   | 30 | कार्य पूर्ण                |            | कार्य पूर्ण           |
| 70 | E-24/15*9/2  |       |       | 5 एमजीडी पम्पों हेतु बैरि प्रदाय करना एवं फिट करना                           | शकिल बे                                | निगम निधि | 187134    | 17-05-16   | 173934    | 17-05-16   | 04-06-2016 | 03-06-16   | 90 | तिशील                      | 03-09-2016 |                       |
| 71 | E-24/16*9/2  |       |       | डीसी बैटरी प्रदाय एवं बैटरी चार्जर का संधारण                                 |  | निगम निधि | 427000    |            |           |            |            |            |    | प्राकलन स्वीकृति हेतु      |            | प्राकलन स्वीकृति हेतु |
| 72 | E-161/14*9/2 |       |       | पम्प हाउस पर जीआई टीनशेड लाना  | अचलनाथ फेब्रिकेशन                      | निगम निधि | 193281    | 18-03-15   | 205270    | 30-05-15   |            |            |    | निविदा प्रक्रिया में तिशील |            |                       |
| 73 | E-48/15*9/2  |       |       | तिघरा स्थित सॉवाटर कैनाल की उचाई बढ़ाना एवं संधारण कार्य                     | जलसंसाधन विभा                          | निगम निधि | 3836500   | 03-10-15   | 3836500   |            |            |            |    | कार्य पूर्ण                |            |                       |
| 74 | E-112/14*9/2 |       |       | ऑल्ड प्लांट सॉवाटर कैनाल में टाईल्सलाना                                      | मैसर्स सिंघांजी कन्स्ट्रक्शन           | निगम निधि | 665000    | 06-12-14   | 532133    | 18-05-15   | 28-10-2015 | 15-09-15   | 60 | कार्य तिशील                |            |                       |
| 75 | E-70/16*9/2  |       |       | 100 एचपी एयर ब्लॉर की बाईडिंग का कार्य                                       | धारिवाल इलेक्ट्रीकल                    | निगम निधि | 149500    | 24-01-16   | 147538    | 25-06-16   |            |            |    | स्वीकृति प्रक्रिया में     |            |                       |



|    |              |  |  |  |                       |           |         |          |         |          |                 |          |          |                              |  |  |
|----|--------------|--|--|--|-----------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------------|--|--|
| 76 | E-77/15*9/2  |  |  | द्वय क्लोरिन प्रदाय करने बावत                                    | दलाल एण्ड दलाल इन्दौर | निगम निधि | 1755466 | 30-04-16 | 1534023 | 30-05-16 | 28-06-2016      | 28-06-16 | one year | कार्य 'तिशील                 |  |  |
| 77 | E-75/15*9/2  |  |  | जामफल बाला 'ट बैलिया बाला 'ट पर जाली लाने बावत                   | शकिल बे               | निगम निधि | 193895  | 27-01-16 | 121616  |          |                 |          |          | निविदा स्वीकृति में          |  |  |
| 78 | E-71/16*9/2  |  |  | 20 एचपी ,25 एचपी मोनाब्लॉक एवं 600 एमएम लाईन का पेटी' कार्य      | धारिवाल इलेक्ट्रीकल   | निगम निधि | 170775  | 21-01-16 | 108300  |          |                 |          |          | निविदा स्वीकृति में          |  |  |
| 79 | E-27/15*9/2  |  |  | ओल्ड प्लांट पर 300 एमएम बाल्बो का संधारण                         | बीरेन्द्र साहू        | निगम निधि | 181045  | 07-12-15 | 119346  | 02-06-16 | 23-06-2016      | 23-06-16 | 90       | कार्य 'तिशील                 |  |  |
| 80 | E-76/15*9/2  |  |  | क्लोरिन सिलेण्डर हेतु एडप्टर नट कॉपर पाईप क्लम्प एवं नोजल प्रदाय |                       |           | 149050  | 27-01-16 | 105940  |          |                 |          |          | स्वीकृति प्रक्रिया में       |  |  |
| 81 | E-101/13*9/2 |  |  | सीसीरोड निर्माण बावत   | परिहार कन्सट्रक्शन    |           | 1855000 | 12-12-14 | 1475399 | 12-06-14 | 3621/17/06/2015 |          | 30       | कार्य पूर्ण एस डी वापसी हेतु |  |  |
| 82 | E-51/15*9/2  |  |  | 700 एमएम आमखो पम्पी'मेन का संधारण कार्य                          | शकिल बे               |           | 186124  | 05-12-15 | 170117  | 23-05-16 | 02-06-2016      | 01-06-16 | 20       | कार्य पूर्ण                  |  |  |
| 83 | E-11/15*9/2  |  |  | आमखो पम्पी'मेन पर 500 एमएम बाल्वों का संधारण                     | शकिल बे               |           | 196900  | 07-12-15 | 183380  | 23-05-16 | 04-06-2016      | 03-06-16 | 25       | कार्य 'तिशील                 |  |  |
| 84 | E-163/14*9/2 |  |  | क्लीयर बाटर टेक स्कील रैलिं' लाना एवं पेवर ब्लॉक का कार्य        | शकिल बे               |           | 167470  | 16-04-15 | 162440  | 02-06-16 | 23-06-2016      | 10-06-16 | 30       | कार्य 'तिशील                 |  |  |
| 85 | E-74/15*9/2  |  |  | बैलेसिं' टेक के किनारे लीकेज संधारण कार्य                        | पटेल इंजीनियरिं'      |           | 195567  | 23-02-16 | 131030  | 02-06-16 | 14-06-2016      | 03-06-16 | 20       | कार्य पुर्ण                  |  |  |
| 86 | E-09/16*9/2  |  |  | पाईप लाईन की मरमत सीबेग  |                       |           | 220521  |          |         |          |                 |          |          | अनुमापन स्वीकृति हेतु        |  |  |

|    |              |  |  |                                  |                   |           |          |          |         |          |                 |          |    |                                       |            |   |
|----|--------------|--|--|----------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|-----------------|----------|----|---------------------------------------|------------|---|
| 87 | 1050/99      |  |  | विद्युत देयक हाई टेशन            |                   |           | 5925022  |          |         |          |                 |          |    | भुगतान हेतु                           |            |   |
| 88 | E-44/15*9/2  |  |  | विद्युत उपखण्ड कार्यलय की मरम्मत |                   |           | 90132    | 27-01-16 | 88780   | 02-06-16 | 22-06-2016      | 03-06-16 | 30 | कार्य पूर्ण                           |            |   |
| 89 | E-62/15*9/2  |  |  | प्रयो'शाला हेतु साम्री प्रदाय    |                   |           | 143723   | 26-02-16 | 123721  |          |                 |          |    | निविदा स्वीकृति में                   |            |   |
| 90 | E-07/14*9/2  |  |  | मोटर पम्प को शिफ्ट करना          |                   |           | 112346   | 15-06-14 | 112279  | 09-04-15 | 01-07-2015      | 08-06-15 | 15 | कार्य पूर्ण नहीं                      |            |   |
| 91 | E-64/15*9/2  |  |  | जल शुद्धिकरण हेतु रसायन कय करना  |                   |           | 12349600 |          |         |          |                 |          |    | एमआईसी की स्वीकृति हेतु भेजा जाना है। |            |   |
| 92 | E-92/15*9/2  |  |  | उपखण्ड भण्डार में साम्री प्रदाय  | पीएसए             | निगम निधि | 156650   | 15-03-16 | 111099  |          |                 |          |    | निविदा समिति हेतु                     |            |   |
| 93 | E-175/14*9/2 |  |  | क्लोरिन प्रदाय                   | सुधा कैमिकल्स     | निगम निधि | 1582000  | 04-03-16 | 1400752 | 18-05-16 | 1213/03/06/2015 |          | 12 | कार्य पूर्ण                           | 03-06-2016 | सुधा कैमिकल्स के फाईनल बिल बनाना है         |
| 94 | E-98/07*9/2  |  |  | लाईसेंस नवीनीकरण                 | विस्फोटक नियंत्रक | निगम निधि | 1500     |          |         |          |                 |          |    |                                       |            | लाईसेंस नवीनीकरण फीस पुनः टेण्डर हेतु       |
| 95 | E-134/14*9/2 |  |  | एचटीलाईन मरम्मत                  |                   | निगम निधि | 196394   | 14-04-16 |         |          |                 |          |    |                                       |            | पुनः टेण्डर हेतु                            |
| 96 | E-808/98*9/2 |  |  | रॉ बाटर                          | जलसंसाधन विभाग    | निगम निधि | 3439870  |          |         |          |                 |          |    | भुगतान हेतु                           |            | रॉ वाटर का देयक जल संसाधन विभा' भु'तान हेतु |
| 97 | E-93/15*9/2  |  |  | 400 एचपी मोटर संधारण             |                   | निगम निधि | 127756   |          |         |          |                 |          |    | टेण्डर में भेजने हेतु                 |            | टेण्डर में भेजने हेतु                       |

|     |              |     |     |  |                    |           |        |          |        |          |                 |          |          |                      |                      |                      |
|-----|--------------|-----|-----|--|--------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 98  | E-10/16*9/2  |     |     | बॉल्बो का संधारण कार्य                                 |                    | निगम निधि | 157700 |          |        |          |                 |          |          |                      | टेण्डर मे भेजने हेतु |                      |
| 99  | E-172/14*9/2 |     |     | वाटर टैंक पर बीचा लाना                                 | माहेश्वरी टेकेदार  | निगम निधि | 198800 | 19-01-15 | 197467 | 09-04-15 | 1450/29/06/2015 | 29-06-15 | 30       | कार्य पूर्ण          | 28-07-2015           | भुतान हेतु           |
| 100 | E-84/13*9/2  |     |     | सैटलिं टेक सफाई कार्य                                  | शकिल बे            | निगम निधि | 193262 | 31-10-13 | 192719 | 05-07-14 | 2199/23/08/2014 | 23-08-14 | one year | कार्य पूर्ण          | 22-08-2015           | भुतान हेतु           |
| 101 | E-169/14*9/2 |     |     | दिवार निर्माण एप्रोच रोड                               | विरेन्द्र साहू     | निगम निधि | 191561 | 19-01-15 | 163593 |          |                 |          |          | निविदा समिति हेतु    |                      | निविदा समिति हेतु    |
| 102 | E-73/15*9/2  |     |     | 70 एचपी रॉबॉटर मोटर पम्प का संधारण                     | पीएस इलेक्ट्रीकल   | निगम निधि | 181650 | 27-01-16 | 110100 |          |                 |          |          | निविदा समिति हेतु    |                      | निविदा समिति हेतु    |
| 103 | E-130/14*9/2 | --- | --- | बॉबी एवं पेटर्सन के खिडकी दरवाजे मरम्मत                | मनोज शिवहरे        | निगम निधि | 162000 | 28-02-15 | 167670 | 28-02-15 | 778/9/04/2015   | 09-04-15 | 30       | कार्यपूर्ण           | 09-05-2015           |                      |
| 104 | E-15/16*9/10 | --  | --- | ओल्ड प्लांट पर पीएसी स्टोरेज हेतु टेकर निर्माण         |                    | निगम निधि | 113352 |          |        |          |                 |          |          |                      |                      | टेण्डर मे भेजने हेतु |
| 105 | E-09/15*9/2  | --  | --  | ओल्ड प्लांट रेस्ट हाउस पर टीनशेड का कार्य              |                    | निगम निधि | 198811 | 23-01-16 | 165690 | 16-05-16 | 25-05-2016      | 25-05-16 | 30       | कार्यपूर्ण           |                      | भुतान हेतु           |
| 106 | E-162/14*9/2 |     |     | ओल्ड प्लांट पर ऐरिशन के नहर की सफाई                    | माहेश्वरी ग्रेनाईट | निगम निधि | 195753 | 19-01-15 | 200079 | 05-04-15 | 29-06-2015      |          | 20       | कार्यपूर्ण           | 08/062016            |                      |
| 107 | E-42/15*9/2  |     |     | ओल्ड प्लांट पर हाईमास्क का जनरेटर का कनेक्शन करने बावत | शकिल बेग           | निगम निधि | 197300 | 04-01-16 | 131500 |          |                 |          |          |                      |                      | निविदा करनी है       |
| 108 | E-32/12*9/2  |     |     | चुना प्रदाय करना                                       | पीएस इलेक्ट्रीकल   | निगम निधि | 780000 | 25-05-13 | 689000 | 03-07-13 | 2659/29/10/2014 | 08-08-13 |          | भुगतान प्रक्रिया में |                      |                      |

|     |              |  |  |   |  |           |         |            |        |            |            |            |         |                 |  |                                   |
|-----|--------------|--|--|---|--|-----------|---------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 109 | E- 99/15*9/2 |  |  | विद्युत संधारण कार्य ऑल्ट<br>प्लांट                                       |  | निगम निधि |         |            |        |            |            |            |         |                 |  | एसई की पेशी में                   |
| 110 | C-138/14*9/2 |  |  | नवीन प्लान्ट परिसर में पेंन्ट<br>का कार्य                                 | मेसर्स मातेश्वरी<br>नाइट                 | निगम निधि | 381006  | 26/12/2014 | 369575 | 26/12/2014 | 27/12/2014 | 26/01/2015 | 30 दिवस | कार्य पूर्ण     |  |                                   |
| 111 | C-224/14*9/2 |  |  | स्टोन मैसोनरी वाल का निर्माण<br>कार्य                                     | मेसर्स महेन्द्र सिंह<br>भदौरिया          | निगम निधि | 633193  | 25/05/2015 | 455962 | 23/05/2015 | 19/08/2015 | 18/09/2015 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर |  | रनिंग बिल                         |
| 112 | C-163/15*9/2 |  |  | कैपीसीटर फ्यूज उपलब्ध कराने<br>बावत                                       | मेसर्स पटेल इन्जी.<br>वर्क्स             | निगम निधि | 162450  | 16/02/2015 | 98685  | 06-01-2016 | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर |  |                                   |
| 113 | C-139/13*9/2 |  |  | 450 /400 एम. एम. व्यास के<br>थाटीपुर लाइन का संधारण<br>कार्य              | मेसर्स पी. एस. इले.<br>एण्ड मैके. वर्क्स | निगम निधि | 1171200 | 01-07-2014 | 749568 | 31/10/2014 | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 1 वर्ष  | कार्य प्रगति पर |  | रनिंग बिल                         |
| 114 | C-10/16*9/2  |  |  | 2500 के बी ए 33/66 के बी<br>एस टी ट्रांसफार्मर का कार्य                   | मेसर्स धारीवाल इले.                      | निगम निधि | 288161  | 02-08-2016 | 29000  |            |            |            |         |                 |  | निविदा समिति में<br>स्वीकृति हेतु |
| 115 | C-171/15*9/2 |  |  | पम्प हाउस पर आर्थिं ठीक<br>कराने बावत                                     | मेसर्स पटेल इन्जी.<br>वर्क्स             | निगम निधि | 148550  | 18/12/2015 | 73840  | 06-01-2016 | 14/06/2016 | 06-02-2016 | 20 दिवस | कार्य प्रगति पर |  |                                   |
| 116 | C-147/15*9/2 |  |  | न्यू प्लाट विलियर वाटर पर 20<br>एच पी मोटर पम्प प्रदाय कर<br>स्थापित करना | मेसर्स धारीवाल इले.                      | निगम निधि | 190528  | 26/02/2016 | 178300 |            |            |            |         |                 |  | निविदा समिति<br>स्वीकृति हेतु     |
| 117 | C-126/15*9/2 |  |  | ट्रैच खुदायी कराने बावत न्यू<br>प्लान्ट मोती झील                          | मेसर्स मातेश्वरी<br>नाइट                 | निगम निधि | 130816  | 18/12/2015 | 108072 |            |            |            |         |                 |  | निविदा समिति<br>स्वीकृति हेतु     |
| 118 | C-62/16*9/2  |  |  | ट्रांसफार्मर ऑइल फिल्टर कराने<br>एव स्टैन्ड वाई केविल का<br>संधारण कार्य  |  | निगम निधि | 339290  | 06-02-2016 |        |            |            |            |         |                 |  | निविदा आमत्रण<br>हेतु             |
| 119 | C-160/15*9/2 |  |  | 33 के बी ए आईसोलेटर का<br>संधारण कार्य                                    | मेसर्स मातेश्वरी<br>नाइट                 | निगम निधि | 148490  | 28/12/2015 | 93900  | 02-06-2016 | 15/06/2016 | 03-06-2015 | 15 दिवस | कार्य प्रगति पर |  |                                   |

|     |              |  |  |   |                                       |        |            |        |            |            |            |         |                            |  |  |
|-----|--------------|--|--|---|---------------------------------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|----------------------------|--|--|
| 120 | C-46/15*9/2  |  |  | 25 एच पी सी बेग   | मेसर्स धारीवाल इले. निगम निधि         | 169200 | 28/12/2015 | 117500 | 02-06-2016 | 04-07-2016 | 06-06-2016 | 25 दिवस | कार्य प्रगति पर            |  |  |
| 121 | C-172/15*9/2 |  |  | पैनल रूम में फिल्टर पैनल सर्विस लाइन का संधारण कार्य                | मेसर्स धारीवाल इले. निगम निधि         | 172780 | 28/12/2015 | 113700 | 02-06-2016 | 15/06/2016 | 06-03-2016 | 20 दिवस | कार्य प्रगति पर            |  |  |
| 122 | C-42/15*9/2  |  |  | स्टोन मैसोनरी एवं पेवर ब्लोक टाइल्स निर्माण कार्य                   | मेसर्स भारद्वाज बोरबेग                | 197577 | 16/04/2015 | 205381 | 15/09/2015 |            |            |         | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 123 | C-134/15*9/2 |  |  | 25 एच पी सी किरलोसकर पम्प एवं स्टार्टर का संधारण कार्य              | मेसर्स धारीवाल इले. निगम निधि         | 48900  | 28/12/2015 | 29140  | 06-02-2016 | 15/06/2016 | 06-02-16   | 25 दिवस | कार्य प्रगति पर            |  |  |
| 124 | C-108/15*9/2 |  |  | 33 के बी ए केबल ज्वाइंट प्रदाय कर लाने बावत                         | मेसर्स धारीवाल इले. निगम निधि         | 197070 | 16/12/2015 | 117000 | 06-02-2016 | 15/06/2016 | 06-03-2016 | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर            |  |  |
| 125 | C-90/15*9/2  |  |  | सम्पबेल पर विभिन्न संधारण कार्य                                     | मेसर्स मातेश्वरी नाइट                 | 149250 | 25/01/2016 | 103525 |            |            |            |         | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 126 | C-205/15*9/2 |  |  | कैन्डी एवं ज्यूमिलर फिल्टर यूनिट के 300 एम एम बाल्वो का संधारण करना | मेसर्स पी. एस. इले. एण्ड मैके. वर्क्स | 287216 | 04-09-2016 | 182605 | 06-03-2016 |            | 07-04-2016 |         | कार्य आदेश होना है         |  |  |
| 127 | C-71/15*9/2  |  |  | मोटर पम्प क्र. 1 का संधारण कार्य                                    | मेसर्स धारीवाल इले. निगम निधि         | 154280 | 21/12/2015 | 85007  | 02-06-2016 |            | 15/06/2016 |         | कार्य आदेश होना है         |  |  |
| 128 | C-109/15*9/2 |  |  | मोटर पम्प क्र. 2 का संधारण कार्य                                    | मेसर्स धारीवाल इले. निगम निधि         | 185198 | 16/12/2015 |        | 08-06-2016 | 15/06/2016 | 13/06/2016 | 30 दिवस | कार्य प्रगत पर             |  |  |
| 129 | C-138/13*9/2 |  |  | 500 एम एम डायमिटर सी आई पाइप लाइन का वार्षिक संधारण कार्य           | मेसर्स जी. एन. इन्जी. वर्क्स          | 986088 | 07-01-2014 | 611375 | 31-10-2015 | 15/04/2015 | 17/03/2015 | 1 वर्ष  | कार्य प्रगति पर            |  |  |
| 130 | C-7/16*9/2   |  |  | 700 एम एम सी आई मुरार पम्पिंग मैन का संधारण कार्य                   | मेसर्स वीरेन्द्र शाहू                 | 155750 | 02-10-2016 | 137025 | 01-06-2016 | 28-01-2016 | 06-03-2016 | 15 दिवस | कार्य प्रगति पर            |  |  |

|     |              |  |  |  |                                       |           |        |            |        |            |            |            |         |  |  |                            |
|-----|--------------|--|--|--|---------------------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|--|--|----------------------------|
| 131 | C-158/15*9/2 |  |  | पम्प क्र 3 एवं 4 के एन. आर बी का संधारण कार्य  | मेसर्स शकील बेग                       | निगम निधि | 127666 | 16/10/2015 | 69092  |            |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |
| 132 | C-145/15*9/2 |  |  | न्यू प्लाट पर इले. पैनल प्रदाय कर स्थापित करना   | मेसर्स धारीवाल इले.                   | निगम निधि | 196000 | 26/02/2016 | 185100 |            |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |
| 133 | C-130/15*9/2 |  |  | पम्प हाउस पर टीन शेड लाने का कार्य   | मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्राक्वचर कारपो. | निगम निधि | 188597 | 16/12/2015 | 141622 | 16/05/2016 | 25/05/2016 | 17/05/2016 | 30 दिवस |  |  | कार्य प्रगति पर            |
| 134 | C-194/13*9/2 |  |  | मोती झील प्लाट पर 'र्डन में स्पीकल सिस्टम प्रदाय कर फिट करने बावत  | मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्राक्वचर कारपो. | निगम निधि | 148888 | 12-05-2015 |        |            |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |
| 135 | C-200/15*9/2 |  |  | मोती झील स्थित होटल हरि संस के सामने 700 एवं 600 एम एम डी आई पाइप लाईन में इण्टर कनेक्शन कराने बावत                  | मेसर्स जी एन इन्जी वर्क्स             | निगम निधि | 453173 | 26/02/2016 | 288671 | 08-06-2016 |            |            |         |  |  | अनुबंध होना है।            |
| 136 | C-180/15*9/2 |  |  | 700 एम एम व्यास के मैकेनिकल ज्वाइट प्रदाय करना   | मेसर्स वीरेन्द्र शाहू                 | निगम निधि | 127410 | 08-02-2016 | 89187  | 23-05-2016 | 27/06/2016 | 06-03-2016 | 30 दिवस |  |  | कार्य प्रगति पर            |
| 137 | C-150/15*9/2 |  |  | न्यू फिल्टर प्लान्ट के अन्तर्गत 2 नं 50 एच पी एयर व्हील स्थापित करना   | मेसर्स पी एस इले.                     | निगम निधि | 171120 | 21/12/2015 | 108700 | 10-12-2016 |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |
| 138 | C-204/15*9/2 |  |  | न्यू फिल्टर पर फिल्टर बैट की 80 एम एम डायमिटर एसी पाइप प्रदाय कर बदलना एवं 'र्डनों में जी आई पाइप प्रदाय कर विद्यमान | मेसर्स वीरेन्द्र शाहू                 | निगम निधि | 233514 | 02-08-16   | 168130 | 01-06-2016 | 23/06/2016 | 06-03-2016 | 30 दिवस |  |  | कार्य प्रगति पर            |
| 139 | C-133/15*9/2 |  |  | प्लान्टीटेशन एट न्यू प्लान्ट   | मेसर्स राजीव शर्मा                    | निगम निधि | 186898 | 18/12/2015 | 566407 |            |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |
| 140 | C-39/16*9/2  |  |  | सेटेलिक टैन्को की सफाई कराने बावत  | मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्राक्वचर कारपो. | निगम निधि | 440000 | 26/02/2016 | 216130 | 29/06/2016 |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |
| 141 | C-19/15*9/2  |  |  | बीचो की बाउन्ड्री वाल बनाने बावत डिवाजन आफिस के सामने  | मेसर्स बाबा मनीराम पुरी               | निगम निधि | 198759 | 15/05/2015 | 181864 |            |            |            |         |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |

|     |              |  |  |   |  |           |        |            |                    |            |  |  |  |                            |  |  |
|-----|--------------|--|--|---|--|-----------|--------|------------|--------------------|------------|--|--|--|----------------------------|--|--|
| 142 | C-133/15*9/2 |  |  | जंल सफाई एंव सरफेस ड्रेसिंग कराने बावत  | मेसर्स राज इण्टर प्राइजज                                     | निगम निधि | 185330 | 18/12/2015 | 157327             |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 143 | C-161/15*9/2 |  |  | मोतीझील स्थित जल शोधन पर इले. के  | मेसर्स धारीवाल इले.  | निगम निधि | 507600 | 15-01-2016 | 416232             |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 144 | C-90/16*9/2  |  |  | भण्डार 'ह में कॉपर ट्यूब एडप्टर सेनेट्री बुश हैम्प यार्न आदि सामग्री उपलब्ध कराने बावत  |  | निगम निधि | 361030 | 26-02-2016 |                    |            |  |  |  | निविदा आमत्रण हेतु         |  |  |
| 145 | C-29/15*9/2  |  |  | म्पबेल पर मोटर पम्पो एंव पाइप लाइन पर पेंटिंग का कार्य                                  | मेसर्स जी. एन. इन्जी. वर्क्स                                 | निगम निधि | 199300 | 16-04-2015 | 142240             | 30-06-2016 |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 146 | C-04/15*9/2  |  |  | सी आई एंव एम एस पाइप लाइन एंव नॉनरिटन बालवो संधारण कार्य                                | मेसर्स शकील बेग  | निगम निधि | 663500 | 11-02-2016 | 131700             |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 147 | C-01/16*9/2  |  |  | टार्च शैल हीटर क्वाइल आदि उपलब्ध कराने बावत   | 1 मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्राफ्रक्चर कारपो.<br>2 धारी वाल इले. | निगम निधि | 170122 | 08-02-2016 | 1-77212<br>2-70364 |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 148 | C-164/15*9/2 |  |  | 'मले एंव शोभनीय पौधे प्रदाय कर लाने बावत  | मेसर्स मातेश्वरी इन्फ्राफ्रक्चर कारपो.                       | निगम निधि | 96050  | 18-12-2015 | 78321              |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 149 | C-31/16*9/2  |  |  | कैन्डी एंव ज्यूमिलर सेटेलिक एंव पलाकूलेटर के स्कावर बालवो का संधारण कार्य               | मेसर्स पी. एस. ए. इन्फ्राफ्रक्चर कारपो.                      | निगम निधि | 184550 | 09-10-2015 | 97134              |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 150 | C-30/16*9/2  |  |  | विभिन्न स्थानो पर मुरार पम्पिंग मैन का संधारण कार्य                                     | मेसर्स शकील बेग  | निगम निधि | 259368 | 22-06-2016 | 194525             |            |  |  |  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु |  |  |
| 151 | C-14/16*9/2  |  |  | मोटर पम्प के लिए 'लैन प्लेट व्हील कैप स्टड बनाने एंव असेम्बली मोटर पम्प का संधारण कार्य |  | निगम निधि | 198120 |            |                    |            |  |  |  | निविदा आमत्रण हेतु         |  |  |
| 152 | C-11/16*9/2  |  |  | ऑल प्लान्ट पर ज्वाइंट किट एंव पैनल का संधारण कार्य                                      | मेसर्स धारीवाल इले.  | निगम निधि | 390922 | 08-04-2016 | 257640             |            |  |  |  | निविदा आमत्रण हेतु         |  |  |

|     |              |  |  |   |                              |           |        |            |        |          |                 |          |    |                    |  |  |
|-----|--------------|--|--|---|------------------------------|-----------|--------|------------|--------|----------|-----------------|----------|----|--------------------|--|--|
| 153 | C-159/15*9/2 |  |  | कप्लि' बुश एवं कप्लि' नट बोल्ट उपलब्ध कराने बावत  | मेसर्स ज्योति इण्टर प्राइजेज | निगम निधि | 145920 | 26-02-2016 | 91400  |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण हेतु |  |  |
| 154 | C-149/15*9/2 |  |  | सा'र ताल चौराहे पर पुरानी 'ेरखी पम्पि' लाइन पर 400 एम एम बाल्वो को बदलने बावत                         |                              | निगम निधि |        |            |        |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण हेतु |  |  |
| 155 | C-202/15*9/2 |  |  | भण्डार 'ृह में टी एण्ड पी उपलब्ध कराने बावत   |                              | निगम निधि | 312466 | 10-02-2016 |        |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण हेतु |  |  |
| 156 | C-116/15*9/2 |  |  | न्यू प्लान्ट पर एरीएसन हेतु 20 एच पी एयर विलोयर एवं 20 एच मोटर बलोयर के 440 इले. पेनल का संधारण कार्य | मेसर्स शकील बेग              | निगम निधि | 181584 | 06-01-2016 | 108200 |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण हेतु |  |  |
| 157 | C-162/15*9/2 |  |  | गुलाब गार्डन ल'ाने हेतु ग्राउन्ड तैयार करने बावत  | मेसर्स मातेश्वरी 'ग्रेनाइट   | निगम निधि | 181119 | 18-12-2015 | 149517 |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण हेतु |  |  |
| 158 | C-111/15*9/2 |  |  | मुरमभराव कराना रक्कास रोड एवं टंकी का कार्य   | मैसर्स एस0ए0 इन्फ्राटेक्चर   | निगम निधि | 196707 | 14-08-15   | 144265 |          |                 |          |    | निविदा समिति में   |  |  |
| 159 | C-34/16*9/2  |  |  | ज्यूमिलर फिल्टर की ब्रज कैलोरी एवं फेव्यूलेटर का संधारण कार्य   |                              | निगम निधि | 254800 | 22-03-16   |        |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण में  |  |  |
| 160 | C-173/15*9/2 |  |  | 750 एमएम बाया स्लूस बाल्व का संधारण कार्य   | मैसर्स मातेश्वरी 'ग्रेनाइट   | निगम निधि | 146926 | 12-02-16   | 113758 |          |                 |          |    | निविदा समिति में   |  |  |
| 161 | C-33/16*9/2  |  |  | 300, 400,500 स्लूस बाल्व की मरम्मत कराने बावत   |                              | निगम निधि | 331000 | 18-04-16   |        |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण में  |  |  |
| 162 | C-190/14*9/2 |  |  | 325,क्लोबाट पम्प की कम्पलीट बॉडी उपलब्ध कराने   | मैसर्स पटेल इन्जीनियरिंग     | निगम निधि | 916368 | 05-12-14   | 835000 | 25-03-15 | 1843/22/08/2015 | 15-04-16 | 30 | भुगतान हेतु        |  |  |
| 163 | C-50/16*9/2  |  |  | 500 एमएम ब्याया मुरार पम्पी'मेन संधारण कार्य  |                              | निगम निधि | 95768  | 13-04-16   |        |          |                 |          |    | निविदा आमत्रण में  |  |  |



|     |              |  |  |  |  |           |           |          |         |          |                 |          |    |  |                    |  |  |
|-----|--------------|--|--|--|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|----------|----|--|--------------------|--|--|
| 164 | C-22/16*9/2  |  |  | सम्भेग   |  | निगम निधि | 188070    | 07-04-16 |         |          |                 |          |    |  | निविदा आमत्रण में  |  |  |
| 165 | C-157/15*9/2 |  |  | पम्प कमांक 02 की असैम्बली एवं एनआरबी एवं बटरफालाई बाल्व का संधारण कार्य  | मैसर्स जी0एन0इन्जी0 वर्क्स                     | निगम निधि | 162282    | 21-01-16 | 102915  |          |                 |          |    |  | निविदा समिति में   |  |  |
| 166 | C-33/15*9/2  |  |  | न्यू प्लांट पर रॉबाटर कैनाल की मरम्मत का कार्य   | मैसर्स मातेश्वरी ग्रेनाइट                      | निगम निधि | 19198968  | 16-04-15 | 196978  | 11-12-15 | 2539/15/12/2015 | 11-12-15 | 30 |  | भुगतान हेतु        |  |  |
| 167 | C-42/16*9/2  |  |  | 450 एमएम ब्याया रोड की पम्पी' मैन में संधारण कार्य   | मैसर्स पी0एस0 इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल वर्क्स | निगम निधि | 111027    | 22-03-16 | 108007  |          |                 |          |    |  | निविदा समिति में   |  |  |
| 168 | C-62/15*9/2  |  |  | 750 एमएम ब्यास की पाईप लाईन बैल्डि' वर्क एवं आरसीसी ब्लॉक बनाने का कार्य   | मैसर्स एस0एस0 इन्टरप्राईजेज                    | निगम निधि | 124428    | 21-12-15 | 98298   | 08-06-16 |                 |          |    |  | कार्यादेश होना है। |  |  |
| 169 | C-26/15*9/2  |  |  | बिटुमीनियम (डमबर)की रोड एवं नाली बनाने का कार्य  | मैसर्स भवानी प्रसाद शर्मा                      | निगम निधि | 27.50 lac | 14-05-15 | 2580325 | 29-09-15 | 2514/11/12/2015 | 30-09-15 | 90 |  | रनि' बिल में       |  |  |
| 170 | C-38/16*9/2  |  |  | 'र्डन टूल्स एवं 'स कटि' मशीन उपलब्ध कराने बावत   |  | निगम निधि | 278439    | 25-06-16 |         |          |                 |          |    |  | निविदा आमत्रण में  |  |  |
| 171 | C-37/16*9/2  |  |  | उपन'र 'वालियर एवं मुरार की टंकियो का भरने हेतु 600 एमएम डायमिडी' पम्पी'मैन का संधारण कार्य                           |  | निगम निधि | 1423698   | 02-06-16 |         |          |                 |          |    |  | निविदा आमत्रण में  |  |  |
| 172 | C-152/16*9/2 |  |  | स्लूज बाल्व उपलब्ध कराने हेतु  |  | निगम निधि | 1453700   | 12-02-16 |         |          |                 |          |    |  | निविदा आमत्रण में  |  |  |
| 173 | C-132/16*9/2 |  |  | मरघट रक्कास टैंक के नीचे 500 एमएम व्यास एवं 'ले का मंदिर चौराहे पर 300 मिली मीटर के स्लूज बाल्व की मरम्मत कराने बावत |  | निगम निधि | 109280    | 21-01-16 |         |          |                 |          |    |  | निविदा आमत्रण में  |  |  |

|     |              |    |   |   |   |            |          |            |         |            |                 |            |     |            |                         |
|-----|--------------|----|---|---|---|------------|----------|------------|---------|------------|-----------------|------------|-----|------------|-------------------------|
| 174 | C-219/14*9/2 |    |   | सीआई पाईप प्रदाय कर फिट करने बावत                         | मैसर्स पी0एस0 इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल | निगम निधि  | 196615   | 08-01-15   | 195848  | 11-12-15   | 2520/14/12/2015 | 11-12-15   | 20  | भुतान हेतु |                         |
| 175 | 45/13*4/8    | 1  | 1 | वार्ड क्रमांक 1 गणेश बाग कालोनी मे सीवर लाईन कार्य        | राम श्री इन्टरप्राइजेज                  | निगम       | 13400000 | 28-12-2012 | 131119  | 06/06/2013 |                 |            |     |            | अनुबंध सम्पादन नहीं हुआ |
| 176 | 63/13*4/8    | 3  | 7 | विनय नगर सेक्टर न 2 नवीन सीवर लाईन कार्य                  | याकुबली                                 | निगम       | 98000    | 05-03-2013 | 96971   | 06/06/2013 |                 |            |     |            |                         |
| 177 | 292/12*4/8   | 6  | 2 | सीवर मे हॉल मरम्मत कार्य क्षेत्र क्रमांक 2                | एसएस इन्टर प्रइजेज                      | निगम       | 675500   | 26-10-2012 | 695765  | 26/11/2012 | 28-12-2012      | 26-12-2012 | 120 | पूर्ण      | 27-04-2013              |
| 178 | 293/12*4/8   | 7  | 3 | सीवर मे हॉल चेम्बर मरम्मत कार्य                           | एसएस इन्टर प्रइजेज                      | निगम       | 540000   | 23-10-2012 | 557550  | 26/11/2012 | 28-12-2012      | 21-12-2012 | 120 | पूर्ण      | 20-04-2013              |
| 179 | 238/12*4/8   | 11 | 4 | सीवर मेन हॉल मरम्मत कार्य                                 | एसएस इन्टर प्रइजेज                      | निगम       | 186000   | 23-07-2012 | 187860  | 10/10/2012 | 18-10-2012      | 17-10-2012 | 60  | पूर्ण      | 17-12-2012              |
| 180 | 256/12*4/8   | 11 |   | हजीरा चौराहे से पाताली हनुमान तिराहे तक सीवरनिर्माण कार्य | संतोष धाकड एस एस कन्स्ट्रक्शन           | निगम       | 1757000  | 05-09-2012 | 1669150 | 26/11/2012 | 10-12-2012      | 05-12-2012 | 120 | पूर्ण      | 09-04-2013              |
| 181 | 243/12*4/8   | 13 | 4 | ग्वालियर विधानसभा स्थित वार्ड 13,14,3,7,9                 | एसएस इन्टर प्रइजेज                      | निगम       | 189000   | 27-07-2012 | 190890  | 10/10/2012 | 18-10-2012      | 17-10-2012 | 60  | पूर्ण      | 17-12-2012              |
| 182 | 279/12*4/8   | 14 | 4 | विभिन्न स्थानो पर नवीन सीवर लाईन निर्माण कार्य            | एसएस इन्टर प्रइजेज                      | निगम       | 364000   | 28-07-2012 | 344817  | 11/12/2012 | 28-12-2012      | 22-12-2012 | 90  | पूर्ण      | 27-03-2013              |
| 183 | 244/12*3/6   | 16 | 7 | वार्ड क्रमांक 16 विभिन्न स्थानो पर ढक्कन लगाने बावत       | एसएस इन्टर प्रइजेज                      | मौलिक निधि | 50000    | 31-07-2012 | 50500   | 04/10/2012 | 18-10-2012      | 17-10-2012 | 30  | पूर्ण      | 17-11-2012              |
| 184 | 31/12*4/8    | 36 | 7 | सिकरवारी मोहल्ला सीवर लाईन कार्य                          | श्याम दातरे                             | निगम       | 188000   | 08-02-2012 | 192700  | 31/3/2012  | 05-04-2012      | 03-04-2012 | 60  | पूर्ण      | 04-06-2012              |

|     |            |    |             |   |  |            |         |            |        |            |             |            |         |                       |            |  |
|-----|------------|----|-------------|---|--|------------|---------|------------|--------|------------|-------------|------------|---------|-----------------------|------------|--|
| 185 | 77/12*4/8  | 36 | 7           | वार्ड क्र 36 में जीवाजीगंज फ्लोर मील से शनीदेव मन्दिर तक सीवर लाईन कार्य                              | मेसर्स हिमाशु भटनागर                           | मौलिक निधि | 174200  | 12-04-2012 | 184129 | 5/5/2012   | 17-05-2012  | 16-05-2012 | 60      | पूर्ण                 | 16-07-2012 |  |
| 186 | 259/15x9/1 | 1  | 1           | 80एमएम व्यास की जी.आई. पाइप लाइन बिछाने का कार्य, न्यू किशन बाग                                       | मै. वीरेन्द्र साहू, गैडे वाली सड़क             | निगम       | 422424  | 24-03-15   | 386518 | 28-10-15   | 30-03-15    | 29-03-16   | 30      | कार्यपूर्ण            | 30-04-16   |  |
| 187 | 75/16x9/1  | 1  | 1           | लक्ष्मीपुरम के जी ब्लॉक में 100 एम.एम.  | -  | निगम       | 126682  | 29-06-16   | 126682 |            |             |            |         |                       |            | टेण्डर हेतु स्वीकृत टेण्डर लगाना है                            |
| 188 | 94/16x9/1  | 1  | 1           | आदर्श मिल कॉलोनी में जण्डेलपुर वाली गली में 100एमएम व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य          | -  | निगम       | 95400   | 21-03-16   |        | 21-03-16   |             |            |         |                       |            | द्वितीय टेण्डर क्र. 4021/15 टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ।           |
| 189 | 09/16x9/1  | 1  | 1           | इस्लामपुरा स्कूल वाली गली 100 एम.एम. व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य                         | -  | निगम       | 319150  | 07-04-16   |        |            |             |            |         |                       |            | टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ  |
| 190 | 17/16x9/1  | 1  | 1           | जाधव कॉलोनी में 80 एम.एम. व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य                                    | -  | मौलिक निधि | 46899   | 02-02-16   |        |            |             |            |         |                       |            | द्वितीय है अप्राप्त नहीं।                                      |
| 191 | 8/16 x 9/1 | 1  | 1           | वार्ड क्र. 1 के अन्तर्गत मेन रोड बहोड़ापुर पर 150 मि.मी. व्यास की के.टी. डी.आई. पाइप प्रदाय कर बिछाना | -  | निगम निधि  | 1170000 | 12-06-16   |        |            |             |            |         |                       |            |  |
| 192 | 857/14x9/1 | 1  | 1,4,5 जोन-1 | वार्डों के जल प्रदाय हेतु संचालित नलकूपों पर स्थापित मोटर पंप/स्टार्टर मरम्मत कार्य हेतु।             | मै. विनर इन्टरप्राइजेज गौशपुरा नं. 1, ग्वालियर | निगम निधि  | -       | -          | -      | -          | 135/15/2/14 | -          | 7 माह   | -                     | -          | एन.एस.पी. 75 के अनुसार परफो. गारण्टी वापस करने हेतु।           |
| 193 | 462/2013   | 1  | 5           | सागरताल जलालपुर रोड इन्डेन गैस गोदाम के पास, 300 X 100  | दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर, नई सड़क, ग्वालियर    | निगम निधि  | 51100   | 20-09-13   | 51100  | 20/09/2013 | 30/09/2013  | -          | 75      | कार्य पूर्ण           |            | एस.डी. वापस करने बाबत।   |
| 194 | 646/13x9/1 | 2  | 1           | सत्यनारायण की पहाड़ीपर 2",3" पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | वीरेन्द्र साहू, गैडे वाली सड़क                 | निगम       | 421970  | 15-05-15   | 413531 | 23-02-16   | 156/30/3/16 | 22-03-16   | 60 दिवस | 80प्रतिशत कार्य पूर्ण |            |  |
| 195 | 194/16x9/1 | 2  | 1           | मानसिंह लहारिया की गली में बूस्टर लगाने बाबत।   | -  | निगम       | 95018   | 28-05-16   |        |            |             |            |         |                       |            | निविदा क्र. 3983/22/6/16 को खुलेगा। निविदा प्राप्त स्वीकृति की |

|     |             |   |                |  |  |            |         |             |         |            |                         |            |         |                       |            |  |  |
|-----|-------------|---|----------------|--|--|------------|---------|-------------|---------|------------|-------------------------|------------|---------|-----------------------|------------|--|--|
| 196 | 1059/15x9/1 | 2 | 1              | सत्यनारायण टेकरी पर पन डुब्बी मोटर प्रदाय करने का कार्य  | -  | निगम       | 197810  | 10-07-15    |         |            |                         |            |         |                       |            |  | निविदा प्राप्त स्वीकृति की प्रक्रिया में             |
| 197 | 70/16x9/1   | 2 | 1              | वार्ड में विभिन्न सीनों पर 2" व 3" जी.आई.पाइप लाइन डालने का कार्य  |  | मौलिक निधि | 284910  | 26-Jun-2016 |         |            |                         |            |         |                       |            |  | निविदा हेतु  |
| 198 | 72/16x9/1   | 2 | 1              | स्लूस वाल्व चैम्बर निर्माण का कार्य  |  | मौलिक निधि | 179135  | 28-06-16    |         |            |                         |            |         |                       |            |  | निविदा लगनी है।                                      |
| 199 | 17/16x9/1   | 2 | 1              | झाड़ूवाला मौहल्ला 50 एम.एम. की जी.आई. पाइप लाइन बिछाने का कार्य  |  | निगम       | 125158  | 13-04-16    |         |            |                         |            |         |                       |            |  | द्वितीय निविदा 15/7/16 को खुलेगा।                    |
| 200 | 857/14x9/1  | 4 | 11,13,14 जोन-4 | वार्डों के जल प्रदाय हेतु संचालित नलकूपों पर स्थापित मोटर पंप/स्टार्टर मरम्मत कार्य हेतु।                          | मै. विनर इन्टरप्राइजेज गोशपुरा नं. 1, ग्वालियर | निगम निधि  | -       | -           | -       | -          | एन.एस.पी. 77 में वर्णित | -          | -       | कार्य पूर्ण           | -          |  | एन.एस.पी. 77 के अनुसार परफो. गारण्टी वापस करने बाबत। |
| 201 | 82/16x9/1   | 3 | 1              | संत कृपाल आश्रम तिराहे एवं विनय नगर बिजली घर के सामने राइजर कनेक्शन एवं मिलान करने बाबत।                           | धारीवाल इलेक्ट्रीकल, फोर्ट व्यू कॉलोनी,        | मौलिक निधि | 172300  | 02-03-16    | 167131  | 14/05/2016 | 377/25.05.2016          | 24/05/2016 | 15 दिवस | कार्य पूर्ण           | 08-06-2016 |  | भुगतान शेष   |
| 202 | 13/16x9/1   | 3 | 1              | जागेश्वर भदौरिया वाली गली में 500 एम.एम. पाइप लाइन डालने का कार्य  |  | निगम       | 55489   | 04-04-16    |         |            |                         |            |         |                       |            |  | समझौतावार्ता उपरान्त स्वीकृत होगा।                   |
| 203 | 142/16x9/1  | 4 | 1              | चन्द्रनगर में 100 एम.एम. ए.सी. पाइप लाइन बिछाना तथा मिलान कार्य  | ओम श्री कंस्ट्रक्शन, शब्द प्रताप आश्रम         | निगम       | 89462   | 21-03-16    | 77832   | 21/05/2016 | 20/06/2016              | 17/06/2016 | 15      |                       |            |  | कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ                              |
| 204 | 791/15x9/1  | 4 | 1              | चन्द्रनगर कॉलोनी में 150 एम.एम. 200 एम.एम. जी.आई. पाइप लाइन एवं 100/80 एम.एम. ए.सी. पी. लाइप लाइन बिछाने का कार्य। | एस.एस. इन्टरप्राइजेज, घासमण्डी, ग्वालियर       | निगम       | 2948229 | 15-05-16    | 3168137 | 07/01/16   | 23/02/2016              | 22/02/2016 | 90      | 60प्रतिशत कार्य पूर्ण |            |  | पाइप के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हुआ                |
| 205 | 989/15x9/1  | 4 | 1              | 100 एम.एम. एवं 80 एम.एम. माप की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | बवलेश शर्मा, विनय नगर, ग्वालियर                | निगम       | 167128  | 15-05-16    | 148761  | 16/5/2016  | 07/06/2016              | 26/5/16    | 30      |                       |            |  | कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ                              |
| 206 | 19/16x9/1   | 4 | 1              | 150 एम.एम. की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने पर कोटेश्वर घासमण्डी  | जे. के. कुशवाह, माधौगंज                        | मौलिक निधि | 164129  | 03-02-16    | 147979  | 16/5/2016  | 28/05/2016              | 25/05/2016 | 15      | कार्य पूर्ण           |            |  | भुगतान शेष   |

|     |             |   |              |   |  |            |         |          |         |            |                                    |            |    |                        |            |   |
|-----|-------------|---|--------------|---|--|------------|---------|----------|---------|------------|------------------------------------|------------|----|------------------------|------------|---|
| 207 | 174/16x9/1  | 4 | 1            | सिधिया नगर बहोड़ापुर में 100 एम.एम. व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | ओम श्री कंस्ट्रक्शन,                           | निगम       | 226200  | 04-03-16 | 199056  | 20/05/2016 |                                    |            |    |                        |            | टेकेदार द्वारा अनुबन्ध नहीं किया गया है।                    |
| 208 | 175/16x9/1  | 4 | 1            | नागदेव की बगिया विभिन्न व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | ओम श्री कंस्ट्रक्शन,                           | निगम       | 415600  | 04-03-16 | 374082  | 27/05/2016 |                                    |            |    |                        |            | टेकेदार द्वारा अनुबन्ध नहीं किया गया है।                    |
| 209 | 1032/15x9/1 | 4 | 1            | ग्रेवल बैंक नलकूप खनन कर हैण्ड पम्प सीपित करने बाबत   | -  | मौलिक निधि | 199911  | 26-05-16 |         |            |                                    |            |    |                        |            | टेन्डर खोलकर 07/06/2016 को प्राप्त स्वीकृत की प्रक्रिया में |
| 210 | 182/14x9/1  | 4 | 2            | चन्द्र नगर में 150एम.एम. व्यास, 100 एवं 80 एम.एम. की पाइप लाइन बिछाने बाबत।   | मै. पी. एस. इलेक्ट्रीकल्स                      | निगम निधि  | 492500  | 13-06-15 | 423550  | 01/10/2014 | 26/12/2014                         | -          | 60 | कार्य पूर्ण            | -          | रु. 17465/- एस.डी. रिफंड होना है।                           |
| 211 | 857/14x9/1  | 2 | 6,9,10 जोन-2 | वाडों के जल प्रदाय हेतु संचालित नलकूपों पर स्थापित मोटर पंप/स्टार्टर मरम्मत कार्य हेतु।                             | मै. विनर इन्टरप्राइजेज गौशपुरा नं. 1, ग्वालियर | निगम निधि  | -       | -        | -       | -          | एन.एस.पी. 78 में वर्णित            | -          | -  | कार्य पूर्ण            | -          | एन.एस.पी. 78 के अनुसार परफो. गारण्टी वापस करने बाबत।        |
| 212 | 42/16x9/1   | 5 | 1            | पील नगर नाइस पब्लिक स्कूल के पास 10 एच.पी. का बूस्टर पम्प सीपित करने बाबत।  | -  | निगम       | 99625   | 17-12-15 |         |            |                                    |            |    |                        |            | 21/06/2016 को टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ।                      |
| 213 | 789/15x9/1  | 5 | 1            | एकता नगर की विभिन्न गलियों में विभिन्न व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाने बाबत।  | मधुवन इन्टरप्राइजेज, शिन्दे की छावनी           | निगम निधि  | 966488  | 30-05-15 | 898930  | 04/03/2016 | 199/18/04/2016                     | 15/04/2016 | 60 | कार्य पूर्ण            |            | देयक बनना है।   |
| 214 | 790/15x9/1  | 5 | 1            | सूरज नगर इजबन नगर में विभिन्न व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाना   | मधुवन इन्टरप्राइजेज, शिन्दे की छावनी           | निगम निधि  | 3099400 | 15-05-15 | 2885851 | 25/02/2016 | 201/18/04/2016                     | 15/04/2016 | 90 | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण |            |   |
| 215 | 130/14x9/1  | 5 | 1            | कृष्णा पहाड़ी मोतीझील पर टंकी से जल प्रदाय हेतु डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाने बाबत।                                 | जय दुर्गे कंस्ट्रक्शन, जिन्सी नाला नं. 4       | निगम निधि  | 7374782 | 15-05-15 | 759313  | 02/03/2016 | 463/16/6/2016                      | 02/06/2016 | 3  |                        |            | स्थल पर पाइप पहुंच गये हैं, कार्य चालू नहीं है।             |
| 216 | 18/16x9/1   | 5 | 1            | मोतीझील रेलवे फाटक के पास एवं आनन्द नगर में मैशेनरी चैम्बर निर्माण कर कवर लगाने बाबत।                               | जे. के. कुशवाह, माधोगंज                        | मौलिक निधि | 99503   | 01-02-16 | 89712   | 16/05/2016 | 389/30.05.2016                     | 25/05/2016 | 15 | कार्य पूर्ण            | 14/06/2016 | देयक शेष है।  |
| 217 | 902/15x9/1  | 5 | 1            | दामोदर बाग में द्वारा कुरेसिया वाली गली में 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाइन बिछाकर 20' X 4" का राइडर करने बाबत। | मै. वीरेन्द्र साह, गैडे वाली सड़क, ग्वा.       | निगम निधि  | 40748   | 10-12-14 | 43728   | 21/05/2015 | 1927/16/09/2015 एवं 164/30/03/2016 | 16/09/2015 | 10 | कार्य पूर्ण            | 09/04/2016 | देयक बन गया।  |

|     |              |   |   |  |   |              |          |            |         |            |            |            |    |             |            |   |   |   |
|-----|--------------|---|---|--|---|--------------|----------|------------|---------|------------|------------|------------|----|-------------|------------|---|---|---|
| 218 | 80/16 x 9/1  | 5 | 1 | सागरताल आई.एच.एस.डी.पी. क्वार्टरों में पेय जल व्यवस्था हेतु विभिन्न व्यास की के-7 डी. आई.पाइप लाइन बिछाने एवं अन्तःनिर्माण बाबत। | राजीव शर्मा, बिरला नगर, ग्वालियर            | निगम निधि    | 4510807  | 25-02-16   | 3780000 | 23/06/2016 |            |            |    |             |            |   |   | अनुबंध हेतु पत्र जारी।                                      |
| 219 | 74/16 x 9/1  | 5 | 1 | आनन्द नगर बी ब्लॉक की क्षतिग्रस्त पानी टंकी की मरम्मत बाबत।  | -   | निगम निधि    | 65000    | 29-06-16   |         |            |            |            |    |             |            |   |   |   |
| 220 | 21/16x9/1    | 5 | 1 | वार्ड के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 175 मि.मी. व्यास का डी.टी. एच. नलकूप खनन कर हैण्ड पम्प लगाना                                | -   | निगम निधि    | 910700   | 03-06-16   |         |            |            |            |    |             |            |   |   | निविदा प्रक्रिया में है।                                    |
| 221 | 53/16x9/1    | 5 | 1 | स्टोन पार्क में नलकूप खनन कार्य एवं हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य  | -   | निगम निधि    | 93473    | 10-06-16   |         |            |            |            |    |             |            |   |   | निविदा क्र. 3129/31/3/2016 जारी किया गया। दिनांक 23/04/2016 |
| 222 | 198/14x9/1   | 5 | 1 | आनन्द नगर ब्लॉक बी में 150 एम.एम. ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | भूपेन्द्र सिंह, गोले का मन्दिर, ग्वालियर    | निगम निधि    | 1964632  | 11-06-14   | 514750  | 07/07/2015 | 17/09/2015 | 16/09/2015 | 90 | कार्य पूर्ण | 18/03/2016 |   |   | तृतीय चल देयक 2500000                                       |
| 223 | 135/14x9/1   | 5 | 1 | 350एम.एम. व्यास की डी.आई. पाईप प्रदाय कर बिछाना एवं क्षतिग्रस्त बिछी 500 एम.एम. व्यास की सी.आई. पाईप लाइन                        | राजीव शर्मा, बिरला नगर, ग्वालियर            | निगम निधि    | 11023826 | 25-02-14   | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -          | - | - | प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित है। एन. एस.पी. 22 के अनुसार।     |
| 224 | 146/14 x 9/1 | 5 | 2 | आनन्द नगर टंकी प्रांगण में चौकीदार क्वार्टर एवं उपयंत्री सेक्शन निर्माण करने बाबत।   | मै. बीरेन्द्र साहू, गैडेवाली सड़क, ग्वालियर | निगम निधि    | 571938   | 28-02-14   | 532414  | 01/10/14   | 23/04/2015 | 24/09/2015 | 45 | कार्य पूर्ण | -          |   |   | रु. 2500/- एस. डी. भुगतान होना है।                          |
| 225 | 728/15 x 9/1 | 5 | 2 | रजवन नगर में 175 एम.एम. व्यास की नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापित करने बाबत।   | दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर, नई सड़क, ग्वालियर | निगम निधि    | 92821    | 27-05-15   | 178044  | 27/05/2015 | 30/06/2015 | -          | 15 | कार्य पूर्ण | -          |   |   | रु. 17465/- एस. डी. रिफंड होना है।                          |
| 226 | 04/16x9/1    | 6 | 2 | 100 मी.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाइन बिछाने का कार्य राय कॉलोनी   | रामराज्य इन्टरप्राइजेज                      | निगम निधि    | 216000   | 21/03/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -          | - | - | स्वीकृति एवं कार्यदिश                                       |
| 227 | 177/16x 9/1  | 6 | 2 | वूस्टर पम्प स्थापना कालोनी का पुरा वृन्दावन मोहल्ला  | -   | पार्श्व निधि | 109800   | 20/03/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -          | - | - | द्वितीय निविदा बुलाई कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई            |
| 228 | 178/16x 9/1  | 6 | 2 | वूस्टर पम्प लगाना लधेडी मछली मंडी पर   | -   | पार्श्व निधि | 109800   | 20/03/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -          | - | - | द्वितीय निविदा बुलाई कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई            |

|     |             |   |   |  |   |                         |        |            |        |            |            |            |                                |   |          |  |   |
|-----|-------------|---|---|--|---|-------------------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------|--|---|
| 230 | 569/15x9/1  | 6 |   | टैक्टर टेंकर किराये से लगाने बाबत।   | मै. भदौरिया वोर<br>वैल्स लश्कर,<br>ग्वालियर | निगम निधि               | 48000  | 15-05-15   | 48000  | 15/05/2015 | 29/05/2015 | —          | 29/05/2015<br>से<br>11/08/2015 | कार्य पूर्ण                             |          |  |   |
| 231 | 210/15x 9/1 | 7 | 3 | ग्रेवल पैक नलकूप खनन का हेण्डपम्प स्थापना का कार्य   | मैसर्स दिलीप शर्मा                          | नि.निधि                 | 48856  | 04-06-15   | 48856  | 04-06-15   | 21/9/2015  | —          | 10                             | समयवृद्धि                               | गतिशील   | विभाग में पाईप उपलब्ध न होने के कारण समयवृद्धि की कार्यवाही प्रगतिरत |   |
| 232 | 144/16*9/1  | 7 | 3 | 80 मी.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना पी.एच.ई. कॉलोनी के पास के क्षेत्र की विभिन्न गलिया | रामराज्य<br>इन्टरप्राइजेज                   | निगम निधि               | 460000 | 21/03/2016 | 428720 | 27/05/2016 | 20/06/2016 | 16/06/2016 | 45                             | कार्य प्रगति पर है                      | प्रगतिरत | —  |   |
| 233 | 212/15*9/1  | 7 | 3 | 100 मि.मी. व्यास एवं 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना                               | मैसर्स राजीव शर्मा                          | निगम निधि               | 264000 | 04-06-2015 | —      | —          | —          | —          | —                              | —                                       | —        | —  | निगोसिएशन हेतु पत्र जारी किया गया   |
| 234 | 24/16*9/1   | 7 | 3 | 10 एच.पी. वूस्टर पम्प लगाया पी.एच.ई. कॉलोनी  | मैसर्स राजीव शर्मा                          | पार्षद<br>मौलिक<br>निधि | 127000 | 13/4/2016  | —      | —          | —          | —          | —                              | —                                       | —        | —  | स्वीकृत होना है एवं कार्यादेश जारी होना है  |
| 235 | 785/15*9/1  | 7 | 3 | 175 मि.मी. व्यास नलकूप खनन पर मोटर पम्प स्थापना का कार्य<br>1. श्रवण कालोनी 2. गणेश कालोनी   | —   | निगम निधि               | 201536 | 15/5/2015  |        |            |            |            |                                | द्वितीय कॉल में निविदा प्राप्त नहीं हुई |          |  | श्रवण कालोनी में नलकूप खनन का कार्य मैसर्स रामराज्य इन्टरप्राइजेज द्वारा पूर्ण किया जा चुका है एवं गणेश कालोनी में नलकूप खनन हेतु पार्षद निधि से निविदा बुलाई गई थी निविदा स्वीकृत एवं कार्यादेश जारी होना है अतः प्रकरण निरस्त किया जाना प्रस्तावित है |

|     |             |   |   |  |                        |                   |        |            |        |            |            |            |    |        |            |  |
|-----|-------------|---|---|--|------------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|----|--------|------------|--|
| 236 | 136/16*9/1  | 7 | 3 | 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना बावत गणेश कॉलोनी की विभिन्न गलिया  | रामराज्य इन्टरप्राईजेज | निगम निधि         | 250000 | 21/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | स्वीकृति प्रक्रिया एवं कार्यादेश होना शेष        |
| 237 | 25/16*9/1   | 7 | 3 | नलकूप खनन कर मोटर पम्प स्थापना का कार्य 1. राम नगर खारे कुए के पास 2. गणेश कांलोनी 3. गिराज जी मंदिर के पास                                |                        | पार्षद मौलिक निधि | 923640 | 18/05/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | स्वीकृति प्रक्रिया मे।                           |
| 238 | 100/16*9/1  | 7 | 3 | नलकूप खनन कर मोटर पम्प स्थापना एवं पाईप लाईन विछाने का कार्य कोठी न.03 पर  |                        | विधायक निधि       | 431380 | 03-05-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | स्वीकृति प्रक्रिया मे।                           |
| 239 | 90/16x 9/1  | 6 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाने का कार्य जहाँगीर कटरा जोशियाना मोहल्ला  | -                      | पार्षद निधि       | 92000  | 03-10-16   | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | द्वितीय निविदा बुलाई कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई |
| 239 | 131/16* 9/1 | 8 | 3 | 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना बावत नरसिंह नगर की चार गलियों मे   | रामराज्य इन्टरप्राईजेज | गंदी वस्ती        | 318312 | 21/03/2016 | 294757 | 27/05/2016 | 13/06/2016 | 06-10-2016 | 30 | गतिशील | 07-09-2015 | -  |
| 240 | 03/16* 9/1  | 8 | 3 | विभिन्न स्थानों पर मिलान का कार्य एवं पाईप लाईन विछाना   | रामराज्य इन्टरप्राईजेज | निगम निधि         | 146000 | 21/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | स्वीकृति प्रक्रिया मे।                           |
| 241 | 146/16* 9/1 | 8 | 3 | 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना कृष्णानंद की बगिया एवं न्यू प्रेमनगर   |                        | निगम निधि         | 189000 | 21/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | स्वीकृति प्रक्रिया मे।                           |
| 242 | 06/16* 9/1  | 8 | 3 | 100 मि.मी. व्यास एवं 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना 1. पार्षद वाली गली 2. वागचीनी भवनन के पास वाली गली                          |                        | गंदी वस्ती        | 604608 | 15/05/15   | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | तृतीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई      |
| 243 | 786/15* 9/1 | 8 | 3 | नलकूप खनन कर मोटर पम्प स्थापना   |                        | निगम निधि         | 604608 | 15/05/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | पंचम निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई       |
| 244 | 05/16* 9/1  | 9 | 2 | 100मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना 1. पोस्ती खाना मन्डी से बूस्टर तक 2. राजा मण्डी चौराहे से बूस्टर तक 3. ईमली के सीरो से इन्द्रावट |                        | मौलिक निधि        | 454000 | 04-04-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -      | -          | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई    |



|     |              |    |   |  |                       |             |        |            |        |           |           |            |    |                        |   |
|-----|--------------|----|---|--|-----------------------|-------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|------------|----|------------------------|---|
| 245 | 81/16* 9/1   | 9  | 2 | 175 मि.मी. व्यास नलकूप खनन एवं मोटर पम्प स्थापना कार्य मैदाई मौहल्ला किला रोड        |                       | विधायक निधि | 308000 | 25/02/2016 | -      | -         | -         | -          | -  | -                      | निविदा प्राप्त न होने कि दशा मे निगम निधि से चल रहे कार्यों के तहत कार्य प्रगतिरत मैसर्स रामराज्य इन्टरप्राईजेज आदेश क्र.254 दि. 03.05.2016 |
| 246 | 35/16* 9/1   | 9  | 2 | 150 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना रगयाना मौहल्ला                            |                       | निगम निधि   | 44000  | 02-05-2016 | -      | -         | -         | -          | -  | -                      | निविदा प्राप्त नही हुई  |
| 247 | 206/15* 9/1  | 9  | 2 | 150 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना कांशीनरेश की गली बाडा से कुआ तक           | मैसर्स ज्ञान प्रकाश   | निगम निधि   | 49967  | 04-06-2015 | 49467  | -         | 28/10/15  | 25/10/15   | 10 | कार्य पूर्ण            | -   |
| 248 | 1034/15x 9/1 | 10 | 2 | 150 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाइप लाईन बिछाना नौमहला कुआ से सुभास पुरी तक              | मैसर्स बीरेन्द्र साहू | निगम निधि   | 172636 | 15/5/2015  | 167546 | 20/5/2016 | 30/5/2016 | 28/05/2016 | 15 | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण | -   |
| 249 | 88/16x 9/1   | 10 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना कोटेश्वर कालोनी चुन्नीलाल शर्मा           | -                     | मौलिक निधि  | 50500  | 03-08-2016 | -      | -         | -         | -          | -  | -                      | द्वितीय निविदा दि. 15/07/2016 को खुलेगी   |
| 250 | 89/16x 9/1   | 10 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना मण्डालेश्वर रोड वाले मौहल्ले मे           | -                     | मौलिक निधि  | 200000 | 03-10-2016 | -      | -         | -         | -          | -  | -                      | द्वितीय निविदा दि. 15/07/2016 को खुलेगी   |
| 251 | 91/16x 9/1   | 10 | 2 | 20 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाइप लाईन बिछाना कार्य सरस्वती शिशु मंदिर बादव गढ किला गेट | -                     | निगम निधि   | 95822  | 17/12/2015 | -      | -         | -         | -          | -  | -                      | द्वितीय निविदा दि. 15/07/2016 को खुलेगी   |
| 252 | 02/16 x 9/1  | 10 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाकर विभिन्न स्थानो पर स्लूस बाल स्थापित करना  | -                     | निगम निधि   | 63969  | 03-04-2016 | -      | -         | -         | -          | -  | -                      | द्वितीय निविदा दि. 15/07/2016 को खुलेगी   |

|     |              |    |   |  |   |            |         |            |         |            |            |            |    |             |                              |   |
|-----|--------------|----|---|--|---|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|----|-------------|------------------------------|---|
| 253 | 750/15x 9/1  | 10 | 2 | कुशवाह धर्मशाला के कुए पर जाल बिछाकर मोटर पम्प स्थापित कर 80 मि.मी. व्यास कि जी.आई. पाइप लाईन बिछाना | -   | मौलिक निधि | 199000  | 15/05/2015 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -                            | द्वितीय निविदा दि. 15/07/2016 को खुलेगी         |
| 254 | 141/16x 9/1  | 10 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना कोटेश्वर कालोनी मे अजय राठौर से गजैन्द्र राठौर            | -   | मौलिक निधि | 55000   | 14/03/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -                            | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई   |
| 255 | 87/16*9/1    | 10 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना कोटेश्वर कालोनी मे सरनाम कुशवाह वाली गली मे               | -   | मौलिक निधि | 57000   | 03-08-2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -                            | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई   |
| 256 | 140/16x 9/1  | 10 | 2 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना कोटेश्वर कालोनी मे सुभाष गोस्वामी से सुघर सिंह के मकान तक | -   | मौलिक निधि | 82000   | 14/03/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -           | -                            | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई   |
| 257 | 749/15x 9/1  | 10 | 2 | बूस्टर पम्प स्थापित करने बावत सुभाष पुरी मोहल्ले तापेवर महादेव के पास                                | मैसर्स कनिका इन्टरप्राइजेज                              | निगम निधि  | 109470  | 15/5/2015  | 109800  | 17/09/2015 | 16/11/2015 | 09-11-2015 | 10 | कार्य पूर्ण | 28/04/2016                   | भुगतान शेष                                      |
| 258 | 748/15 x 9/1 | 10 | 2 | भूतेश्वर मंदिर के पास वाले कुए पर जाल बिछाकर मोटर पम्प स्थापित करना                                  | मैसर्स कनिका इन्टरप्राइजेज                              | निगम निधि  | 131800  | 15/05/15   | 131600  | -          | 16/11/2015 | 09-11-2015 | 15 | कार्य पूर्ण | 28/04/2016                   | भुगतान शेष                                      |
| 259 | 200/14 x9/1  | 10 | 2 | 300 मि.मी. व्यास की डी.आई. पाइप लाईन बिछाना सरमन राय की पुलिया घासमण्डी शीतला गली तक                 | मैसर्स मधुवन इन्टर प्राइजेज                             | निगम निधि  | 1897000 | 13-06-2014 | 2058245 | 06-07-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 45 | कार्य पूर्ण | 04-05-2015                   | भुगतान शेष                                      |
| 260 | 113/13x9/1   | 10 | 2 | कोटेश्वर सम्पवेल में एवं केशोबाग में बूस्टर पम्प स्थापित करना।                                       | मै.धारीवाल इलेक्ट्रीकल्स, फोर्ट न्यू कॉलोनी, किला गेट   | निगम निधि  | 199700  | 20-05-13   | 190641  | 03/08/2013 | 14/09/2013 | 24/09/2013 | 15 | कार्य पूर्ण | -                            | रु. 6807/- स्टार्टर गारंटी राशि वापस किया जाना। |
| 261 | 574/12 x 9/1 | 10 | 2 | कोटेश्वर सम्पवेल पर बूस्टर पम्प स्थापित करने बाबत।   | मै. गजेन्द्र सिंह सिकरवार, आरा मिल, बिरला नगर, ग्वालियर | निगम निधि  | 84200   | 16-08-13   | 83980   | 21/2/2013  | 09/08/2012 | -          | 15 | कार्य पूर्ण | रु. 725/- एस. डी. वापस होना। |   |

|     |                |    |          |   |                                       |            |        |            |           |            |            |            |                            |  |   |   |
|-----|----------------|----|----------|---|---------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|--|---|---|
| 262 | 375/15x 9/1    | 10 | 2        | वार्ड क्र. 10 कोटेश्वर कालोनी में 5 नग टैक्टर टैंकर किराये से लगाने बाबत।                                     | मै. भदौरिया वोर वैल्स लश्कर, ग्वालियर | निगम निधि  | 120960 | 31-03-15   | 120960    | 31/3/2015  | 11/05/2015 | -          | 28/3/2015 से 30/06/2015 तक | कार्य पूर्ण                              |   |   |
| 263 | 0/13x2/ 10     | 10 | विधानसभा | मुख्यमंत्री शहरी पेय जल योजना के अन्तर्गत ए.व्ही.एम. स्कूल के पास 20 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण      | मै. ओ.पी. गुप्ता, कॉन्टेक्टर, आगरा    | निगम निधि  | 2 करोड | 24-12-13   | 2.20 करोड | 14/10/2014 | 01/11/2014 |            |                            | प्रगतिरत                                 |   | मिटटी परिक्षण का कार्य प्रगति पर                      |
| 264 | 1033/ 15 x 9/1 | 11 | 4        | वार्ड क्र.11 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर एन.आर.व्ही. लगाये जाने बाबत  | मैसर्स बुन्देला एसोसिएट               | निगम निधि  | 47034  | 26-05-2015 | 47034     | 16-05-2016 | 13-06-2016 | 06-06-2016 | 10                         | -  | - | कार्यदेश हो गया है कार्य गतिशील है                    |
| 265 | 788/15 x9/1    | 11 | 4        | नवीन नलकूप एवं मोटर पम्प स्थापना का कार्य वार्ड क्र.11 मानमंदिर टाकिज एवं साहनी विल्डिंग के पीछे गोसपुरा न.02 | मैसर्स बुन्देला एसोसिएट               | निगम निधि  | 201536 | 15-05-2015 | 231250    | 29-12-2015 | 22-03-2016 | 15-03-2016 | 90                         | साहनी विल्डिंग पास एक नलकूप खनन किया गया | - | एक वार्ड में एक नलकूप के तहत एक नलकूप खनन किया गया है |
| 266 | 97/16 x9/1     | 11 | 4        | बूस्टर पम्प स्थापित करना पाईप लाईन विछाना वार्ड क्र.11 साहनी विल्डिंग के सामने                                | -                                     | मौलिक निधि | 83311  | 08-03-2016 | -         | -          | -          | -          | -                          | -  | - | द्वितीय निविदा दि. 15/07/2016 को खुलेगी               |
| 267 | 133/16 x9/1    | 11 | 4        | 80 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाइप लाईन बिछाने बाबत वार्ड 11 चुडी मार्केट   | -                                     | मौलिक निधि | 32000  | 14-03-2016 | -         | -          | -          | -          | -                          | -  | - | पुनः निविदा हेतु                                      |
| 268 | 129/16 x9/1    | 11 | 4        | 80 मि.मी., 100 मि.मी. एवं 150 मि.मी. की ए.सी. पाइप लाईन लीकेज मरम्मत कार्य विभिन्न स्थानों                    | रामराज्य इन्टरप्राइजेज                | मौलिक निधि | 100000 | 11-03-2016 | -         | -          | -          | -          | -                          | -  | - | स्वीकृति प्रक्रिया में।                               |
| 269 | 76/16 x9/1     | 11 | 4        | 80 मि.मी. एवं 50 मि.मी. की जी. आई. पाइप लाईन विछाने बाबत वार्ड क्र. 11 की विभिन्न गलियों में                  | -                                     | मौलिक निधि | 378000 | 28-06-2016 | -         | -          | -          | -          | -                          | -  | - | निविदा अंमत्रण की कार्यवाही की जा रही है              |
| 270 | 1091/15 x 9/1  | 11 | 4        | स्लूस बाल्व पर चेम्बर निर्माण कराने बाबत  | -                                     | निगम निधि  | 37114  | 19-08-2015 | -         | -          | -          | -          | -                          | -  | - | द्वितीय निविदा में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई        |

|     |              |    |   |   |   |            |        |          |        |            |            |            |    |             |                            |   |
|-----|--------------|----|---|---|---|------------|--------|----------|--------|------------|------------|------------|----|-------------|----------------------------|---|
| 271 | 842/15x9/1   | 12 | 5 | वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत सुभाष नगर पार्क के पास शौचालय में पानी का व्यवस्था करने बाबत।                       | मै. माँ पितम्बरा कॉ. एण्ड ज. ऑ. सप्लायर, अनुपम नगर, | निगम निधि  | 38700  | 26-05-15 | 38900  | -          | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 10 | कार्य पूर्ण | 26/09/2015                 |   |
| 272 | 840/15x9/1   | 12 | 5 | वार्ड नं. 12 लाईन पम्प स्थापित कर पी.व्ही.सी. टैंक 1500 ली. का रखने का कार्य लाईन न 13 कम्युनिटी हॉल          | मै. माँ पितम्बरा कॉ. एण्ड ज. ऑ. सप्लायर, अनुपम नगर, | निगम निधि  | 42700  | 26-05-15 | 42900  | -          | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 10 | कार्य पूर्ण | 26/09/2015                 |   |
| 273 | 841/15x9/1   | 12 | 5 | वार्ड क्र. 12 के तिकोनिया पार्क मंदिर के पास टायलेट में पानी की व्यवस्था करना                                 | मै. माँ पितम्बरा कॉ. एण्ड ज. ऑ. सप्लायर, अनुपम नगर, | निगम निधि  | 40400  | 26-05-15 | 40600  | -          | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 10 | कार्य पूर्ण | <a href="#">26-09-2015</a> |   |
| 274 | 1090/15x9/1  | 12 | 5 | वार्ड नं. 12 लाईन नं. 3 में कुएं पर जाल रखने बाबत।  |   | निगम निधि  | 39497  | 27-05-16 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                          | तृतीय निविदा में टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 27/06/2016 |
| 275 | 1060/15x9/1  | 12 | 5 | वार्ड नं. 12 के लाइन नं. 13 से 10 तक 50 एम.एम. व्यास की जी आई पाईप लाईन बिछाने का कार्य।                      | मै. वीरेन्द्र साहू, गैडे वाली सड़क, ग्वालियर        | निगम निधि  | 117925 | 01-08-15 | 123821 | 14/05/2016 | 25/05/2016 | 24/05/2016 | 30 | कार्य पूर्ण | 25/06/2015                 |   |
| 276 | 118/14 x 9/1 | 12 | 5 | वार्ड नं. 12 के लाइन 2 एवं 25 क्वार्टर्स क्षेत्र में 175 एम.एम. व्यास का नवीन नलकूप खनन एवं विद्युतीकरण कार्य | मै. तनु बौर वेल्स, शिवाजी नगर आमखो                  | मौलिक निधि | 201537 | 02-06-14 | 239590 | 31/08/2015 | 12/10/2015 | 05/10/2016 | 30 | कार्य पूर्ण | 05/11/2016                 |   |
| 277 | 990/15x9/1   | 12 | 5 | वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत सिंह वाली गली में 50 एम.एम. व्यास की जी.आई.पाईप लाइन बिछाने बाबत।                   |   | निगम निधि  | 49655  | 01-08-15 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                          | तृतीय निविदा में टेण्डर नहीं आया। दिनांक 27/06/2016 को।     |
| 278 | 31/16x9/1    | 12 | 5 | वार्ड क. 12 के रसूलाबाद एवं लाइन नं. 1 में 80 एम.एम. एवं 100 एम.एम. ए.सी.पी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य        |   | निगम निधि  | 106000 | 05-05-16 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                          | द्वितीय निविदा 15/7/16 को खुलेगी।                           |
| 279 | 208/15x2/10  | 12 | 5 | वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत लाइन नं. 5 से 50 क्वार्टर तक 100 एम.एम. व्यास की ए.सी.पी. पाईप लाइन बिछाने बाबत।    |   | निगम निधि  | 66500  | 03-12-15 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                          | तृतीय निविदा 15/7/2016 को खुलेगी।                           |

|     |               |    |   |  |  |            |        |          |       |                            |            |            |    |             |                            |   |
|-----|---------------|----|---|--|--|------------|--------|----------|-------|----------------------------|------------|------------|----|-------------|----------------------------|---|
| 280 | 211/15 x 2/10 | 12 | 5 | वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत श्यामबाबा के सामने 150एम.एम. व्यास की ए.सी.पी. पाईप लाईन बिछाने बाबत।              | मै. जी.एन. इंजीनियरिंग वर्क्स, लाला का बाजार | निगम निधि  | 48481  | 02-12-15 | 51075 | -                          | 10/5/2016  | 06/05/2016 | 15 | कार्य पूर्ण | 25/05/2016                 |   |
| 281 | 210/15 x 2/10 | 12 | 5 | बिरला नगर रोड बैंक के सामने 150एम.एम. व्यास की ए.सी.पी. पाईप लाइन बिछाने का कार्य।                           | मैसर्स जी एन इंजीनियरिंग वर्क्स              | निगम निधि  | 46891  | 02-12-15 | 49470 | <a href="#">25-04-2016</a> | 09/05/16   | 05/05/2016 | 15 | कार्य पूर्ण | 25/05/2016                 |   |
| 282 | 209/15 x 2/10 | 12 | 5 | वार्ड क्र. 12 बिरला नगर श्यामबाबा के बगल की गली में 50 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य      | मै. वीरेन्द्र साहू, गैडे वाली सड़क, ग्वालियर | निगम निधि  | 47302  | 07-01-15 | 50613 | <a href="#">25-04-2016</a> | 09/05/2016 | 08/05/2016 | 15 | कार्य पूर्ण | <a href="#">25-05-2016</a> |   |
| 283 | 735/15 x 9/1  | 12 |   | वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत राटौर स्मारक से 50 क्वाटर बिरला नगर में 100 एम.एम. ए.सी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य | मै. ज्ञान प्रकाश हरी शंकरपुरम, ग्वा.         | निगम निधि  | 49051  | 07-05-15 | 48560 | 01/08/2015                 | 16/09/2015 | -          | 10 | कार्य पूर्ण |                            |   |
| 284 | 12/16x9/1     | 13 | 4 | पाईप लाइन बिछाना एवं मिलान कार्य   | -  | निगम निधि  | 36482  | 08-01-16 |       |                            |            |            |    |             |                            | द्वितीय निविदा बुलाई गई कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।    |
| 285 | 161/15x9/1    | 13 | 4 | पाईप लाइन बिछाना ई ब्लॉक तानसेन नगर, ग्वालियर  | -  | निगम निधि  | 57808  | 28-02-15 |       |                            |            |            |    |             |                            | द्वितीय निविदा बुलाई गई कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।    |
| 286 | 1092/15x 9/1  | 13 | 4 | फोर्ट रोड पुल से रामद्वारा अखाड़ा तक 80 एम.एम. क्यू की पाईप लाइन बिछाना एवं मिलान कार्य।                     | -  | निगम निधि  | 42424  | 04-07-15 | 40282 | 16/05/2016                 | 20/06/2016 | 16/06/2016 | 15 |             |                            | कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।                                |
| 287 | 92/16X 9/1    | 14 | 4 | वार्ड क्र. 14 नूरगंज क्षेत्र में प्रदाय एवं मिटिंग डी.आई. पाइप लाइन, बूस्टर पम्प विद्युतीकरण स्थापित कार्य।  | -  | मौलिक निधि | 242331 | 09-03-16 | -     | -                          | -          | -          | -  | -           | -                          | द्वितीय निविदा 15/7/2016 को खुलेगी।                     |
| 288 | 98/16x 9/1    | 14 | 4 | वार्ड क्र. 14 लवकुश कॉलोनी में 80 एम.एम. व्यास का पाईप लाइन बिछाना लेबर कार्य मिलान करना।                    | -  | मौलिक निधि | 38662  | 08-03-16 | -     | -                          | -          | -          | -  | -           | -                          | द्वितीय निविदा 15/7/2016 को खुलेगी।                     |
| 289 | 135/16x 9/1   | 14 | 4 | वार्ड क्र. 14 में 80, 100 एवं 150 मि.मी. व्यास की पाईप लाइन बिछाने का कार्य                                  | -  | मौलिक निधि | 100000 | 14-03-16 | -     | -                          | -          | -          | -  | -           | -                          | द्वितीय निविदायें टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ 15/6/2016 में |

|     |               |    |   |  |                         |             |        |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---------------|----|---|--|-------------------------|-------------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 13/16 x 9/1   | 14 | 4 | वार्ड क्र. 14 के अन्तर्गत प्रदाय एवं फिटिंग कार्य 80एम.एम. जी. आई. पाइप एवं मिलान कार्य                            | -                       | मौलिक निधि  | 158540 | 07-01-16   | - | - | - | - | - | - | - | तृतीय निविदा 15/7/2016 को खुलेगी।             |
| 291 | 14/16 x 9/1   | 14 | 4 | वार्ड क्र. 14 में न्यू तुलसी विहार में प्रदाय एवं फिटिंग 80एम.एम. जी.आई. पाइप एवं मिलान कार्य                      | -                       | मौलिक निधि  | 47691  | 08-01-16   | - | - | - | - | - | - | - | तृतीय निविदा 15/7/2016 को खुलेगी।             |
| 292 | 48/16 x 9/1   | 14 | 4 | वार्ड क्र. 14 के गुदडी में सम्पवैल से प्रकाश साहू तक 150 मि.मी. व्यास की नवीन ए. सी.पी. पाईप लाईन बिछाने का कार्य। | -                       | मौलिक निधि  | 386000 | 08-06-16   | - | - | - | - | - | - | - | निविदा 23/7/2016 को खुलेगी।                   |
| 293 | 54/16 x 9/1   | 15 | 3 | ग्रेवल पैक नलकूप खनन का हेण्डपम्प स्थापना का कार्य जती की लाईन बात्मिक मौहल्ला                                     | -                       | विधायक निधि | 67819  | 14-03-2016 | - | - | - | - | - | - | - | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई |
| 294 | 123/16 x 9/1  | 15 | 3 | 80 मि. मी. व्यास पाईप लाईन विछाने एवं मिलान कार्य माधवी नगर  | रामराज्य इन्टरप्राइजेज  | मौलिक निधि  | 91100  | 08-03-2016 | - | - | - | - | - | - | - | स्वीकृति प्रक्रिया मे।                        |
| 295 | 1030/15 x 9/1 | 15 | 3 | 100 मि.मी. व्यास एवं 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना गोपाल नगर संजय नगर                                  | आमा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी | निगम निधि   | 199577 | 15-05-2015 | - | - | - | - | - | - | - | स्वीकृति प्रक्रिया मे।                        |
| 296 | 44/16 x 9/1   | 15 | 3 | 80 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाईप लाईन विछाना कल्लू काछी की बगिया संजय नगर   | -                       | मौलिक निधि  | 314000 | 10-06-2016 | - | - | - | - | - | - | - | निविदा बुलाई गई, कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई  |
| 297 | 130/16 X 9/1  | 15 | 3 | बंद नलकूप को पुनः चालू करने बावत मेजर कालोनी   | -                       | मौलिक निधि  | 40255  | 11-02-2016 | - | - | - | - | - | - | - | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई |
| 298 | 102/16 X 9/1  | 15 | 3 | पैनल प्रोटेक्शन बॉक्स बदलने बाबत वार्ड में विभिन्न नलकूपों के  | -                       | मौलिक निधि  | 62800  | 10-03-2016 | - | - | - | - | - | - | - | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई |
| 299 | 147/16 X 9/1  | 15 | 3 | ग्रेवल पैक नलकूप खनन का हेण्डपम्प स्थापना का कार्य वार्ड क्र.15 में विभिन्न स्थानों पर                             | -                       | निगम निधि   | 339095 | 21-03-2016 | - | - | - | - | - | - | - | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई |

|     |              |    |   |   |  |           |        |            |        |            |            |            |    |             |   |   |
|-----|--------------|----|---|---|--|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|----|-------------|---|---|
| 300 | 787/15 X 9/1 | 16 | 5 | 175 मि.मी. व्यास नलकूप खनन एवं मोटर पम्प सीपना एवं मिलान कार्य नेहरू कॉलोनी एवं न्यू रेशम मील                   | मैसर्स बुन्देला एसोसिएट                      | निगम निधि | 201536 | 15-05-2015 | 231250 | 30-12-2015 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 90 | -           | - | एक नलकूप खनित किया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार         |
| 301 | 137/16 X 9/1 | 16 | 5 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना विभिन्न स्थानों पर एवं टी मिलान                                      | मैसर्स पी.एस. इले. एण्ड मैकेनिक वर्क्स       | निगम निधि | 200000 | 04/02/2016 | 194800 | 20-05-2016 | 07-06-2016 | 04-06-2016 | 30 | कार्य पूर्ण | - | भुगतान शेष  |
| 302 | 176/16 X 9/1 | 16 | 5 | नलकूप खनन कर हेण्डपंप स्थापित करने का कार्य प्रगति नगर मंदिर के पास   | -  | निगम निधि | 59700  | 04-02-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई                   |
| 303 | 877/14 X 9/1 | 17 | 5 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना कल्लू किराना स्टोर से शंकर मंदिर वाली गली                            | मै. आभा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी                  | निगम निधि | 58974  | 30-09-2014 | 58974  | 23-06-2016 | 29-06-2016 | -          | -  | -           | - | ठेकेदार द्वारा अनुबंध कर लिया गया है कार्यादेश जारी करना है     |
| 304 | 11/16 X 9/1  | 17 | 5 | नलकूप खनन करके मोटर पम्प स्थापित करने का कार्य तलवार साहब के बाड़े  | -  | निगम निधि | 117242 | -          | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई                   |
| 305 | 12/16 X 9/1  | 17 | 5 | नलकूप की क्षतीग्रस्त क्रेसिंग पाइप ठीक करने एवं आर.सी. सी. चेंबर निर्माण करने हेतु तानसेन नगर बिजली घर के सामने | -  | निगम निधि | 39000  | 18-04-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | द्वितीय निविदा दिनांक 15/07/2016 को खुलेगी                      |
| 306 | 34/16 X 9/1  | 17 | 5 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना मायाराम तौमर वाली गली  | मै. जी.एन. इन्जीयरिंग वर्क्स लाला का बाजार   | निगम निधि | 311901 | 05-02-2016 | 311164 | 29-06-2016 | -          | -          | -  | -           | - | कार्यादेश जारी किया जाना है                                     |
| 307 | 36/16 X 9/1  | 17 | 5 | नलकूप खनन एवं मोटर पम्प स्थापित करना कबरा का ताल  | -  | निगम निधि | 117242 | 08-01-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | निविदा बुलाई गई, कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई                    |
| 308 | 138/16 X 9/1 | 17 | 5 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना आरा मिल  | -  | निगम निधि | 100000 | 04-04-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | दिनांक 27.06.2016 द्वितीय निविदा मे कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई |
| 309 | 836/15x9/1   | 17 | 2 | कांच मिल बड़ा गेट के सामने पुलिया पर 250 एम.एम. डी.आई एवं 150एम.एम. सी.आई. पाइप लाइन शिफ्ट करने बाबत            | मै. माँ पितम्बरा कन्स्ट्रक्शन एवं जनरल आर्डर | निगम निधि | 171196 | 15-05-15   | 178044 | 17/09/15   | 08/10/2015 | -          | 20 | कार्य पूर्ण | - | भुगतान शेष  |

|     |               |    |   |  |   |             |        |            |        |            |            |            |    |             |                                   |   |
|-----|---------------|----|---|--|---|-------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|----|-------------|-----------------------------------|---|
| 310 | 179/12        | 17 |   | वार्ड नं. 17 कालोनी नं. 2 में नलकूप अण्डर ग्राउण्ड करने का कार्य   | मै. गजेन्द्र सिंह सिकरवार, आरा मिल, बिरला नगर, ग्वालियर | निगम निधि   | 33780  | 03-10-11   | 32900  | 21/2/2012  | 05/04/2012 | -          | 10 | कार्य पूर्ण | रु. 960/- अनुबन्ध राशि वापस होना। |   |
| 311 | 1061/15 X 9/1 | 31 | 6 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना न्यू सांकेत नगर मोहिली गली  | मैसर्स नरेन्द्र सिंह चौहान                              | मौलिक निधि  | 45474  | 08-03-2016 | 43423  | 16-05-2016 | 20-06-2016 | 17-06-2016 | 15 | -           | -                                 | प्रगतिरत  |
| 312 | 874/14 X 9/1  | 31 | 6 | 175 मि.मी. व्यास के नलकूप खनन करने का कार्य रेलवे कालोनी एवं न्यू सांकेत नगर   | मैसर्स एस.एस. इन्टर प्राईजेज                            | मौलिक निधि  | 201538 | 18-05-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                                 | स्वीकृति प्रक्रिया में।   |
| 313 | 701/15x 9/1   | 31 | 6 | क्षतिग्रस्त पेनल बॉक्स बदलकर नये बॉक्स लगाने का कार्य।   | मै. पीताम्बरा जनरल ऑर्डर सप्लायर                        | निगम निधि   | 36900  | 30-05-15   | 36900  | 30/5/2015  | 30/05/2015 | 16/09/15   | 15 | कार्य पूर्ण | भुगतान हेतु                       |   |
| 314 | 872/14 X 9/1  | 32 | 6 | 100 मि.मी. व्यास की ए.सी. पाइप लाईन बिछाना न्यू प्रेम नगर  | -   | निगम निधि   | 114637 | 11-12-2014 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                                 | चतुर्थ निविदा में टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ है                        |
| 315 | 139/16 X 9/1  | 32 | 6 | 175 मि.मी. व्यास के नलकूप खनन करने का कार्य गांधी नगर  | -   | मौलिक निधि  | 117242 | 20-02-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                                 | चतुर्थ निविदा में टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ है                        |
| 316 | 01/16 X 9/1   | 32 | 6 | 175 मि.मी. व्यास के नलकूप खनन करने का कार्य श्रुती इन्कलेव कालोनी  | -   | निगम निधि   | 307880 | 21-03-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                                 | निविदा क्र.3570 दि. 11/05/20016 जारी दि. 31/05/2016 खबलने की दिनांक |
| 317 | 1201/15 X 9/1 | 32 | 6 | नलकूप खनन कार्य गांधी नगर सी ब्लॉक   | -   | विधायक निधि | 307880 | 17-12-2015 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                                 | निविदा क्र.3422 दि. 28/04/20016 जारी दि. 19/05/2016 खबलने की दिनांक |
| 318 | 49/16 X 9/1   | 33 | 7 | 80 मि.मी. व्यास एवं 50 मि.मी. व्यास की जी.आई. पाइप लाईन विछाना लक्ष्मण तलैया   | मैसर्स ववलेश शर्मा                                      | मौलिक निधि  | 335000 | 20-02-2016 | 311584 | 20-05-2016 | 13-06-2016 | 06-06-2016 | 60 | -           | -                                 | -   |
| 319 | 1011/15 X 9/1 | 33 | 7 | खल्लासी पुरा में 400 मि.मी. व्यास की पाइप लाईन लैड ज्वाइंटिंग एवं लक्ष्मण तलैया पम्प हाउस पर 80 मि.मी. व्यास जी.आई. पाइप लाईन बिछाना | मै. जी.एन. इन्जीयरिंग वर्क्स                            | निगम निधि   | 46293  | 18-08-2015 | 42266  | 20-05-2016 | 04-06-2016 | 01-06-2016 | 10 | कार्य पूर्ण | 14-06-2016                        | देयक बन गया है  |
| 320 | 364/16X 9/1   | 33 | 7 | ए.सी. एवं जी.आई. पाइप लाईन बिछाने बावत प्याउ वाली खदान मोहल्ले   | -   | निगम निधि   | 250000 | 23-05-2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | -                                 | निविदा बुलाई गई, कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई                        |



|     |              |             |             |   |  |            |         |            |         |            |                               |            |     |             |             |   |
|-----|--------------|-------------|-------------|---|--|------------|---------|------------|---------|------------|-------------------------------|------------|-----|-------------|-------------|---|
| 321 | 43/16 X 9/1  | 33          | 7           | 80 मि.मी. व्यास जी.आई. पाईप लाईन बदलना डोंगर पुरा लोटना उस्ताद वाली गली                         | -  | निगम निधि  | 226710  | 24-05-2016 | -       | -          | -                             | -          | -   | -           | -           | निविदा बुलाई गई, कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई        |
| 322 | 261/14x9/1   | 33          |             | रामदास घाटी पर निर्मित पार्क एवं हाउस हॉकर्स जोन पाइप लाइन बिछाने का कार्य                      | मै. पीताम्बरा जनरल ऑर्डर सप्लायर               | निगम निधि  | 116200  | 19-02-13   | 116200  | 19/02/2013 | 01/07/2014                    | -          | 10  | कार्य पूर्ण | भुगतान हेतु |   |
| 323 | 269/16 X 9/1 | 36          | 7           | नलकूप सवमशीवल मोटर पंप स्थापना का कार्य   | -  | मौलिक निधि | 31000   | 13-04-2016 | -       | -          | -                             | -          | -   | -           | -           | निविदा बुलाई गई, है दि. 12/07/2016 को निविदा खुलेगी |
| 324 | 46/16 X 9/1  | 36          | 7           | बूस्टर पम्प लगाने बावत गेडे वाली सडक संतोषी माता पाहाडीया वाली गली                              | -  | निगम निधि  | 97150   | 12-02-2016 | -       | -          | -                             | -          | -   | -           | -           | निविदा बुलाई गई, कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई        |
| 325 | 799/15 X 9/1 | 36          | 7           | 150 मि.मी. व्यास जी.आई. पाईप लाईन बिछाना सत्यनारायण की टेकरी तराई क्षेत्र                       | मैसर्स वववेश शर्मा                             | निगम निधि  | 65752   | 26-05-2015 | 611124  | 18-06-2016 | 04-06-2016                    | 28-05-2016 | 60  | -           | -           | -   |
| 326 | 425/16 9/1   | 02, 03      | 1           | वार्ड क्र. 2 एवं 3 में गंदे पानी की समस्या के कारण पाईप लाईन बदलने बाबत।                        | -  |            |         |            |         |            |                               |            |     |             |             |   |
| 327 | 526/14x9/1   | 2,3, 33, 36 |             | मोटर पम्प मरम्मत का कार्य विभिन्न वार्डों का।   | मै. साई पम्प इंडस्ट्रीज, झांसी रोड, नाका ग्वा. |            |         |            |         |            |                               |            |     |             |             |   |
| 328 | 134/16 X 9/1 | 31,32       | 6           | विभिन्न व्यास की पाईप लाईनों का संधारण 400/350 मि.मी. व्यास के स्लूस बाल्वों की शैड तैयार करना  | मैसर्स नरेन्द्र सिंह चौहान                     | मौलिक निधि | 46675   | 08-03-2016 | 44570   | 16-05-2016 | 20-06-2016                    | 17-06-2016 | 15  | -           | -           | कार्य प्रारम्भ होना है                              |
| 329 | 936/15x9/1   |             | उपखण्ड स्तर | मोटर पम्प स्टार्टर व मरम्मत का कार्य वार्ड क्र. 4 से 17 एवं 31, 32                              | मैसर्स विनर इन्टरप्राइजेज                      | निगम निधि  | 4779900 | 03-10-15   | 5593500 | 01/03/2016 | 15/03/2016                    | 08/03/2016 | 365 | प्रगतिरत    |             |   |
| 330 | 283/13*9/1   | 36          | 7           | सत्यनारायण की टेकरी पानी सप्लाई हेतु बूस्टर लगाने का कार्य                                      | मै. दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर नई सडक            | निगम निधि  | 111167  | 19-09-13   | 111989  | 19/09/2014 | 19/09/2014                    | 17/09/2014 | 15  | पूर्ण       |             | एस.डी. वापस करने बाबत।                              |
| 331 | 571/15 x 9/1 |             |             | उपखण्ड क्र. 4 के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में पेय जल हेतु ट्रेक्टर, टैंकर किराये से लगाने बाबत। | मै. भदौरिया वोर वैल्स लश्कर, ग्वालियर          | निगम निधि  | 1193050 | 10-09-15   | 1193050 | 10/09/2015 | एन.एस.पी. 20 एवं 21 के अनुसार | -          | -   | कार्य पूर्ण |             |   |

|     |                 |  |                   |  |  |                                  |         |          |          |            |                         |            |                          |                          |   |
|-----|-----------------|--|-------------------|--|--|----------------------------------|---------|----------|----------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 332 | 71/13x9/1       |  |                   | हरी क्षेत्रों के विधायकों पर पेय जल व्यवस्था हैण्ड पम्प स्थापित करने का कार्य।   | मै. तनु बौर वेल्स, गोला का मन्दिर, ग्वालियर                | निगम निधि                        | 236712  | 19-02-13 | 247329   | 29/09/13   | 05/06/2014              | -          | 30                       | कार्य पूर्ण              | रु. 11473/- एस.डी. वापस होना।                           |
| 333 | 143/11x9/1      |  |                   | उपखण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत कोटेश्वर हाइड्रो-पंप से पेय जल परिवहन करने बाबत।   | मै. रामवरण राठौर, घासमण्डी, ग्वालियर                       | निगम निधि                        | 292400  | -        | 292400   | 19/3/2012  | 30/08/2015              | -          | 6                        | कार्य पूर्ण              |   |
| 334 | 394/12x9/1      |  |                   | उपखण्ड ग्वालियर में 20 नग एवं मुरार में 10 नग नलकूप खनन कर हैण्ड पम्प लगाने का कार्य   | मै. शर्मा कंस्ट. तानसेन नगर, ग्वालियर                      | निगम निधि                        | 1384000 | 22-12-10 | 1390326  | 06/04/2011 | 11-05-2011              | -          | 15                       | रु. 201161/- कार्य पूर्ण | रु. 6952/- एस.डी. वापस देना है                          |
| 335 | 127/14 x 9/1    |  |                   | उपखण्ड ग्वा. के अन्तर्गत टेकरों द्वारा पेय जल परिहन करने बाबत।   | मै. भदौरिया वोर वेल्स लश्कर, ग्वालियर                      | निगम निधि                        | 726100  | 03-06-14 | 835700   | 15/10/2014 | एन.एस.पी. -25 के अनुसार | -          | -                        | कार्य पूर्ण              |   |
| 336 | 739/15x9/1      |  |                   | उपखण्ड के विभिन्न वार्डों में टैंकर ट्रेक्टर किराये से लगाने बाबत।   | मै. भदौरिया वोर वेल्स लश्कर, ग्वालियर                      | निगम निधि                        | 115200  | 15-05-15 | 115200   | 15/05/2015 | 07/07/2015              | -          | 05/04/2015 से 13/07/2015 | कार्य पूर्ण              |   |
| 337 | 0/13x2/10 (P-1) |  |                   | कोटेश्वर समीप 10 लाख लीटर पानी की टंकी निर्माण बाबत।   | मै. ओ.पी. गुप्ता, कॉन्टेक्टर, आगरा                         | निगम निधि मुख्यमंत्री शहरी गरीबी | 110 लाख | 05-09-14 | 110 लाख  | 06/09/2014 | 01/11/2014              |            |                          | प्रगतिरत                 |   |
| 338 | 0/13x2/10 (P-2) |  |                   | 20 लाख लीटर क्षमता की टंकी हेतु कोटेश्वर के समीप 10 लाख की किलागेट 20 लाख ली. क्षमता की टंकी हेतु डी.आई पाइप लाइन बिछाने बाबत। | मै. ओ.पी. गुप्ता, कॉन्टेक्टर, आगरा                         | मौलिक निधि                       | 170 लाख | 24-12-13 | 16054790 | 06/09/2014 | 01/11/2014              |            |                          | भुगतान हेतु।             |   |
| 339 | 740/15x9/1      |  |                   | 175 मी.मी. व्यास के नलकूप खनन एवं मोटर पम्प स्थापना  | मै. बुन्देला एसोसियेट्स, सुभाष नगर, ग्वालियर               | निगम निधि                        | 2519200 | 06-07-15 | 2890625  | 12/01/2016 | 22/03/16                |            |                          | प्रगतिरत                 | रु. 56875/- वापसी हेतु एन. एस.पी. 43 के अनुसार प्रत्येक |
| 340 | 161/11x9/1      |  |                   | विभिन्न वार्डों के नलकूपों के पेनल बॉक्स प्रदाय कर स्थापित करना।   |  | निगम निधि                        | 195200  | 11-06-14 |          |            |                         |            |                          |                          | प्रशासनिक अधिकारी से स्वीकृति होना है।                  |
| 341 | 4/16x9/1        |  | विधानसभा ग्वालियर | विधानसभा ग्वालियर के विभिन्न वार्डों में 25 नलकूप खनन कर विद्युतीकरण का कार्य  | मै. रामराज्य इन्टरप्राइजेज, शिन्दे की छावनी, लश्कर         | निगम निधि                        | 3157000 | 16-01-16 | 2662350  | 08/03/2016 | 03/05/2016              | 27/04/2016 | 60 दिवस                  | प्रगतिरत                 |   |
| 342 | 14/16x9/1       |  | उपखण्ड स्तर       | उपखण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत 10 नग टैंकर ट्रेक्टर किराये पर स्वीकृत दर पर लगाने का कार्य।                                       | अशोक जादौन, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, बबलू प्रजापति, मुरार, ग्वा. | निगम निधि                        | 266500  | 16-03-16 | 266500   | -          | 06/05/2016 13/05/2016   | 02/05/2016 | 16/02/2016 से 31/03/2016 | कार्य पूर्ण              |   |

|     |              |    |                   |  |   |            |         |            |                            |            |                         |            |                          |                                   |  |  |
|-----|--------------|----|-------------------|--|---|------------|---------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 343 | 28/16x9/1    |    | उपखण्ड स्तर       | उपखण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत टैक्टर टैंकर किराये से लगाने बाबत।   | अशोक जादौन, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, बबलू प्रजापति, मुरार, ग्वा.  | मौलिक निधि | 351120  | 01-04-16   | 351120                     | -          | 20/05/2016              | 02/05/2016 | 01/04/2016 से 16/06/2016 | कार्य पूर्ण                       |  |  |
| 344 | 6/16x9/1     |    | विधानसभा ग्वालियर | विधानसभा ग्वालियर के समस्त वार्डों में 21 नग टैकर ट्रेक्टर, 182 दिवस हेतु किराये से लगाये जाने का कार्य                | महावीर सिंह, नाका चन्द्रबदनी                                | निगम निधि  | 2355000 | 01-02-16   | 2254980                    | 03/06/2016 | 17/06/2016              | 17/06/2016 | 182 दिवस                 | कार्य प्रगतिरत है।                |  |  |
| 345 | 376/16x9/1   |    | उपखण्ड स्तर       | उपखण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत भूजल पुनर्भरण संरचना का निर्माण (वाटर हारवेस्टिंग)   |   | निगम निधि  | 420000  |            |                            |            |                         |            |                          | टेण्डर स्वीकृति की प्रक्रिया में। |  |  |
| 346 | 179/13x9/1   |    | 4, 6              | वार्ड क्र. 4 के चन्द्र नगर एवं वार्ड 6 के शील नगर में 300 X 100 एम.एम. लेबल पेक नलकूप खनन कर हैण्ड पम्प स्थापित कराना। | मै. दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर नई सड़क                        | निगम निधि  | 766500  | 22-06-13   | 48800                      | 22/06/2013 | 13/09/2013              | -          | 15                       | कार्य पूर्ण                       |  | एस.डी. वापस करने बाबत।                               |
| 347 | 77/13x9/1    |    | विभिन्न वार्ड     | किलागेट से हजीरा, बिरला नगर तिराहा, हजीरा से चार शहर का नाका तक मुख्य पाइप लाइन लीकेज मरम्मत का कार्य।                 | मै. आकांक्षा इन्टरप्राइजेज, घोसीपुरा, मुरार                 | गंदी बस्ती | 1677000 | 21-02-13   | 1509467                    | 24/08/2013 | 24/09/2013              | 24/09/2013 | 30                       | कार्य पूर्ण।                      |  | एस.डी. वापस करने बाबत।                               |
| 348 | 451/14x9/1   |    | 2                 | वार्ड क्र. 2 पाइप लाइन बिछाने एवं स्लूस वाल्स लगाना, केसर वाला मौहल्ला   | मै. अशोक जादौन, लक्ष्मीबाई कॉलोनी                           | निगम निधि  | 195461  | 11/06/2014 | 183733                     | -          | 01/11/2014              | -          | 20                       | कार्य पूर्ण                       |  | रु. 9096 एस.डी. वापस करने बाबत।                      |
| 349 | 178/12x9/1   |    | 36                | सत्यानारायण की टैकरी तराई क्षेत्र में 2 ईची डी.आई.पाइप लाइन बिछाने का कार्य।   | मै. दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर नई सड़क                        | निगम निधि  | 188838  | 28/05/2012 | 193559                     | -          | 11/12/2012              | -          | 20                       | कार्य पूर्ण                       |  | रु. 8573 एस.डी. वापस करने बाबत।                      |
| 350 | 107/14x9/1   | 10 | 2                 | वार्ड 10 के अन्तर्गत कोटेश्वर मैदान में 20 एच.पी. का बूस्टर स्थापित करने का कार्य                                      | मौ पितम्बरा कॉन्ट्रेक्टर एण्ड जनरल ऑर्डर सप्लायर, अनुपम नगर | निगम निधि  | 109490  | -          | 109490 पूर्व स्वीकृत दर पर | -          | 26/05/2014              | -          | 15                       | कार्य पूर्ण।                      |  | रु. 9825 एस.डी. वापस करने बाबत।                      |
| 351 | 519/14 x 9/1 | 3  | 7,8,15            | वार्डों के जल प्रदाय हेतु संचालित नलकूपों पर स्थापित मोटर पंप/स्टार्टर मरम्मत कार्य हेतु।                              | मै. विनर इन्टरप्राइजेज गोशपुरा नं. 1, ग्वालियर              | निगम निधि  | -       | -          | -                          | -          | एन.एस.पी. 84 में वर्णित | -          | -                        | कार्य पूर्ण                       |  | एन.एस.पी. 84 के अनुसार परफो. गारण्टी वापस करने बाबत। |
| 352 | 177/13x9/1   | 3  | 8, 15             | वार्ड 8 में भीकमपुरा एवं 15 मेजर कॉलोनी में 175 एम.एम. का नलकूप खनन कर वाटर पम्प स्थापित करना।                         | मै. दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर नई सड़क                        | निगम निधि  | 201538  | 20-06-13   | 201538                     | 20/06/2013 | 13/09/2013              | -          | 15                       | कार्य पूर्ण                       |  | एस.डी. वापस करने बाबत।                               |
| 353 | 178/13x9/1   | 3  | 7                 | बलवन्त बिहार कॉलोनी एवं गणेशपुरा कॉलोनी में 175 एम.एम. व्यास के नलकूप खनन का कार्य                                     | मै. दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर नई सड़क                        | निगम निधि  | 201538  | 19-06-13   | 201538                     | 19/06/2013 | 13/09/2013              | -          | 15                       | कार्य पूर्ण                       |  | एस.डी. वापस करने बाबत।                               |

|     |                |       |          |   |  |            |        |                          |        |            |                            |            |    |              |  |
|-----|----------------|-------|----------|---|--|------------|--------|--------------------------|--------|------------|----------------------------|------------|----|--------------|--|
| 354 | 213/15x9/1     | 13    | 4        | खच्चाराम की गली, कोटा वाला मौहल्ला, फोर्ट रोड एवं तानसेन नगर में 175 एम.एम. का नवीन नलकूप खनन एवं मोटर पम्प स्थापित करना। | विनायक कंस्ट्रक्शन, सिटी सेन्टर, ग्वा.         | निगम निधि  | 403075 | 06-04-15                 | 690076 | -          | 14/09/2015                 | 11/09/2015 | 60 | कार्य पूर्ण। | 1200 रु. एस.डी. वापस करने बाबत।                      |
| 355 | 521/14x9/1     | 5     | 12,16,17 | वाडों के जल प्रदाय हेतु संचालित नलकूपों पर स्थापित मोटर पंप/स्टार्टर मरम्मत कार्य हेतु।                                   | मै. विनर इन्टरप्राइजेज गौशपुरा नं. 1, ग्वालियर | निगम निधि  | -      | -                        | -      | -          | एन.एस.पी. 80 में वर्णित    | -          | -  | कार्य पूर्ण  | एन.एस.पी. 80 के अनुसार परफो. गारण्टी वापस करने बाबत। |
| 356 | 522/14x9/1     | 31,32 | 6        | वाडों के जल प्रदाय हेतु संचालित नलकूपों पर स्थापित मोटर पंप/स्टार्टर मरम्मत कार्य हेतु।                                   | मै. विनर इन्टरप्राइजेज गौशपुरा नं. 1, ग्वालियर | निगम निधि  | -      | -                        | -      | -          | एन.एस.पी. 85 में वर्णित    | -          | -  | कार्य पूर्ण  | एन.एस.पी. 85 के अनुसार परफो. गारण्टी वापस करने बाबत। |
| 357 | 280/13x9/1     | 31    | 6        | तानसेन नगर लोको के पास 175 एम.एम. व्यास का नलकूप खनन कार्य  | मै. दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर नई सड़क           | निगम निधि  | 107609 | 19-07-13                 | 107609 | 19/07/2013 | <a href="#">24-09-2013</a> | -          | 15 | कार्य पूर्ण  | एस.डी. वापस करने बाबत।                               |
| 358 | 103/2014 x 9/1 | 33    | 7        | डोंगरपुरा बाल्मीक, कुम्हरपुरा एवं हरिजन बस्ती में पाइप लाइन बिछाना  | दिलीप शर्मा कॉन्ट्रेक्टर, नई सड़क, ग्वालियर    | निगम निधि  | 152530 | 08-01-14                 | 144903 | 01/03/2014 | 20/05/2014                 | -          | 20 | कार्य पूर्ण। | एस.डी. वापस करने बाबत।                               |
| 359 | 181/12x9/1     | 36    | 7        | बाल्मीक मंदिर पहाड़ी पर बूस्टर लगाने का कार्य   | अशोक जादौन, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, ग्वा.           | निगम निधि  | 80390  | 19/09/2011               | 80150  | 12/12/2011 | 19/04/2012                 | 18/04/2012 | 10 | कार्य पूर्ण। | रु. 1890 एस. डी. वापस करने बाबत।                     |
| 360 | 504/12x 9/1    | 33    | 7        | रविदास नगर डोंगरपुर, धोबीघाट में 80एम.एम. एवं 50 एम.एम. की पाइप लाइन बिछाने का कार्य                                      | कनिका इन्टरप्राइजेज, डीडवाना ओली, ग्वा.        | निगम निधि  | 266256 | 06/07/2012               | 266229 | 08/02/2013 | 24/09/2013                 | -          | 20 | कार्य पूर्ण। | रु. 13311 एस.डी. वापस करने बाबत।                     |
| 361 | 452/14x 9/1    | 33    | 7        | फर्राश खाना घोसीपुरा में बूस्टर लगाना   | कनिका इन्टरप्राइजेज, डीडवाना ओली, ग्वा.        | मौलिक निधि | 189450 | <a href="#">11-06-14</a> | 163400 | 31/10/2014 | 01/11/2014                 | -          | 20 | कार्य पूर्ण। | 8115 रु. एस.डी. वापस                                 |

Xokfy; j i w l fo/kkul Hkk ds tydk; l foHkkx l s fnukad 09--07-2016 dks iklr idj.k dh tkudkj

| क्र | प्रकरण क्रमांक | वार्ड क्रमांक | क्षेत्र क्रमांक | कार्य का नाम तथा स्थान | ठेकेदार/फर्म का नाम | नगर निगम पार्षद/महापौर/अध्यक्ष I/वार्ड समिति निधि एवं अन्य निधि | प्रशासकीय स्वीकृति |                            | निविदा स्वीकृति राशि | निविदा स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) | कार्यादेश दिनांक | अनुबंध संपादन दिनांक (DD/MM/YY) | कार्य अवधि(दिवस) | प्रकरण अनुसार अद्यतन स्थिति | प्रकरण अनुसार कार्य पूर्णतःकी तिथि (DD/MM/YY) | रिमांक |
|-----|----------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|---|--------|
|     |                |               |                 |                        |                     |   | अनुमापन राशि       | स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) |                      |                                   |                  |                                 |                  |                             |   |        |

| 1  | 2          | 3  | 4 | 5   | 6                          | 7         | 8        | 9          | 10       | 11         | 12         | 13         | 14     | 15           | 16         | 17                        |
|----|------------|----|---|---|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|--------------|------------|---------------------------|
| 1  | 190/11*4/8 | 18 | 8 | के.डी. इक्लेव कॉलोनी में सीवर लाईन बिछाने का कार्य                                | राजीव शर्मा                | नि'म निधि | 199400   | 03-12-2011 | 204983   | 07-03-2012 | 19-03-2012 | 16-03-2012 | 30 दिन | कार्य पूर्ण  | 18-04-2012 | देयक राशि 187682 का पारित |
| 2  | 58/12*4/8  | 18 | 8 | आदित्यपुरम में आदित्यपुरम होटल के ब'ल वाली 'ली में सीवर लाइन मिलान कार्य          | राजीव शर्मा                | नि'म निधि | 184600   | 17-11-2012 | 190323   | 30-03-2012 | 22-05-2012 | 30-03-2012 | 60 दिन | कार्य पूर्ण  | 21-07-2012 | देयक राशि 112783 का पारित |
| 3  | 175/11*4/8 | 18 | 8 | पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8 से 11के अंतर्गत सीवर चेम्बर मैन हॉल मरम्मत कार्य | राजीव शर्मा                | नि'म निधि | 196000   | 24-11-2011 | 194328   | 20-01-2012 | 01-02-2012 | 01-02-2012 | 60 दिन | कार्य पूर्ण  | 31-03-2012 | देयक राशि 47624 का पारित  |
| 4  | 188/13*4/8 | 18 | 8 | दीनदयाल न'र विभिन्न सेक्टरों में क्षति'स्त सीवर लाइन का मरम्मत कार्य              | मारुती नन्दन कन्सट्रक्शन   | नि'म निधि | 193000   | 23-07-2013 | 190105   | 01-10-2013 | 27-01-2014 | 15-01-2014 | 60 दिन | कार्य पूर्ण  | 26-03-2014 | देयक राशि 120090 का पारित |
| 5  | 82/12*4/8  | 18 | 8 | सीवर चेम्बर मरम्मत एवं चेम्बर कवर बदलने का कार्य                                  | श्रीराम कन्सट्रक्शन कम्पनी | नि'म निधि | 198500   | 12-04-2012 | 205447   | 11-05-2012 | 17-05-2012 | 17-05-2012 | 60 दिन | कार्य पूर्ण  | 16-07-2012 | देयक राशि 204789 का पारित |
| 6  | 145/11*9/1 | 18 | 8 | दंदरौआ धाम के नलकूप खनन कर मोटर पंप स्थापना                                       | विनोद सिंह                 | नि'म निधि | 21099462 | 19-04-2010 | 21099462 | 19/04/201  | 25-03-2011 | 20-03-2011 | 75 दिन | कार्य पूर्ण  | 30-03-2011 | एस.डी. वापसी              |
| 7  | 251/12*4/8 | 19 | 8 | अभिनन्दन वाटिका के पीछे सीवर लाइन एवं मरम्मत कार्य                                | आकांक्षा इन्टरप्रायजेज     | नि'म निधि | 65400    | 23-07-2012 | 58867    | 10-10-2012 | 18-10-2012 | 16-10-2012 | 30 दिन | कार्य पूर्ण  | 17-11-2012 | -                         |
| 8  | 44/13*4/8  | 19 | 8 | भ'त सिंह न'र एवं राम न'र /श्याम न'र में सीवर लाईन कार्य                           | भूपेन्द्र सिंह तोमर        | नि'म निधि | 855400   | 23-07-2012 | 802365   | 06-06-2013 | 06-09-2013 | 06-06-2012 | 90 दिन | कार्य पूर्ण  | 05-12-2013 | 708792 के देयक पारित      |
| 9  | 157/14*9/1 | 19 | 8 | पिंटो पार्क से 150 एम.एम.डी आइ पाइप लाइन विछाना                                   | मैसर्स आशी'वाद कन्सट्रक्शन | नि'म निधि | 196221   | 11-06-2014 | 193177   | 11-06-2013 | 23-08-2014 | 08-08-2014 | 30 दिन | कार्य पूर्ण  | 23-08-2014 | -                         |
| 10 | 400/13*9/1 | 19 | 8 | पुफ्कर कॉलोनी एवं अमलतास कॉलोनी में पाइप लाइन कार्य                               | एस.एस. इन्टरप्रायजेज       | नि'म निधि | 93321    | 29-09-2013 | 92154    | 29-09-2013 | 30-12-2013 | 31-12-2013 | 10 दिन | एस.डी. वापसी | 31-12-2013 | -                         |

|    |            |                    |        |   |                             |                        |        |            |        |            |            |            |        |              |            |           |
|----|------------|--------------------|--------|---|-----------------------------|------------------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 11 | 376/13*9/1 | 18/19              | 8      | पिटो पार्क से जडेरुआ 'ट तक 160 एम.एम.व्यास की एच.डी.पी. ई. पाईप लाइन  | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन | नि'म निधि              | 515023 | 17-12-2013 | 481547 | 17-12-2013 | 31-12-2013 | 31-12-2013 | 30 दिन | एस.डी. वापसी | 17-01-2014 | -         |
| 12 | 42/13*9/1  | 21                 | 10     | पाइप लाइन मिलान एवं पाइप लाईन बिछाने का कार्य                         | सुपर पवैया इजी वक्स मिण्ड   | नि'म निधि              | 617895 | 10-07-2013 | 605537 | 10-07-2013 | 25-07-2013 | 01-07-2013 | 30 दिन | एस.डी. वापसी | 22-09-2014 | -         |
| 13 | 260/13*9/1 | 20/21              | 10     | 80/100 मिमी व्यास की पाइप लाइन हनुमान न'र शिव कालोनी                  | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन | नि'म निधि              | 153000 | 01-08-2013 | 145426 | 01-08-2013 | 28-09-2013 | 02-09-2013 | 15 दिन | एस.डी. वापसी | 03-10-2013 | -         |
| 14 | 412/13*9/1 | 21                 | 10     | समता मार् 'ली न्र. 2 में 80 एम. एम. ए.सी.पी.पाइप लाइन बिछाने का कार्य | सुपर पवैया इजी वक्स मिण्ड   | नि'म निधि              | 88570  | 20-09-2013 | 87641  | 29-09-2013 | 31-12-2013 | 30-12-2013 | 10 दिन | एस.डी. वापसी | 07-01-2014 | -         |
| 15 | 413/13*9/1 | 21                 | 10     | हनुमान न'र में 100 मिमी व्यास की ए.सी.पी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य   | सुपर पवैया इजी वक्स मिण्ड   | नि'म निधि              | 166300 | 30-09-2013 | 164639 | 30-09-2013 | 31-12-2013 | 30-12-2013 | 10 दिन | एस.डी. वापसी | 09-01-2014 | -         |
| 16 | 436/13*9/1 | 22                 | 10     | रेश कोर्स रोड पर ब'ला नं. 34,35 मे पाइप लाइन बिछाना                   | सकील वै 'वालियर             | नि'म निधि              | 49935  | 29-06-2013 | 49935  | 29-06-2013 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | 15 दिन | एस.डी. वापसी | 03-04-2014 | -         |
| 17 | 469/12*9/1 | 25/29c havni       | 8/14/9 | स्लूश वाल्व चेम्बर बनाना  | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन | नि'म निधि              | 190584 | 22-09-2012 | 195158 | 22-09-2012 | 10-10-2012 | 01-10-2012 | 20 दिन | एस.डी. वापसी | 21-11-2013 | -         |
| 18 | 292/13*9/1 | 20/21/27/28ch avni | #####  | नलकूप खनन एवं हैण्डपम्प स्थापना                                       | तनु वोर वैल 'ोवर्धन कॉलोनी  | डिपोजिट राशि           | 561710 | 23-08-2014 | 662222 | 23-08-2014 | 22-09-2014 | 19-09-2014 | 10 दिन | एस.डी. वापसी | 29-09-2014 | -         |
| 19 | 464/15*9/1 | 20                 | 9      | 'ोवर्धन कालोनी में 175 एम.एम. व्यास का नलकूप खनन कार्य                | ज'दीश शर्मा 'ेविन्द पुरी    | नि'म निधि              | 186900 | 26-05-2015 | 186900 | 26-05-2015 | 09-11-2015 | 16-11-2015 | 75 दिन | एस.डी. वापसी | 11-02-2016 | -         |
| 20 | 414/13*9/1 | 26                 | 9      | 2500 लीटर क्षमता पापसिं टंकर प्रदाय करना                              | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन | वार्ड समिति मौलिक निधि | 100000 | 14-08-2013 | 140400 | 14-08-2013 | 28-07-2014 | 26-07-2014 | 15 दिन | एस.डी. वापसी | 11-08-2014 | -         |
| 21 | 169/12*4/8 | 21                 | 10     | प्र'ति बिहार एवं हनुमान कॉलोनी में सीवर लाइन निर्माण कार्य            | कुल्दीप सिंह                | नि'म निधि              | 175000 | 02-05-2012 | 188825 | 18-06-2012 | 25-06-2012 | 25-06-2012 | 60 दिन | कार्य पूर्ण  | 24-08-2012 | देयक राशि |

|    |            |          |       |  |                                 |           |         |            |         |            |            |            |        |                       |            |                         |
|----|------------|----------|-------|--|---------------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 22 | 01/13*4/8  | 22       | 10    | सरकारी बस स्टैण्ड के अंदर सीवर लाइन निर्माण कार्य                          | मैसर्स पूनम श्रीवास्तव          | नि'म निधि | 1997900 | 16-01-2013 | 1695218 | 26-02-2013 | 14-03-2013 | 12-03-2013 | 90 दिन | कार्य पूर्ण           | 13-06-2013 | देयक राशि 9664321 पारित |
| 23 | 02/13*4/8  | 22       | 10    | सरकारी बस स्टैण्ड के अंदर सीवर लाइन निर्माण कार्य                          | मैसर्स मारुती नंदन              | नि'म निधि | 749400  | 07-01-2013 | 674385  | 26-02-2013 | 14-03-2013 | 14-03-2013 | 60 दिन | कार्य पूर्ण           | 13-05-2013 | एस.डी. वापसी            |
| 24 | 241/12*4/8 | 22       | 10    | पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत छत्तीस सीवर चेम्बर मेन हॉल मरम्मत कार्य | मैसर्स टूवा कन्स्ट्रक्शन        | नि'म निधि | 187000  | 23-07-2012 | 168319  | 10-10-2012 | 18-10-2012 | 17-10-2012 | 60 दिन | कार्य पूर्ण           | 17-12-2012 | -                       |
| 25 | 59/14*4/8  | 23       | 10    | श्रुति बिहार नवीन सीवर लाइन विछाने का कार्य                                | दीप कन्स्ट्रक्शन                | नि'म निधि | 545000  | 20-05-2014 | 469790  | 07-08-2014 | 24-12-2014 | 20-09-2014 | 90 दिन | कार्य पूर्ण           | 23-03-2015 | -                       |
| 26 | 174/12*4/8 | 28       | 11    | बुध बिहार आन्नद नंर ठाठीपुर बजरिया में सीवर लाईन कार्य                     | मैसर्स एस. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर | नि'म निधि | 121598  | 17-05-2012 | 127677  | 18-06-2012 | 25-06-2012 | 22-06-2012 | 60 दिन | कार्य पूर्ण           | 24-08-2012 | -                       |
| 27 | 498/12*9/1 | 28/29/30 | 11'14 | टैंकर जोम बनाने का कार्य एवं ट्रोली पर फिटिंग कार्य                        | मैसर्स आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन    | नि'म निधि | 190000  | 13-09-2012 | 189995  | 13-09-2012 | 10-10-2012 | 13-09-2012 | 20 दिन | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 10-11-2012 | -                       |
| 28 | 435/13*9/1 | 29       | 14    | आर.आई.ट्रेनिंग सेंटर में एक लाख लीटर का सम्पवेल निर्माण कार्य              | मैसर्स रविन्द्र कुमार दुबे      | नि'म निधि | 1125000 | 20-02-2015 | 1284450 | 20-02-2014 | 16-05-2014 | 16-05-2014 | 90 दिन | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 16-05-2014 | -                       |
| 29 | 44/13*9/1  | 29       | 14    | वार्ड 29 में उच्च स्तरिय टंकी की वाउण्ड्री बाल का निर्माण कार्य            | मैसर्स आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन    | नि'म निधि | 375000  | 07-12-2013 | 384375  | 07-12-2013 | 31-12-2013 | 10-12-2013 | 30 दिन | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 31-12-2013 | -                       |
| 30 | 269/14*9/1 | 29       | 14    | अल्का पुरी में 800 एम.एम.व्यास की पी.व्ही.सी.पाईप लाइन बिछाने बावत         | मैसर्स आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन    | नि'म निधि | 82500   | 08-07-2014 | 80066   | 08-07-2014 | 24-09-2014 | 23-09-2014 | 10 दिन | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 24-09-2014 | -                       |
| 31 | 82/13*9/1  | 29       | 14    | नवीन कलेक्ट्रेट परिसर कि जल प्रदाय व्यवस्था हेतु                           | मैसर्स आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन    | नि'म निधि | 360000  | 31-01-2012 | 324000  | 31-01-2012 | 22-05-2013 | 17-05-2013 | 30 दिन | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 26-06-2013 | -                       |
| 32 | 406/13*9/1 | 29       | 14    | एक लाख लीटर का सम्पवेल निर्माण कार्य जीवाजी परिसर                          | मैसर्स रविन्द्र कुमार दुबे      | नि'म निधि | 1250000 | 04-01-2014 | 847500  | 04-01-2014 | 04-03-2014 | 26-02-2014 | 45 दिन | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 03-07-2014 | -                       |

|    |            |    |    |   |  |           |         |            |         |            |            |            |         |                       |            |               |
|----|------------|----|----|---|--|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------------|
| 33 | 404/13*9/1 | 60 | 14 | 175 एम.एम. नलकूप खनन मोटर पंप स्थापना कार्य                     | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन            | नि'म निधि | 100768  | 15-04-2011 | 100768  | 15-04-2011 | 16-08-2014 | 14-08-2013 | 15 दिन  | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 16-08-2013 | -             |
| 34 | 106/14*9/1 | 60 | 14 | वार्ड 60 शिव साई न'र में एच. डी.पी.ई. पाइप लाइन बिछाने का कार्य | मॉ पीताम्बरा कम्पनी                    | नि'म निधि | 49910   | 30-01-2014 | 47722   | 30-01-2014 | 06-06-2014 | 29-05-2014 | 10 दिन  | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 06-06-2014 | -             |
| 35 | 342/13*9/1 | 60 | 14 | 175 एम.एम. सिंधिया न'र में नवीन नलकूप खनन कार्य                 | मैसर्स डी.डी.इन्टर प्रायजेज            | नि'म निधि | 100768  | 15-04-2011 | 100768  | 15-04-2011 | 30-08-2012 | 16-08-2012 | 15 दिन  | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 30-07-2013 | -             |
| 36 | 349/13*9/1 | 60 | 14 | 175 एम.एम. का नवीन नलकूप खनन सिंधिया न'र में कराने बाबत         | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन            | नि'म निधि | 100768  | 15-04-2011 | 100768  | 15-04-2011 | 03-07-2013 | 01-07-2013 | 15 दिन  | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 10-09-2013 | -             |
| 37 | 41/13*9/1  | 24 | 11 | उपखण्ड मुरार में कार्यालय भवन सेन्टर निर्माण कार्य              | मैसर्स आर्शीवाद कन्सट्रक्शन            | नि'म निधि | 468000  | 02-03-2013 | 479187  | 02-03-2013 | 03-01-2014 | 02-01-2014 | 30 दिन  | एस.डी. वापसी नहीं हुई | 03/01/2014 | -             |
| 38 | 60/13*4/8  | 29 | 14 | कैलाश न'र बोस्टन हॉस्पिटल के पास सीवर लाइन निर्माण कार्य        | पंकज बंसल                              | नि'म निधि | 241000  | 24-04-2013 | 235167  | 20-06-2013 | ---        | ---        | -       | निरस्त                | ---        | प्रकरण निरस्त |
| 39 | 186/13*4/8 | 30 | 11 | पटेल न'र मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन निर्माण कार्य                 | मैसर्स पैरामिड कंस्ट्रक्शन             | नि'म निधि | 1929000 | 16-03-2013 | 1755004 | 18-12-2013 | 21-01-2014 | 20-01-2014 | 120 दिन | कार्य पूर्ण           | 20-05-2014 | -             |
| 40 | 666/13*9/1 | 34 | 15 | मिलान एवं वाल्व टी लागने बाबत लश्कर पूर्व के अंतर्गत            | कडिका इण्टरप्रायजेज                    | नि'म निधि | 49695   | 06-05-2013 | 49695   | 06-05-2013 | 30-01-2011 | 08-05-2013 | 10 दिन  | कार्य पूर्ण           | 10-01-2014 | एस.डी. वापसी  |
| 41 | 886/14*9/1 | 56 | 13 | शिवाजी न'र में जी.आई.पाइप लाइन बिछाने का कार्य                  | मॉ पीताम्बरा कम्पनी एण्ड जनरल सपलायर्स | नि'म निधि | 179851  | 11-01-2014 | 200027  | 04-12-2014 | 16-12-2015 | 14-12-2015 | 15 दिन  | कार्य पूर्ण           | 28-12-2015 | एस.डी. वापसी  |
| 42 | 168/14*9/1 | 56 | 13 | शंकर चौक मुंडिया पहाड में डी.आई. पाइप लाइन बिछाना               | मधुवन इंटरप्रायजेज                     | नि'म निधि | 641083  | 11-06-2014 | 705191  | 01-10-2014 | 17-10-2014 | 15-10-2014 | 45 दिन  | कार्य पूर्ण           | 05-11-2014 | एस.डी. वापसी  |
| 43 | 193/12*4/8 | 59 | 13 | यादव मुहल्ला में सीवर लाइन कार्य                                | श्री श्याम दांतरे                      | नि'म निधि | 410000  | 22-05-2012 | 393600  | 12-07-2012 | 03-08-2012 | 01-08-2012 | 90 दिन  | कार्य पूर्ण           | 02-11-2012 | एस.डी. वापसी  |



|    |            |          |    |  |                              |           |         |            |         |            |            |            |         |             |            |                      |
|----|------------|----------|----|--|------------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------------------|
| 44 | 163/12*9/1 | 59       | 13 | ामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना कार्य                             | प्रकाश खण्डेलवाल             | नि'म निधि | 302304  | 02-12-2011 | 100768  | 02-12-2011 | 13-07-2012 | 14-03-2012 | 15 दिन  | कार्य पूर्ण | 18-03-2012 | एस.डी. वापसी         |
| 45 | 199/13*4/8 | 60       | 14 | शिव नर शिव साईं नर, शकुन्तला पुरी में सीवर लाइन कार्य                          | एस. डी. कंस्ट्रक्शन          | नि'म निधि | 1950000 | 18-09-2013 | 1772745 | 20-05-2014 | 27-06-2014 | 23-06-2014 | 120 दिन | कार्य पूर्ण | 26-10-2014 | 845883 का देयक पारित |
| 46 | 466/12*9/1 | 60       | 14 | ए सेक्टर में पाइप लाइन विछाने एवं मिलान कार्य                                  | एस. एस. कंस्ट्रक्शन          | नि'म निधि | 170800  | 28-04-2012 | 65811   | 24-09-2012 | 10-10-2012 | 24-09-2012 | 15 दिन  | कार्य पूर्ण | 20-11-2012 | एस.डी. वापसी         |
| 47 | 39/10*9/1  | --       | -- | मुरार के विभिन्न वार्डों में नलकूप मोटर पंप स्टार्टर सीपित कर पाइप लाइन बिछाना | गुप्ता ट्रेड्स               | नि'म निधि | 180000  | 02-01-2010 | 180010  | 02-01-2010 | 28-01-2010 | 23-12-2009 | 15 दिन  | कार्य पूर्ण | 07-02-2010 | एस.डी. वापसी         |
| 48 | 38/10*9/1  | --       | -- | मुरार के विभिन्न वार्डों में नलकूप मोटर पंप स्टार्टर सीपित कर पाइप लाइन बिछाना | गुप्ता ट्रेड्स               | नि'म निधि | 180000  | 02-01-2010 | 180010  | 02-01-2010 | 28-01-2010 | 23-12-2009 | 30 दिन  | कार्य पूर्ण | 15-02-2010 | एस.डी. वापसी         |
| 49 | 225/14*9/1 | 55/56    | 12 | आमखो शिवाजी नर से खडेश्वर मंदिर तक पंप संधारण कार्य                            | कनिका इण्टरप्रायजेज          | नि'म निधि | 48047   | 21-08-2014 | 47086   | 21-08-2014 | 19-09-2014 | 18-09-2014 | 10 दिन  | कार्य पूर्ण | 23-09-2014 | एस.डी. वापसी         |
| 50 | 523/14*9/1 | 57/58/59 | 13 | मोटर पंप स्टार्टर मरम्मत कार्य   | साईं पम्प इंडस्ट्रीज 'वालियर | नि'म निधि | 1428000 | 13-10-2012 | 1579200 | 13-10-2014 | 30-10-2014 | 15-09-2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण | 29-02-2016 | एस.डी. वापसी         |
| 51 | 429/13*9/1 | 56/59    | 12 | चेनल वाक्स बदलने का कार्य  | पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन        | नि'म निधि | 186000  | 13-02-2014 | 181500  | 13-02-2014 | 04-03-2014 | --         | 20 दिन  | कार्य पूर्ण | 10-03-2014 | एस.डी. वापसी         |
| 52 | 573/12*9/1 | 45       | 12 | 175 मिमी व्यास का नलकूप खनन आवामहराज की 'ली                                    | कनिका इण्टरप्रायजेज          | नि'म निधि | 201537  | 29-08-2012 | 201537  | 29-08-2012 | 29-05-2012 | 22-05-2013 | 75 दिन  | कार्य पूर्ण | 24-07-2014 | एस.डी. वापसी         |
| 53 | 527/14*9/1 | 45/46    | 12 | मोटर पंप मरम्मत कार्य  | साईं पम्प झांसी रोड 'वालियर  | नि'म निधि | 1109250 | 21-10-2014 | 1249550 | 21-10-2014 | 30-10-2014 | 15-10-2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण | 29-02-2016 | एस.डी. वापसी         |
| 54 | 160/15*9/1 | 18       | 8  | आदित्य पुरम मैनरोड 'ली नं. ए में पाइप लाइन विछाने व मिलान कार्य                | पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन        | नि'म निधि | 1743266 | 05-03-2015 | 1812822 | 20-05-2015 | 22-05-2015 | 21-05-2015 | 60 दिन  | कार्य पूर्ण | 21-07-2015 | एस.डी. वापसी         |

|    |             |              |     |  |                           |           |         |            |         |            |            |            |         |                  |            |              |
|----|-------------|--------------|-----|--|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------------|------------|--------------|
| 55 | 980/15*9/1  | 29           | 14  | सिटी सेंटर आरो'य धाम नलकूप खनन कार्य   | ज'दीश शर्मा 'ोविन्द पुरी  | नि'म निधि | 117242  | 28-09-2015 | 115275  | 28-10-2015 | 28-10-2015 | 13-10-2015 | 75 दिन  | कार्य पूर्ण      | 07-11-2015 | एस.डी. वापसी |
| 56 | 945/15*9/1  | 56           | 12  | विजय न'र एवं आमखो टंकी के पास पाइप लाइन बिछाना   | स्वास्तिक कन्सट्रक्शन     | नि'म निधि | 198808  | 15-05-2015 | 196520  | 04-12-2015 | 16-12-2015 | 14-12-2015 | 20 दिन  | कार्य पूर्ण      | 28-12-2015 | एस.डी. वापसी |
| 57 | 692/14*9/1  | 58           | 13  | खण्ड कार्यालयों के विभिन्न कछों में आंतरिक एवं वाहय विद्युत व्यवस्था पोल एवं अन्य प्रकरण प्रदाय कर फिटि' कार्य | एम.के.एसोसियेट्स          | नि'म निधि | 195318  | 11-12-2014 | 193365  | 24-01-2015 | 27-02-2015 | 26-02-2015 | 20 दिन  | कार्य पूर्ण      | 27-02-2015 | एस.डी. वापसी |
| 58 | 105/15*9/1  | -<br>chavni- | --- | 'गौशाला मुरार के नलकूपखनन एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | एम.एस. इन्टरप्रायजेज      | नि'म निधि | 1860000 | 13-01-2015 | 1820993 | 13-03-2015 | 27-03-2015 | 18-03-2015 | 30 दिन  | प्रतिरत          | ---        | -            |
| 59 | 7/15*9/1    | -<br>chavni- | --- | छावनी घोडा मुरार में नलकूप खनन कर मोटर पंप स्थापना कार्य   | बैंको कन्सट्रक्शन         | नि'म निधि | 934350  | 28-11-2015 | 922195  | 03-03-2016 | 14-03-2016 | 02-03-2016 | 120 दिन | कार्य पूर्ण      | 08-05-2016 | एस.डी. वापसी |
| 60 | 532/14*9/1  | 21/22<br>/23 | 10  | मोटर पंप स्टार्टर मरम्मत कार्य   | सुपर पवैया इजी वक्स भिण्ड | नि'म निधि | 1019120 | 25-08-2014 | 1128000 | 21-10-2014 | 30-10-2014 | 21-10-2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण      | 00/02/2015 | एस.डी. वापसी |
| 61 | 531/14*9/1  | 18/19<br>/25 | 8   | मोटर पंप स्टार्टर मरम्मत कार्य   | सुपर पवैया इजी वक्स भिण्ड | नि'म निधि | 1350334 | 25-08-2014 | 1494600 | 21-10-2014 | 30-10-2014 | 21-10-2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण      | 00/02/2015 | एस.डी. वापसी |
| 62 | 535/14*9/1  | 20/26<br>/27 | 9   | मोटर पंप स्टार्टर मरम्मत कार्य   | सुपर पवैया इजी वक्स भिण्ड | नि'म निधि | 1146510 | 25-08-2014 | 1269000 | 21-10-2014 | 30-10-2014 | 21-10-2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण      | 00/02/2015 | एस.डी. वापसी |
| 63 | 533/14*9/1  | 29/60        | 14  | मोटर पंप स्टार्टर मरम्मत कार्य   | विनर इंटर प्रायजेज        | नि'म निधि | 1299378 | 25-08-2014 | 1438200 | 21-10-2014 | 30.10.2014 | 21.10.2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण      | 00/02/2015 | एस.डी. वापसी |
| 64 | 534/14*9/1  | 24/28<br>/30 | 11  | मोटर पंप स्टार्टर मरम्मत कार्य   | विनर इंटर प्रायजेज        | नि'म निधि | 1210205 | 25-08-2014 | 1339500 | 21-10-2014 | 30.10.2014 | 21.10.2014 | 365 दिन | कार्य पूर्ण      | 00/02/2015 | एस.डी. वापसी |
| 65 | 1098/15*9/1 | 45           | 12  | बूस्टर पंप स्थापित करना लहारिया कम्पाउण्ड प्रीतम स्कूल के पास वाली 'ली   | -                         | नि'म निधि | 140600  | 07-12-2015 | -       | ---        | ---        | ---        | -       | टेण्डर प्रक्रिया | ---        | -            |

|    |             |    |    |  |                              |           |         |            |         |            |            |            |        |                        |            |                      |
|----|-------------|----|----|--|------------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------------------|------------|----------------------|
| 66 | 650/15*9/1  | 45 | 12 | हास्पिटल रोड 800 एम.एम. पी. सी. बिछाना   | मैसर्स अशोक इले. एण्ड वर्क्स | नि'म निधि | 349194  | 14-12-2015 | 328207  | 04-12-2015 | 16-12-2015 | 16-12-2015 | 30 दिन | कार्य पूर्ण            | 12-01-2016 | -                    |
| 67 | 1102/15*9/1 | 45 | 12 | कटोरा ताल के पास मिलान कार्य व डी.आई. पी.सी. बिछाना  | मैसर्स एस.एस. इन्टरप्रायजेज  | नि'म निधि | 198864  | 07-12-2015 | 178739  | ---        | ---        | ---        | -      | -                      | ---        | -                    |
| 68 | 266/16*9/1  | 45 | 12 | नया बजार तिराहा लोहिया बाजार 400 एम.एम. चौक कार्य  | मैसर्स रामराजा इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 212112  | 12-04-2016 | 190986  | 11-05-2016 | 09-06-2016 | 06-06-2016 | 15 दिन | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण | ---        | -                    |
| 69 | 1094/15*9/1 | 56 | 12 | लभेडपुरा ( हरी सिंह मौर्य )चंद्रवदनी मे 450 एम.एम. की ए सी.पी.एवं जी. आइ. पाइप लाइन विछाना | मैसर्स रामराजा इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 156049  | 07-12-2015 | 131937  | 11-05-2016 | 09-06-2016 | 06-06-2016 | 15 दिन | कार्य पूर्ण            | ---        | -                    |
| 70 | 348/16*9/1  | 56 | 12 | 1500 एम.एम. डी.आई. पाइप लाइन विछाना बिजय न'र आमखो  | मैसर्स कनिका इन्टरप्रायजेज   | नि'म निधि | 1611798 | 23-12-2015 | 1610186 | 16-06-2016 | ---        | ---        | -      | -                      | ---        | -                    |
| 71 | 1100/15*9/1 | 56 | 12 | नलकूप के पैनल वाक्स बदलाना वार्ड 56 विभिन्न स्थान  | मैसर्स रामराजा इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 104720  | 07-12-2015 | 98600   | ---        | ---        | --         | -      | -                      | ---        | निविदा स्वीकृति हेतु |
| 72 | 1101/15*9/1 | 56 |    | 400/250/1500 स्लूस वाल्व संधारण व चेंबर निर्माण कार्य                                      | मैसर्स रामराजा इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 186492  | 29-09-2015 | 157850  | ---        | ---        | ---        | -      | -                      | ---        | -                    |
| 73 | 336/16*9/1  | 57 | 13 | 80 मिमी व्यास की ए.सी.पी. पाइप लाइन विछाना बेरिया मोहल्ला                                  | मैसर्स रामराजा इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 100531  | 17-03-2016 | -       | -          | ---        | ---        | -      | -                      | ---        | -                    |
| 74 | 1099/15*9/1 | 57 | 13 | 80 मिमी व्यास की ए.सी.पी. पाइप लाइन विछाना वीजासेन माता मोहल्ला                            | मैसर्स रामराजा इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 136730  | 07-12-2015 | -       | -          | ---        | ---        | -      | -                      | ---        | -                    |
| 75 | 1097/15*9/1 | 57 | 13 | 50 मिमी व्यास की जी.आई. पाइप लाइन विछाना नल बाली 'ली लोहिया बाजार                          | मैसर्स बीरेन्द्र साहू        | नि'म निधि | 79408   | 07-12-2015 | -       | -          | ---        | ---        | 15 दिन | -                      | ---        | -                    |
| 76 | 348/16*9/1  | 58 | 13 | चिडियाघर मे वोटक्लव नलकूप से 50 मिमी की जी.आई.पाइप लाइन बिछाना                             | -                            | -         | 60337   | 30-04-2016 | -       | -          | ---        | ---        | -      | -                      | ---        | -                    |

|    |             |       |    |  |                              |            |         |            |         |            |            |            |        |                        |     |                        |
|----|-------------|-------|----|--|------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------------------|-----|------------------------|
| 77 | 360/16*9/1  | 59    | 13 | नाका चंद्रवदनी व भेड़पुरा क्षेत्र में अर.सी.सी. निर्माण कार्य    | -                            | -          | 179135  | 25-05-2016 | -       | -          | -          | ---        | -      | -                      | --- | -                      |
| 78 | 410/16*9/1  | 59    | 13 | 80 मिमी व्यास की जी.आई पाइप लाइन विछाने का कार्य                 | -                            | -          | 476025  | 24-05-2016 | -       | -          | -          | ---        | -      | -                      | --- | -                      |
| 79 | 361/16*9/1  | 59    | 13 | 50 मिमी व्यास की जी.आई. पाइप लाइन विछाना झांसी रोड पर            | -                            | -          | 466822  | 28-05-2016 | -       | -          | -          | ---        | -      | -                      | --- | -                      |
| 80 | 1175/15*9/1 | 56    | 12 | 350 मिमी सी. आई. पाइप लाइन संधारण कार्य नाका चन्द्रवदनी          | मैसर्स एस.एस. इंटरप्रायजेज   | नि'म निधि  | 36942   | 14-12-2015 | -       | -          | 09-12-2015 | 04-12-2015 | 10 दिन | कार्य पूर्ण            | --- | भु'तान प्रक्रिया में   |
| 81 | 167/14*9/1  | 56    | 12 | 200एच पी. बूस्टर पंप लाना मेडीकल तिराहा                          | मैसर्स गजेन्द्र सिंह सिकरवार | नि'म निधि  | 4050000 | 13-10-2014 | 3389000 | 25-08-2014 | 15-10-2014 | 10-10-2014 | 60 दिन | कार्य पूर्ण            | --- | भु'तान प्रक्रिया में   |
| 82 | 944/15*9/1  | 59    | 13 | विक्की फैक्टरी चौराहे पर 80 मिमी व्यास की जी.आई.पाइप लाइन विछाना | मैसर्स नरेन्द्र सिंह चौहान   | नि'म निधि  | 199460  | 08-07-2015 | 195471  | 30-12-2015 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 15 दिन | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण | --- | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण |
| 83 | 1212/15*9/1 | 59    | 13 | वार्ड 59 में पेयजल हेतु टैंकर किराए पर लाना                      | मैसर्स अशोक जादौन            | नि'म निधि  | 36518   | 08-01-2016 | -       | ---        | ---        | ---        | ---    | ---                    | --- | भु'तान प्रक्रिया में   |
| 84 | 1014/15*9/1 | 57/58 | 13 | पैनल बाक्स लाने बावत नलकूपों के विभिन्न स्थान                    | मैसर्स पी.एस.इलै.            | मौलिक निधि | 195200  | 19-08-2015 | -       | -          | -          | -          | -      | -                      | -   | भु'तान प्रक्रिया में   |
| 85 | 1012/15*9/1 | 58    | 13 | हरिशंकर पुरम में राइडर मिलान कार्य                               | मैसर्स नरेन्द्र सिंह चौहान   | मौलिक निधि | 198043  | 28-09-2015 | 180641  | 04-05-2016 | 30-05-2016 | -          | 15 दिन | 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण | -   | कार्य प्रति पर है      |
| 86 | 1013/15*9/1 | 58    | 13 | हरिशंकर पुरम में चैंबर निर्माण कार्य                             | मैसर्स नरेन्द्र सिंह चौहान   | मौलिक निधि | 179135  | 28-09-2015 | 175552  | -          | -          | -          | -      | -                      | -   | निविदा स्वीकृति हेतु   |
| 87 | 1103/15*9/1 | 59    | 13 | केदार पुर शैशाला धाम में 50 मिमी व्यास की जी.आई. पाइप लाइन विछाई | मैसर्स नरेन्द्र सिंह चौहान   | नि'म निधि  | 42854   | 07-12-2015 | 40668   | 27-05-2016 | -          | -          | -      | -                      | -   | -                      |

|    |             |                        |              |   |                            |           |          |            |          |            |            |            |         |                      |            |   |
|----|-------------|------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|----------------------|------------|---|
| 88 | 794/15*9/1  | 59                     | 13           | नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापित करना  | मैसर्स तनु बॉर बेल         | नि'म निधि | 640000   | 04-12-2015 | 633204   | 09-12-2015 | -          | -          | -       | -                    | -          | टेण्डर प्रक्रिया में कार्यदेश                                 |
| 89 | 1132/15*9/1 | 59                     | 13           | वार्ड 59 में विभिन्न नलकूपों के पैनल बाक्स बदलना  | मैसर्स पी.एस.इलै.          | नि'म निधि | 90750    | 07-12-2015 | 82500    | -          | -          | -          | -       | -                    | -          | टेण्डर प्रक्रिया में कार्यदेश                                 |
| 90 | 934/15*9/1  | 45/56<br>/57/5<br>8/59 | 01-Dec       | मोटर पंप का वार्षिक संधारण कार्य  | मैसर्स साई पंप इण्डस्ट्रीज | नि'म निधि | 5796000  | -          | 6831000  | 01-03-2016 | 14-03-2016 | 14-03-2016 | 365 दिन | कार्य निरंतर जारी है | -          | -   |
| 91 | 797/16*9/1  | -                      | उपखण्ड लश्कर | उपखण्ड लश्कर पूर्व के अंतर्गत नवीन नलकूप खनन कार्य  | मैसर्स कनिका इन्टरप्रायजेज | नि'म निधि | 2519200  | 15-05-2015 | 2678600  | 01-02-2016 | 13-04-2016 | 13-04-2016 | 90 दिन  | कार्य नहीं हुए है    | ---        | कार्य अपूर्ण है   |
| 92 | 246/12*4/8  | 29                     | 14           | सीवर चेम्बर मरम्मत कार्य  | दि'विजय जैन                | नि'म निधि | 98700    | 23-07-2012 | 102648   | 28-01-2013 | 06-02-2013 | 06-02-2013 | 30 दिन  | कार्य निरंतर जारी है | 05-03-2013 | कार्य प्रारंभ नहीं योजना मण्डल से राशि प्राप्त न होने के कारण |
| 93 | 194*4/8     | 19                     | 8            | अमलतास कॉलोनी में सीवर लाइन   | प्रकाश खण्डेलवाल           | नि'म निधि | 308400   | 31-12-2011 | 317652   | 28-01-2013 | -          | -          | -       | -                    | -          | -   |
| 94 | 25/13*3/3   | 27                     | 9            | मुरार नदी में स्थित कुम्हर पुरा पुल से लोचन नर तक मुख्य सीवर लाइन एवं मैनहॉल मरम्मत कार्य सीवर लाइन जोड़ने व सफाई कार्य | राजीव शर्मा                | निगम निधि | 10133000 | 17-09-2013 | 11956940 | 13-02-2014 | 19-02-2014 | 19-02-2014 | 60 दिन  | -                    | 10-04-2014 | ब्लेक लिस्टेड   |
| 95 | 34/12*4/8   | 23                     | 10           | 'ल्ला कोठार में सीवर लाइन कार्य   | डी.डी एवड कम्पनी           | निगम निधि | 158000   | 2701/2012  | 162372   | 26-03-2012 | 07-04-2012 | 07-04-2012 | 60 दिन  | -                    | 18-04-2012 | कार्य प्रारंभ नहीं किया                                       |
| 96 | 122/15*4/8  | 24                     | 10           | सुरेश नर मे सीवर लाइन कार्य   | मयंक कन्स्ट्रक्शन          | निगम निधि | 1297479  | 14-05-2015 | 1135165  | 22-06-2015 | 07-10-2015 | 06-10-2015 | 90 दिन  | कार्य पूर्ण          | 05-01-2016 | देयक भु'तान हेतु  |
| 97 | 362/16*9/1  | 24/58                  | #####        | भुजल पुरभरण संरचना निर्माण हेतु कार्य योजना   | राजेन्द्र कुमार बादल       | निगम निधि | 350000   | -          | 1444093  | -          | 14-07-2015 | -          | 60 दिन  | -                    | -          | प्रतिरत   |

|     |               |                          |           |   |                        |           |         |            |         |            |            |            |     |                              |            |   |
|-----|---------------|--------------------------|-----------|---|------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|-----|------------------------------|------------|---|
| 98  | 1138/15 *9/1  | 18/60                    | 8/14      | नलकूप खनन हेण्ड पंप स्थापना कार्य             | एस.एस. इन्टर प्राईजेज  | निगम निधि | 320000  | 11-12-2015 | 385881  | -          | -          | -          | -   | निविदा समित मे स्वीकृति हेतु | -          | - |
| 99  | 29/13* 9/1    | 20,25,27, 26             | 8,9,11,14 | स्कूलों मे कनेक्सन करना मोटर पंप आर.ओ. लाना   | कनिका इन्टर प्राईजेज   | निगम निधि | 643631  | 02-05-2015 | 642327  | 04-08-2015 | 27-08-2015 | 20-08-2015 | 30  | प्रतिरत                      | -          | - |
| 100 | 931/15 * 9/1  | ग्वालियर पूर्व-          | 8,9,11,14 | मोटर पंप संधारण कार्य                         | शुधर पवैया इन्जी.      | निगम निधि | 7233300 | 22-09-2015 | 8464500 | 01-03-2016 | 14-03-2016 | 14-03-2016 | 365 | प्रतिरत                      | -          | - |
| 101 | 186/15 * 9/1  | अधीक्षण यंत्री-          | -         | वाहन क्र.07 बी.ए.8796                         | ओम प्रकाश शर्मा        | निगम निधि | 14998   | 03-10-2013 | -       | 29-08-2015 | 03-10-2015 | -          | 365 | प्रतिरत                      | -          | - |
| 102 | 1185/15 * 9/1 | 27                       | 9         | नलकूप खनन हेण्ड स्थापना कार्य सत्यनारायण संतर | मै. दिलीप शर्मा        | निगम निधि | 178250  | 03-12-2015 | 178250  | 02-12-2015 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 30  | अंतिम देयक भु'तान            | 19-12-2015 | - |
| 103 | 113/16 * 9/1  | 20,27छाव नी              | 9         | पैनल बोक्स बदलने बावत                         | मै.बालाजी कन्स्ट्रक्शन | निगम निधि | 302040  | 05-03-2016 | 300915  | -          | -          | -          | -   | निविदा स्वीकृति प्रक्रिया मे | -          | - |
| 104 | 880/14 * 9/1  | 20,21 22,24              | 9/10      | पाइप लाइनो का मिलान एस वी चेम्बर निर्माण      | आशीबाद कन्स्ट्रक्शन    | निगम निधि | 189800  | 15-07-2014 | 187902  | 10-01-2015 | 19-01-2015 | 18-01-2015 | 10  | प्रतिरत                      | -          | - |
| 105 | 30/16 * 9/1   | पूर्व                    | 8-14      | सीवर चैम्बरो का मरम्मत कार्य                  | -                      | निगम निधि | 300000  | 17-03-2016 | -       | -          | -          | -          | -   | निविदा प्रक्रिया मे          | -          | - |
| 106 | 108/16 * 9/1  | 21                       | 10        | डी.आई. पाईप लाईन डालने बावत शिव कालोनी        | नरेन्द्र सिंह चौहान    | निगम निधि | 374131  | 14-03-2016 | 360139  | 24-05-2016 | 05-07-2016 | 04-07-2016 | 20  | प्रतिरत                      | -          | - |
| 107 | 42/15 * 9/1   | पूर्व सँम्पूर्ण क्षेत्र- | -         | सीवर चैम्बरो का मरम्मत कार्य                  | गुप्ता रिफ्रेक्री      | निगम निधि | 3602400 | 16-03-2016 | 2844000 | 20-06-2016 | -          | -          | -   | -                            | -          | - |
| 108 | 1183/15 * 9/1 | 25                       | 8         | नलकूप खनन कार्य सी.पी. कालोनी                 | मै. दिलीप शर्मा        | निगम निधि | 115692  | 03-12-2016 | 115692  | 03-12-2015 | 15-12-2015 | -          | 30  | अंतिम देयक भु'तान            | 17-12-2015 | - |

|     |               |       |      |   |                       |              |         |            |         |            |            |            |    |                                   |            |             |
|-----|---------------|-------|------|---|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|----|-----------------------------------|------------|-------------|
| 109 | 1186/15 *9/1  | 19    | 8    | नलकूप खनन हेण्ड स्थापना कार्य                     | मै. दिलीप शर्मा       | निगम निधि    | 176000  | 26-05-2015 | 640000  | 26-05-2015 | 16-12-2015 | -          | 90 | कार्य प्रारम्भ नहीं               | -          | -           |
| 110 | 653/15 * 9/1  | 19    | 8    | विभिन्न स्थानों पर एच. डी. पी. ई पाईप लाईन        | माँ. पीताम्बरा        | निगम निधि    | 1895944 | 20-05-2015 | 1706539 | 28-09-2015 | 23-11-2015 | 20-11-2015 | 30 | 80 प्रतिशत पूर्ण                  | -          | -           |
| 111 | 652/15 *9/1   | 19    | 8    | विभिन्न स्थलों पर 110 मि.मी. पाईप लाईन            | माँ. पीताम्बरा        | निगम निधि    | 1992180 | 20-05-2015 | 1793161 | 28-09-2015 | 23-11-2015 | 20-11-2015 | 30 | 75 प्रतिशत पूर्ण                  | -          | -           |
| 112 | 1182/15 * 9/1 | 19    | 8    | नलकूप खनन कार्य आदित्य पुरम                       | मै. दिलीप शर्मा       | निगम निधि    | 117242  | 08-12-2015 | 115691  | 08-12-2016 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 30 | कार्य पूर्ण अंतिम देयक भुतान      | 20-12-2015 | -           |
| 113 | 1150/15 * 9/1 | 19    | 8    | 100 मि.मी. डी.आई पाईप लाईन बिछाने गायत्री विहार   | जय दुर्गा कस्ट्रक्सन  | निगम निधि    | 198353  | 03-02-2016 | 192461  | -          | -          | -          | -  | तकनीकी समिति निविदा स्वीकृति हेतु | -          | -           |
| 114 | 1152/15 * 9/1 | 19    | 8    | 200 मि.मी. डी.एफ. पाईप लाईन बिछाने जडेरुआ मैन रोड | एस.एस. इन्टर प्राइजेज | निगम निधि    | 198966  | 30-01-2016 | 204736  | -          | -          | -          | -  | निविदा समिति स्वीकृति हेतु        | -          | -           |
| 115 | 992/15 *9/1   | 19    | 8    | 100 मि.मी. डी.आई पाईप लाईन बिछाने सूर्य विहार     | माँ. पीताम्बरा        | निगम निधि    | 49922   | 13-07-2015 | 50920   | -          | -          | -          | -  | निविदा समिति मे गतिशील            | -          | -           |
| 116 | 515/15 *9/1   | 60/18 | 8/14 | नलकूप खनन हेण्ड स्थापना कार्य                     | -                     | निगम निधि    | 1120000 | 12-05-2015 | -       | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया मे               | -          | -           |
| 117 | 202/16*9/1    | 26    | 9    | स्लूस वाल्व चेम्बर निर्माण कार्य सिंह पुर रोड     | -                     | निर्माण निधि | 40754   | 04/11/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | निविदा                            | -          | द्वितीय कॉल |
| 118 | 387/16*9/1    | 26    | 9    | सत्यराज इन्कलेव                                   | -                     | मौलिक निधि   | 356464  | 04/06/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | निर्माण 08/07/2016                | -          | प्रथम कॉल   |
| 119 | 961/16*9/1    | 26 27 | 9    | वार्ड 26, 27 में स्लूस वाल्व चेम्बर निर्माण कार्य | -                     | नि'म निधि    | 49102   | 21/03/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | निविदा 26/07/2015                 | -          | प्रथम कॉल   |

|     |            |       |   |   |                               |              |        |            |        |            |            |            |    |                                |   |                           |
|-----|------------|-------|---|---|-------------------------------|--------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|----|--------------------------------|---|---------------------------|
| 120 | 991/15*9/1 | 26 27 | 9 | पाइप लाइन के मिलान कार्य                              | मै. पिताम्बरा कॉ. एवं सप्लायर | निर्माण निधि | 49923  | 27/07/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | प्रतिरत निर्माण (स्वीकृति में) | - | -                         |
| 121 | 198/16*9/1 | 26    | 9 | स्लूस वाल्व चेम्बर निर्माण कार्य                      | मै. पिताम्बरा कॉ. एवं सप्लायर | निर्माण निधि | 40754  | 13/11/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | निविदा स्वीकृत                 | - | -                         |
| 122 | 111/16*9/1 | 26    | 9 | त्यागी नर काशीपुरा में लाइन बिछाने के कार्य           |                               | निर्माण निधि | 49000  | 03.02.2016 | -      | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी'। |
| 123 | 110/16*9/1 | 26    | 9 | स्लूस वाल्व चेम्बर एम.एस. कवर सीपना कार्य सिंहपुर रोड |                               | नि'म निधि    | 37500  | 03/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में           | - | द्वितीय कॉल               |
| 124 | 378/16*9/1 | 26    | 9 | नलकूप खनन मोटर पम्प स्थापना                           | एस.एस. इंटरप्राइजेज           | मौलिक निधि   | 511050 | 28/05/2016 | 405235 | -          | -          | -          | -  | तकनीकी समिति हेतु              | - | -                         |
| 125 | 215/15*9/1 | 27    | 9 | मीरा नर, टंकी बाउण्ड्रीवाल एवं चेम्बर निर्माण कार्य   |                               | नि'म निधि    | 327423 | 09/01/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में           | - | -                         |
| 126 | 517/15*9/1 | 27    | 9 | मीरा नर, टंकी पर बुस्टर पम्प स्थापना                  | कनिका इंटरप्राइजेज            | नि'म निधि    | 297500 | 28/04/2016 | 269500 | 10/09/2015 | 30/10/2015 | 15/09/2015 | 30 | कार्य की आवश्यकता नहीं।        | - | -                         |
| 127 | 517/15*9/1 | 27    | 9 | मीरा नर टंकी पर सी.आई. लाइन मिलान कार्य               | रामराजा इंटरप्राइजेज          | नि'म निधि    | 224606 | 28/04/2016 | 26501३ | 10/09/2015 | 05/10/2010 | 15/09/2015 | 30 | एस.डी. भु'तान बाबत।            | - | -                         |
| 128 | 374/15*9/1 | 27    | 9 | मीरा नर में डी.आई. पाइप लाइन बिछाने का कार्य          | मै. पिताम्बरा कॉ. एवं सप्लायर | नि'म निधि    | 558354 | 09/01/2015 | 551799 | 25/10/2015 | 23/11/2015 | 20/11/2015 | 30 | प्रतिरत                        | - | -                         |
| 129 | 114/16*9/1 | 20 27 | 9 | नलकूप का सेक्शन एवं सुन्दर बनाने का कार्य             | -                             | नि'म निधि    | 901820 | 09/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में           | - | -                         |
| 130 | 199/16*9/1 | 27    | 9 | मीरा नर में पाइप लाइन बिछाने का कार्य                 | -                             | नि'म निधि    | 50085  | 21/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में           | - | -                         |



|     |             |          |                |  |                               |            |         |            |         |            |            |            |    |                      |  |                    |
|-----|-------------|----------|----------------|--|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|----|----------------------|--|--------------------|
| 131 | 200/16*9/1  | Chh.     | 9              | स्लूस वाल्व एवं चैम्बर कवर बनाने का कार्य            | -                             | नि'म निधि  | 40754   | 04/11/2015 | -       | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में | -  | -                  |
| 132 | 319/16*9/1  | 20       | 9              | नलकूप खनन का मोटर पम्प संधारण                        | -                             | मौलिक निधि | 511050  | 30/05/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | निविदा प्रक्रिया में | -  | -                  |
| 133 | 521/15*9/1  | 20       | 9              | 1500 मि.मी. डी.आई.पाइप लाइन बिछाने का कार्य          | मै. पिताम्बरा कॉ. एवं सप्लायर | नि'म निधि  | 1975206 | 28/04/2015 | 2172529 | 05/04/2016 | 02/07/2016 | 20/06/2016 | 60 | प्रतिरत              | -  | -                  |
| 134 | 355/16*9/1  | 26 19    | 9              | 'वालियर पूर्व में नलकूप खनन मोटर पम्प स्थापना कार्य  | मै. एस.एस. इंटरप्राइजेज       | नि'म निधि  | 1983000 | 31/03/2016 | 1956447 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 60 | कार्य पूर्ण          | 30/05/2016                               | -                  |
| 135 | 1166/15*9/1 | 20       | 9              | 175 नलकूप खनन कर मोटर पम्प, सैनिक कॉलोनी             | ज'दीश शर्मा, विन्दिपुरी       | नि'म निधि  | 186900  | 26/05/2015 | 186870  | 26/05/2015 | 09/12/2015 | 05/12/2016 | 30 | कार्य पूर्ण          | 01/05/2016                               | -                  |
| 136 | 128/14*9/1  | 20 21    | 9              | कृष्णा न'र अशोक कॉलोनी, टंकी से मिलान कार्य          | ुरुदत्त मिश्रा, साकेत न'र     | नि'म निधि  | 998650  | 03/06/2014 | 936234  | 14/10/2014 | 23/02/2015 | 22/10/2014 | 45 | कार्य पूर्ण          | <a href="mailto:18@09@201">18@09@201</a> | -                  |
| 137 | 1165/15*9/1 | 20       | 9              | 150 नलकूप खनन कर मोटर पम्प संधारण, रघुवीर कॉलोनी     | ज'दीश शर्मा, विन्दिपुरी       | नि'म निधि  | 186900  | 26/05/2015 | 186870  | 26/05/2015 | 09/12/2015 | 20/12/2016 | 30 | कार्य पूर्ण          | 01/05/2016                               | -                  |
| 138 | 3/16 * 9/1  |          | 8,9,10, 11, 14 | नलकूप खनन मोटर पम्प स्थापना                          | एस.एस. इंटरप्राइजेज           | नि'म निधि  | 3157000 | 16/01/2015 | 3037750 | 28/05/2016 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 90 | प्रतिरत              |  |                    |
| 139 | 1155/15*9/1 | 20 21    | 09, 10         | पैनल बॉक्स मरम्मत कार्य                              | बालाजी कं. कम्पनी             | नि'म निधि  | 99200   | 04/11/2015 | 98736   | -          | -          | -          | -  | निविदा समिति         | -  | -                  |
| 140 | 1184/15*9/1 | 26       | 9              | सिंहपुर रोड, बिरला न'र नलकूप खनन व मोटर पम्प स्थापना | दिलीप शर्मा, नई सड़क 'वालियर  | नि'म निधि  | 115692  | 03/04/2015 | 115692  | 02/12/2015 | 15/12/2015 | 10/12/2015 | 30 | अन्तिम देयक          | 18/12/2015                               | -                  |
| 141 | 441/15*9/1  | 29 60 21 | 10 14          | डी.टी.एच. मशीन से खनन करना                           | -                             | निगम निधि  | 5017500 | 01/07/2016 | -       | -          | -          | -          | -  | -                    | -  | प्रशासनिक स्वीकृति |

|     |             |            |       |   |                              |                           |         |            |         |            |                            |            |    |             |            |                       |
|-----|-------------|------------|-------|---|------------------------------|---------------------------|---------|------------|---------|------------|----------------------------|------------|----|-------------|------------|-----------------------|
| 142 | 1153/15*9/1 | 28         | 11    | इन्द्रानगर यमुना नगर, शिव साईं नगर, पाइप लाइन                         | -                            | निगम निधि                 | 356527  | 30/01/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | प्रशासनिक स्वीकृति    |
| 143 | 129/14*9/1  | 28, 29, 30 | 11 14 | इन्द्रानगर, ठाटीपुर   | मैसस गुरुदत्त                | निगम निधि                 | 1990265 | 31/05/2014 | 1865873 | 03/10/2014 | <a href="#">23@10@2015</a> | 21/10/2014 | 45 | कार्य पूर्ण | 31/07/2014 | -                     |
| 144 | 381/16*9/1  | 28         | 11    | वार्ड 28 के अन्तर्गत नलकूप खनन  | -                            | मौलिक निधि                | 749160  | 26/05/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | निविदा प्रक्रिया में। |
| 145 | 420/16*9/1  | 30         | 11    | महाराणा प्रताप नगर में 50 मि. मी. की जी.आई. पाइप लाइन बिछाने का कार्य | -                            | निगम निधि                 | 37593   | 16/06/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | निविदा प्रक्रिया में। |
| 146 | 380/16*9/1  | 30         | 11    | अनुपम नगर पार्क नलकूप खनन   | -                            | निगम निधि                 | 749160  | 25/06/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | निविदा प्रक्रिया में। |
| 147 | 204/16*9/1  | 30         | 11    | मानसिंह तिराहे पर 50 एम.एम. की जी.आई. पाइप लाइन बिछाना                | -                            | निगम निधि                 | 929000  | 25/02/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | निविदा प्रक्रिया में। |
| 148 | 115/16*9/1  | 30         | 11    | बलवंत नगर एवं गोकुल बिहार में पाइप लाइन बिछाने के कार्य               | -                            | निगम निधि                 | 229310  | 08/03/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | थर्ड कॉल निविदा       |
| 149 | 954/15*9/1  | 30         | 11    | गांधी रोड, सीता मिनार होटल में पाइप लाइन बिछाना                       | जय दुर्गे कंस्ट्रक्शन        | निगम निधि                 | 152244  | 24/06/2015 | 149854  | 17/02/2016 | 15/07/2016                 | 02/07/2016 | 15 | -           | -          | -                     |
| 150 | 994/15*9/1  | 30         | 11    | वार्ड 30 में एम.एस. बॉक्स बदलने का कार्य                              | मैसर्स जय बालाजी कंस्ट्रक्शन | निगम निधि                 | 42875   | 30/07/2015 | 49368   | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | तकनीकी समिति में      |
| 151 | 356/16*9/1  | 30         | 11    | यूनिवर्सिटी रोड पर जी.आई.पाइप लाइन बिछाने का कार्य                    | मैसर्स राजीव शर्मा           | डिपॉजिट पी.डब्ल्यू. डी से | 3980000 | 22/03/2016 | 3827850 | 28/03/2016 | 02/07/2016                 | 17/06/2016 | 30 | -           | -          | -                     |
| 152 | 343/16*9/1  | 19 26      | 8, 10 | उपखण्ड मुरार के अन्तर्गत एच. डी.पी.ई. जी.आई.पाइप लाइन बिछाना          | -                            | निगम निधि                 | 3186494 | 26/04/2016 | -       | -          | -                          | -          | -  | -           | -          | थर्ड कॉल निविदा       |

|     |             |    |    |   |                                    |                   |           |            |           |                                       |            |            |    |             |   |                      |
|-----|-------------|----|----|---|------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|----|-------------|---|----------------------|
| 153 | 1064/15*9/1 | 29 | 14 | वार्ड 29 में सेपटी बॉक्स बदलने का कार्य                                 | मैसर्स बालानी कंस्ट्रक्शन कम्पनी   | नि'म निधि         | 42875     | 30/01/2016 | 43199     | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | तकनीकी स्वीकृत किये। |
| 154 | 463/14*9/1  | 29 | 14 | अल्कापुरी तिराहे से न्यू कलेक्ट्रेट तक 150 एम.एम. एण्ड डी.आई.           | मै. जय दु' कंस्ट्रक्शन             | नि'म निधि         | 19.22 लाख | 25/06/2014 | 19.78 लाख | 16 <sup>00</sup> 1 <sup>0</sup> 2016- | -          | -          | -  | -           | - | तकनीकी स्वीकृत किये। |
| 155 | 1157/15*9/1 | 29 | 14 | दर्पण कॉलोनी कम्प्यूनिटी हॉल में सेनेट्री का कार्य                      |                                    | नि'म निधि         | 49660     | 05/12/2015 | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | थर्ड कॉल निविदा      |
| 156 | 1065/15*9/1 | 29 | 14 | 80, 100, 150 एम.एम. व्यास के स्लूस वाल्व मरम्मत कार्य                   |                                    | नि'म निधि         | 45200     | 30/09/2015 | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | निविदा प्रपत्रों में |
| 157 | 1071/15     | 29 | 14 | चेम्बर बनाने एवं चेम्बर कवर लाने का कार्य                               |                                    | नि'म निधि         | 46567     | 09/09/2015 | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | थर्ड कॉल निविदा      |
| 158 | 358/10*9/1  | 29 | 14 | गारदा बिहार में स्लूस वाल्व मरम्मत एवं टंकी का कार्य                    |                                    | नि'म निधि         | 44400     | 29/01/2016 | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | निविदा में           |
| 159 | 1189/15*9/1 | 29 | 14 | पंत नर महल'व में 80 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन                           |                                    | नि'म निधि         | 247529    | 27/08/2015 | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | पाँच काल में         |
| 160 | 663/13*9/1  | 29 | 14 | महल'व पहाड़ी पर 175 एम.एम. का नलकूप खनन कार्य                           | कनिका इन्टरप्राइजेज                | नि'म निधि         | 1.56 लाख  | 26/09/2013 | 192082    | 14/07/15                              | 27/08/2015 | 09/06/2015 | 10 | कार्य पूर्ण | - | -                    |
| 161 | 1072/15*9/1 | 29 | 14 | कर्मचारी आवास, वेविन्दपुरी, 80 एम.एम. 100 एम.एम. व्यास लीकेज लश्कर, 'वा | जी. एन. इंजी.वर्क्स लश्कर, 'वालियर | नि'म निधि         | 37860     | 30/01/2016 | 36917     | 02/04/2016                            | 05/07/2016 | 02/07/2016 | 10 | कार्य पूर्ण | - | -                    |
| 162 | 418/16*9/1  | 21 | 10 | हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य   |                                    | पार्षद मौलिक निधि | 194354    | 25/05/16   | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | निविदा में           |
| 163 | 205/16*9/1  | 21 | 10 | नारायण बिहार में पाइप लाइन बिछाना                                       |                                    | न'र नि'म          | 934100    | 05/12/2015 | -         | -                                     | -          | -          | -  | -           | - | द्वितीय कॉल          |

|     |             |    |    |   |                        |                       |          |            |        |            |            |            |    |             |   |                          |
|-----|-------------|----|----|---|------------------------|-----------------------|----------|------------|--------|------------|------------|------------|----|-------------|---|--------------------------|
| 164 | 417/16*9/1  | 21 | 10 | पानी का टैंकर प्रदाय करना   |                        | पार्षद की मौलिकी निधि | 1.5 लाख  | 25/06/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | निविदा में               |
| 165 | 259/13*9/1  | 21 | 10 | सुरुची होटल से धाकरे के मकान तक लाइन बिछाने का कार्य                    | मै. स्वास्तिक कंस्ट्र. | नि'म निधि             | 4.44 लाख | 29/03/2013 | 421356 | 27/03/2015 | 15/05/2015 | 14/05/2015 | 30 | कार्य पूर्ण | - | -                        |
| 166 | 158/16*9/1  | 21 | 10 | सुरेश न'र टंकी के पास 450 एम.एम. पाइप लाइन मरम्त कार्य                  | मै. शकील वै' बहोड़ापुर | नि'म निधि             | 42186    | 16/01/2016 | 31639  | 07/04/2016 | 05/07/2016 | 02/07/2016 | 10 | प्रतिरत     | - | -                        |
| 167 | 150/16*9/1  | 21 | 10 | बस स्टेण्ड केम्पस एवं आकाशवाणी में पाइप लाइन मरम्मत                     | मै शकील वै' बहोड़ापुर  | नि'म निधि             | 42510    | 16/01/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी। |
| 168 | 1066/15*9/1 |    |    | सुरेश न'र ट्रेचि' 'उण्ड पाइप लाइन बिछाना                                | -                      | नि'म निधि             | 49560    | 13/08/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी। |
| 169 | 391/16*9/1  | 22 | 10 | 50 मि.मी. की जी.एल. पाइप लाइन डालने बाबत, मुरार मरघट                    | -                      | नि'म निधि             | 64130    | 26/05/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | निविदा प्रक्रिया में ।   |
| 170 | 157/16*9/1  | 22 | 10 | ओम न'र में 'धे पानी के समाधान हेतु 110 एम.एम. एच. डी.एफ.सी. लाइन डालना। | -                      | नि'म निधि             | 40259    | 16/04/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी। |
| 171 | 155/16*9/1  | 22 | 10 | गीतला 'र्डन सुरेश न'र में 110 एम.एम. व्यास की एच.डी.पी.ई. लाइन डालना    | -                      | नि'म निधि             | 79250    | 16/01/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी। |
| 172 | 226/16*9/1  | 23 | 10 | अरब साहब की दर'ह के पीछे पानी की लाइन डालना                             | -                      | नि'म निधि             | 34171    | 14/01/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी। |
| 173 | 388/16*9/1  | 23 | 10 | जोधा न'र गैतम न'र में नलकूप खनन कर मोटर स्थापना का कार्य                | -                      | पार्षद निधि           | 511050   | 04/05/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | प्रशासनिक स्वीकृति       |
| 174 | 112/16*9/1  | 23 | 10 | अशोक कॉलोनी टंकी की लाइन की मरम्मत कार्य                                | -                      | नि'म निधि             | 47164    | 08/02/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -           | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी। |

|     |             |      |    |   |                                       |              |           |            |        |            |            |            |    |          |   |                                     |
|-----|-------------|------|----|---|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|----|----------|---|-------------------------------------|
| 175 | 985/15*9/1  | 29   | 14 | विभिन्न ओ.एच.टी. पर इंडीकेटर लाने का कार्य                          | मै. वीरेन्द्र साहू                    | नि'म निधि    | 349860    | 30/11/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी।            |
| 176 | 820/15*9/1  | 23   | 10 | विभिन्न स्थलों पर 80 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन बिछाना               |                                       | नि'म निधि    | 185000    | 26/05/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | द्वितीय कॉल                         |
| 177 | 220/16*9/1  | 24   | 11 | 175 एम.एम. व्यास के नलकूप खनन का कार्य                              | एस.एस. इंटरप्राइजेज                   | मौलिक निधि   | 602100    | 30/03/2016 | 599755 | 06/04/2016 | -          | -          | -  | -        | - | निविदा प्रक्रिया में ।              |
| 178 | 392/16*9/1  | 24   | 11 | थाटीपुर आश्रम के सामने पाइप लाइन मरम्मत का कार्य                    | एस.एस. इंटरप्राइजेज                   | नि'म निधि    | 48322     | 09/06/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | प्रशासनिक स्वीकृति                  |
| 179 | 357/16*9/1  | 24   | 11 | थाटीपुर टंकी की सफाई का कार्य                                       | -                                     | नि'म निधि    | 42000     | 15/10/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | प्रशासनिक स्वीकृति                  |
| 180 | 1112/15*9/1 | 24   | 11 | विभिन्न क्षेत्रों 80 एम.एम. व्यास की पाइप                           | -                                     | नि'म निधि    | 96500     | 11/08/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी।            |
| 181 | 866/14*9/1  | 25   | 8  | मुरार टंकी की मरम्मत सफाई व 'पेटि' का कार्य                         | पी एसए इंफ्रास्ट्रक्चर-               | नि'म निधि    | 773674    | 11/12/2014 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | निविदा समिति में                    |
| 182 | 107/16*9/1  | 25   | 8  | 100 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन डालना, शीतला कालोनी दुर्गा इन्कलेव    | -                                     | नि'म निधि    | 296300    | 03/03/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | तृतीय निविदा बुलायी 'यी।            |
| 183 | 117/16*9/1  | 25   | 8  | सिविल हॉस्पिटल एवं मुरार जच्चाखाना स्थित पानी को टंकी की सफाई कार्य | -                                     | डिपॉजिट वर्क | 12.00 लाख | 08/07/2016 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | निविदा प्रक्रिया में ।              |
| 184 | 1063/15*9/1 | 25   | 8  | 450 एम.एम. कॉल का भरकर कार्य एवं 'फिटि' करना                        | -                                     | न'र निधि     | 46900     | 10/08/2015 | -      | -          | -          | -          | -  | -        | - | निविदा हेतु ।                       |
| 185 | 145/15*9/1  | Chh. | 9  | सुरैयापुरा 'ली नं. 2 में पानी की पाइप लाइन डालना                    | पी. एस. इलेक्ट्रिक बहोड़ापुर, 'वालियर | नि'म निधि    | 132045    | 14/03/2016 | 126103 | 03/03/2016 | 02/07/2016 | 17/06/2016 | 15 | प्र'तिरत | - | कमसिंग के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं |

|     |             |        |    |  |                              |                   |           |                            |         |            |            |            |    |   |   |                       |
|-----|-------------|--------|----|--|------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|---------|------------|------------|------------|----|---|---|-----------------------|
| 186 | 363/12*9/1  | 29     | 14 | बजरिया से न्यू दर्पण कॉलोनी में 200 एम.एम. व्यास की डी. आई. पाइप लाइन डालना  | जय दुँ कं. दुर्गा कॉलोनी     | नि'म निधि         | 3618 लाख  | <a href="#">03.07.12</a>   | 3725764 | 30/04/2016 | 13/05/2016 | 13/04/2016 | 90 | प्रतिरत                                 | - |                       |
| 187 | 139/13*9/1  | 22     | 10 | 175 एम.एम. व्यास के नलकूप खनन का कार्य   | कनिका इंटरप्राइजेज           | पार्षद मौलिक निधि | 406768    | 16.09.15                   | 115642  | 01/06/2015 | 27-08-2015 | 09/08/2015 | 30 | प्रतिरत                                 | - | -                     |
| 188 | 156/16*9/1  | 60     | 14 | 80 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन अलापुर जाटव मौ. में बिछाना  | मै. पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन    | नि'म निधि         | 55709     | 29/01/2016                 | 55195   | -          | -          | -          |    | निविदा स्वीकृति                         |   |                       |
| 189 | 1181/15*9/1 | 60     | 14 | 175 एम.एम. व्यास के नलकूप खनन का कार्य   | मै. दिलीप शर्मा, नई सड़क     | नि'म निधि         | 115692    | 04/06/2015                 | 15692   | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 13/12/2015 | 30 | केसि' के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हुआ। |   |                       |
| 190 | 01/16*9/1   | 22     | 10 | रेसक्रोर्स रोड पर लीकेज रिपेयरि' का कार्य  | सुपर पवैया इन्जी. हनुमान न'र | नि'म निधि         | 45088     | 09/12/2015                 | 43320   | 18/2/2016  | 05/01/2016 | 02/07/2016 | 10 | प्रतिरत                                 |   |                       |
| 191 | 43/13*9/1   | 22     | 10 | पी.एन.टी. चौराहे से दुल्लपुर तक 150 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन, हनुमान न'र  | सुपर पवैया इन्जी. हनुमान न'र | नि'म निधि         | 2.31 लाख  | 28/06/2015                 | 22757   | 22/05/13   | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 30 | कार्य पूर्ण।                            | - | -                     |
| 192 | 131/16*9/1  | 29     | 14 | गारदा बिहार टंकी के लाइनों के मिलान एवं अन्य कार्य   | मै. रुदत्त मिश्रा            | नि'म निधि         | 21.90 लाख | <a href="#">03@06@2014</a> | 2053125 | 31.05.15   | 01.03.16   | 03/06/2013 | 15 | कार्य पूर्ण।                            |   |                       |
| 193 | 903/15*9/1  | 29, 60 | 14 | कर्मचारी आवास से सिंधिया न'र तक 80 एम.एम. जी.एल. पाइप लाइन बिछाना, विन्दिपुरी, 80 एम.एम. 100 एम.एम. व्यास लीकेज बंधक, वा | मै. अशोक इलेक्ट्रीकल, माधौ'ज | नि'म निधि         | 1560329   | 29/07/2015                 | 164458  | 30/07/2015 | 10/03/2016 | 13/04/2015 | 10 | -                                       | - | कार्यदेश नहीं हुआ।    |
| 194 | 993/15*9/1  | 60     | 14 | मै. सेपटी बॉक्स बदलने का कार्य   |                              | नि'म निधि         | 49600     | 30/07/2015                 | 31      | -          | -          | -          | -  | -                                       | - | प्रस्तावित सर्टिफिकेट |
| 195 | 197/16*9/1  | 18     | 8  | 175एमएम 7 का नलकूप खनन एवं हैण्ड पम्प स्थापना कार्य  | -                            | मौलिक निधि        | 4.8 लाख   | 27/03/2015                 | -       | -          | -          | -          | -  | -                                       | - |                       |
| 196 | 345/16*9/1  | 18     | 8  | 100 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन रामदयाल न'र में बिछाने का कार्य  | -                            | नि'म निधि         | 68640     | 06/04/2016                 | -       | -          | -          | -          | -  | -                                       | - | द्वितीय कॉल           |

|     |             |    |    |  |                                    |               |         |  |        |                                   |                                   |                                    |    |   |       |  |
|-----|-------------|----|----|--|------------------------------------|---------------|---------|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|---|-------|--|
| 197 | 408/15*9/1  | 18 | 8  | जड़ेरुआ टंकी पर 350 एम.एम. व्यास का एस.एन. लांना                       | -                                  | नि'म निधि     | 49761   | 28/04/2015                                 | -      | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | तकनीकी स्वीकृत में।                                    |
| 198 | 1148/15*9/1 | 18 | 8  | 110 एम एम एवं दीनदयाल न'र बी.एल. सेक्टर में पाइप लाइन बिछाने का कार्य  | -                                  | नि'म निधि     | 92245   | 01/06/2016                                 | -      | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | चतुर्थ निविदा कॉल                                      |
| 199 | 344/16*9/1  | 18 | 8  | आई सेक्टर आदित्यपुरम में 100 एम.एम. व्यास की पाइप लाइन बिछाने का कार्य | जी. एन. इंजी.वर्क्स लश्कर, 'वालियर | नि'म निधि     | 52070   | 04/05/2016                                 | -      | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | -  |
| 200 | 1084/15*9/1 | 18 | 8  | दीनदयाल न'र मैन चौराहे में 14" की टी. का मिलान ।                       | जी. एन. इंजी.वर्क्स लश्कर, 'वालियर | नि'म निधि     | 47751   | 05/08/2016                                 | -      | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | द्वितीय कॉल  |
| 201 | 244/16      | 18 | 8  | आदित्यपुरम से होटल मैनेजमेन्ट तक 32 एम.एम. व्यास की जी. सी. लाइन डालना | -                                  | डिपॉजिट कार्य | 260000  | -  | -      | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | द्वितीय कॉल  |
| 202 | 1045/15*9/1 | 18 | 8  | महाराजपुरा 'व में पानी की पाइप लाइन डालना                              | -                                  | नि'म निधि     | 3811129 | <a href="mailto:01@04@2016">01@04@2016</a> | -      | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | निविदा हेतु ।  |
| 203 | 1151/15*9/1 | 19 | 8  | बिजली घर इन्डस्ट्रीज एरिया में पानी की लाइन बिछाना                     | -                                  | नि'म निधि     | 195009  | <a href="mailto:04.05@2016">04.05@2016</a> | 189217 | -                                 | -                                 | -                                  | -  | - | -     | कार्यादेश नहीं हुआ।                                    |
| 204 | 334/15*9/1  | 60 | 14 | कुन्ज बिहार में 150 एम.एम. एच डी.पी.ई. डी.आई. पाइप लाइन डालना          | आशीवाद कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी     | नि'म निधि     | 1914421 | 14.07.14                                   | 183881 | 12 <sup>०</sup> 1 <sup>५</sup> 15 | 23 <sup>५</sup> 6 <sup>५</sup> 15 | 02 <sup>५</sup> 06 <sup>५</sup> 15 | 60 | - | पूर्ण | टेस्टिंग द्वारा अन्तिम देयक टेस्टेड द्वारा अन्तिम देयक |

|     |            |    |    |   |   |           |         |            |        |            |            |            |    |             |       |
|-----|------------|----|----|---|---|-----------|---------|------------|--------|------------|------------|------------|----|-------------|-------|
| 205 | 518/15*9/1 | 60 | 14 | सिंधिया नर में 80 एम.एम. ब्यास की जी.आई लाइन बिछाना | अनुश्री कंस्ट्रक्शन                     | नि'म निधि | 1103736 | 28.04@2015 | Jan-95 | 29-05-2015 | 23-11-2015 | 15-09-2015 | 30 | -           | पूर्ण |
| 206 | 48/13*9/1  | 24 | 11 | उपनरीय कार्यालय में टीन शेड का निर्माण              | मै. आशीवाद कंस्ट्रक्शन, विनय नर, वालियर | नि'म निधि | 190565  | 29.11.2012 | 186943 | 26-02-2013 | 06-06-013  | 31-05-2013 | 20 | कार्य पूर्ण | -     |

Xokfy; j nf{k.k fo/kkul Hkk ds tydk; l foHkkx l s fnukd 09--07-2016 dks iklr idj.k dh tkudkj

| क्र | प्रकरण क्रमांक | वार्ड क्रमांक | क्षेत्र क्रमांक | कार्य का नाम तथा स्थान                                       | ठेकेदार/फर्म का नाम   | नगर निगम पार्षद/महापौर/अध्यक्ष I/वार्ड समिति निधि एवं अन्य निधि | प्रशासकीय स्वीकृति |                            | निविदा स्वीकृति राशि | निविदा स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) | कार्यादेश दिनांक | अनुबंध संपादन दिनांक (DD/MM/YY) | कार्य अवधि (दिवस) | प्रकरण अनुसार अद्यतन स्थिति | प्रकरण अनुसार कार्य पूर्णतः की तिथि (DD/MM/YY) | रिमांक          |
|-----|----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|     |                |               |                 |  |                       |   | अनुमापन राशि       | स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) |                      |                                   |                  |                                 |                   |                             |  |                 |
| 1   | 2              | 3             | 4               | 5  | 6                     | 7   | 8                  | 9                          | 10                   | 11                                | 12               | 13                              | 14                | 15                          | 16   | 17              |
| 1   | 920/15         | 34            | 15              | छप्पर वाले पुल पर लीकेज बंद करने हेतु लाईन शिफ्ट करना        | मै.जी.एन. इंजीनियरिंग | निगम निधि   | 188178             | 05-12-15                   | ---                  | ---                               | ---              | ---                             | -                 | -                           | -  | -               |
| 2   | 169/15         | 34            | 15              | कमल सिंह बाग में बुस्ट पंप लगाने का कार्य                    | मै.अशोक जादौन         | निगम निधि   | 156030             | 15/05/2015                 | 158130               | 04/12/2015                        | 4978/16/12/2015  | 84/15-16                        | 20 दिवस           | कार्य प्रारंभ नहीं          | -  | -               |
| 3   | 1104/15        | 34            | 15              | रामदास घाटी से शिन्दे की छावनी चौराहे तक 600 एम पी की मरम्मत |                       | निगम निधि   | 194041             | 10/08/2015                 | -                    | -                                 | -                | -                               | -                 | -                           | -  | निविदा बुलाई गई |



|    |        |       |    |   |                             |           |        |            |        |            |                 |            |         |                    |                       |                       |
|----|--------|-------|----|---|-----------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|-----------------|------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4  | 255/16 | 34/42 | 15 | वार्ड क34/42 मे 80 एम एम जी जी व्ही आई पाईप लाईन विछाना एंव मिलान कार्य                             | मै.अशोक इले. मैकनिकल वर्क्स | निगम निधि | 454640 | 04/03/2016 | 420133 | 02/06/2016 | -               | -          | .       | .                  | कार्यदेश जारी होना है |                       |
| 5  | 881/15 | 34    | 15 | गोल क्षेत्र गेडेवाली सडक मे 50 एम एम जी आई पाईप लाईन विछाना   | मै.अशोक जादौन               | निगम निधि | 120426 | 11/12/2014 | 114405 | 04/12/2015 | 35/13/1908/2015 | 28/15-16   | 10 दिवस | कार्य पुर्ण        | 26-12-15              | भुगतान बाकी           |
| 6  | 150/14 | 42    | 15 | कुंदार किराना एंव सिल्को टेलर्स बाकी गर्वा मे बुस्टर पेय स्थापित करना                               | मै.कनिका इंटरप्राइजेज       | निगम निधि | 194850 | 02/06/2015 | 194300 | 03/08/2014 | 5681/1909/2014  | 163/14-15  | 15 दिवस | कार्य पुर्ण        | 26-12-15              | एस डी बाकी            |
| 7  | 453/14 | 42    | 15 | पाठशाला बाली मे 175 एम एम पी नलकुप खनन कर इले. का कार्य   | मै.कनिका इंटरप्राइजेज       | निगम निधि | 100768 | 19/07/2014 | 100768 |            | 4580/04/08/2014 | 22/13/2014 | 75 दिवस | कार्य पुर्ण        | 04-08-16              | एस डी बाकी            |
| 8  | 585/14 | 42    | 15 | हरीनिर्मल टॉकिज के बालु से बुस्टर हेतु  | मै.कनिका इंटरप्राइजेज       | निगम निधि | 47550  | 20/01/2013 | 42900  | 25/06/2014 | 6172/13/10/2014 | 69/14-15   | 20 दिवस | कार्य पुर्ण        | 15-10-14              | एस डी बाकी            |
| 9  | 685/14 | 42    | 15 | क्वर कालोनी मे 80एम एम जी आई पाईप लाईन विछाना   | मै.कनिका इंटरप्राइजेज       | निगम निधि | 49347  | 01/10/2014 | 47867  | 01/10/2014 | 03-03-15        | 03-03-15   | 30 दिवस | कार्य पुर्ण        | 20-10-14              | एस डी बाकी            |
| 10 | 726/15 | 42    | 15 | हेमू कालोनी चौक से दानाओली तक 150एम एम डी आई पी विछाना  | मै अनुश्री कस्टंक्शन        | निगम निधि | 531029 | 25/05/2015 | 504531 | 04/12/2015 | -               | -          | -       | .                  | कार्यदेश जारी होना है |                       |
| 11 | 380/15 | 42    | 15 | बक्शी की गोठमे बुस्टर पम्प स्थापित कर 80 एम एम पाईप लाइन  | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स     | निगम निधि | 196555 | 31/03/2015 | 196555 | 31/03/2015 | 1894/07052015   | 03/15-16   | 15 दिवस | कार्य पुर्ण        | 20-05-15              | एस डी बाकी            |
| 12 | 253/16 | 42    | 15 | कुंदार किराना से साठे की गोठ एंव उदाजी की पायगा से बक्शी की गोठ तक 50 एम एम जी. आई पाईप लाईन विछाना | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स     | निगम निधि | 319115 | 28/03/2016 | 284044 | 2/6/2016   | 371/30/06/16    | -          | 60दिवस  | कार्य प्रगति पर है | -                     | रुत्थ!                |
| 13 | 256/16 | 42    | 15 | पांच स्थानों पर 1100 चेम्बर निर्माण कार्य   | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स     | निगम निधि | 116605 | 9/03/2016  | 92129  | 1/6/2016   | 373/30/06/2016  | -          | 60 दिवस | कार्य प्रगति पर है | -                     | कार्यदेश जारी होना है |
| 14 | 923/15 | 42    | 15 | 80.100.150.एम.एम. स्लूस वाल्व मरम्मत कार्य  | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स     | निगम निधि | 198400 | 05/12/2015 | 156756 | 01/06/2016 | 375/30/06/2016  | 30/06/2016 | 60 दिवस | कार्य देय जारी है  | -                     | कार्यदेश जारी है      |

|    |         |       |    |   |                         |            |        |          |        |          |              |         |         |                    |                      |                    |
|----|---------|-------|----|---|-------------------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------------|---------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 15 | 251/16  | 42    | 15 | वीरू किराना से मेवाती मोहल्ला मे 80 एम.एम. आई जी.आई पाईप लाईन विछाना                                  | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | निगम निधि  | 314504 | 28/3/16  | 279940 | 21/06/16 | -            | -       | -       | कार्य देय जारी है  | -                    | कार्यदेश जारी है   |
| 16 | 257/16  | 34/42 | 15 | वार्ड कं34/42 मे 80 एम एम जी जी क्यु आई पाईप लाईन विछाना एंव मिलान कार्य                              | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | निगम निधि  | 310440 | 9/3/16   | 279427 | 1/6/16   | 17/06/16     | -       | -       | कार्य देय जारी है  | -                    | कार्यदेश जारी है   |
| 17 | 252/16  | 42    | 15 | भाउ के बाजार मे 150एम.एम.ए. सी.पी.पाईप लाईन विछाना  | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | निगम निधि  | 435131 | 4/03/16  | 387310 | 2/06/16  | 17/06/16     | -       | -       | कार्य देय जारी है  | -                    | कार्यदेश जारी है   |
| 18 | 1075/15 | 42    | 15 | बक्शी की गोठ मे बिछाई गई जी.आई पाईप लाईन  | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | नगर निधी   | 184377 | 5/12/15  | 145676 | 26/05/16 | 379/30/06/16 | -       | 60 दिवस | कार्य देय जारी है  | -                    | कार्यदेश जारी है   |
| 19 | 411/16  | 42    | 15 | खाते वाली गली वर्धमान स्कुल के पास तथा उदायजी का पायगा मे 80 एंव 50 एम एम जी.ई जी.आई पाईप लाईन विछाना | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | नगर निधी   | 94843  | 9/03/16  | 89912  | -        | -            | -       | -       | -                  | -                    | कार्यदेश जारी है   |
| 20 | 254/16  | 42    | 15 | फिलिमिस्तान टाकिज के पास के शिवराम कोले के बाडे में 100एम एम पी आई लाईन विछाना है                     | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | निगम निधि  | 387978 | 28/03/16 | 358530 | 21/06/16 | 377/30/06/16 | -       | 60 दिवस | कार्य प्रगति पर है | -                    | कार्य प्रगति पर है |
| 21 | 381/15  | 42/43 | 15 | वार्ड कं42/43 मे टुटे चेम्बरो की जगह आर सी सी चेम्बर का कबर बनाना                                     | अशोक इले.एंड मै. वर्क्स | निगम निधि  | 179135 | 31/03/15 | 179135 | 31/03/15 | 1892/7/05/15 | 4/14-15 | 15 दिवस | कार्य पुर्ण        | कार्य पुर्ण 21/05/15 | एस डी बाकी         |
| 22 | 1107/15 | 43    | 15 | भगवती लॉज वाली गली मे वुस्टर पंप स्थपित करना  | मै नरेन्द्र सिंह चौहान  | मौलिक निधि | 90765  | 31/03/16 | 88200  | 25/05/16 | 308/17/06/16 | -       | 15 दिवस | कार्य प्रगति पर है | -                    | कार्य प्रगति पर है |
| 23 | 1109/15 | 43    | 15 | मोर गलीसे मोर बाजार दोलतगंज पाकिंग से रागे खों की गोठ मे 50एम एम डी जी आई जी.आई पाईप लाईन विछाना      | मै नरेन्द्र सिंह चौहान  | मौलिक निधि | 165001 | 30/09/15 | 160875 | 16/05/16 | 315/17/06/16 | -       | 20 दिवस | कार्य पुर्ण        | -                    | भुगतान शेष         |
| 24 | 1106/15 | 43    | 15 | नलकुप चालु कराने हेतु बॉक्स लगाना तथा इलेक्टोनिनिक का कार्य   | नरेन्द्र सिंह चौहान     | मौलिक निधि | 126990 | 31/03/16 | 122040 | 25/05/16 | 306/17/06/16 | -       | 15 दिवस | कार्य पुर्ण        | -                    | भुगतान शेष         |
| 25 | 223/16  | 43    | 15 | नल कुपो के लिये नये सेफटी बॉक्स बनाना लगना  | नरेन्द्र सिंह चौहान     | नगर निधि   | 122000 | 6/4/16   | 117000 | 25/05/16 | 322/17/06/16 | -       | 30दिवस  | कार्य पुर्ण        | -                    | भुगतान शेष         |

|    |         |    |    |   |   |               |         |            |         |          |                 |          |         |                    |       |                   |
|----|---------|----|----|---|---|---------------|---------|------------|---------|----------|-----------------|----------|---------|--------------------|-------|-------------------|
| 26 | 225/16  | 43 | 15 | पॉच स्थानो पर आर सी सी चेम्बर कवर बनाने का कार्य                              | नरेन्द्र सिंह चौहान                         | नगर निधि      | 179135  | 6/4/16     | 171611  | 16/05/16 | 326/17/06/16    | -        | 30 दिवस | कार्य प्रगति पर है | -     | .                 |
| 27 | 224/16  | 43 | 15 | 80.100.150.एम एम क्यू ए सी पी पाईप लाईन के मरम्मत कार्य                       | नरेन्द्र सिंह चौहान                         | नगर निधि      | 151050  | 6/04/16    | 144555  | 16/05/16 | 324/17/06/16    | -        | 30दिवस  | -                  | -     | -                 |
| 28 | 1108/15 | 43 | 15 | बाटु चाय वाले से नागदेव मंदिर तक 50 एम एम आई जी पी एल एल विछाना               | नरेन्द्र सिंह चौहान                         | मौलिक निधि    | 95355   | 1/04/16    | 90396   | 16/05/16 | 317/17/06/16    | -        | 15 दिवस | कार्य पुर्ण        | -     | भुगतान शेष        |
| 29 | 976     | 43 | 15 | गस्त के ताजिया पर सिन्टेक्स टैंक रखना   | नरेन्द्र सिंह चौहान                         | मौलिक निधि    | 60016   | 31/03/16   | -       | -        | -               | -        | -       | -                  | #REF! | निविदा जारी की गई |
| 30 | 1110/15 | 43 | 16 | सार्वजनिक मुत्रालय पर पानी की टंकी रखना                                       | नरेन्द्र सिंह चौहान                         | मौलिक निधि    | 56498   | 30/03/16   | -       | -        | -               | --       | ..      | -                  | -     | निविदा जारी की गई |
| 31 | 512/15  | 42 | 15 | चार सीनो पर 175 एम एम नलकुप खनन कर इले. कार्य                                 | मै.अनुश्री कंस्ट्रक्शन                      | नगर निगम निधि | 1027928 | 16/04/15   | 1026608 | 23/11/15 | 4648/23/11/2015 | 46/14-15 | 75दिवस  | कार्य पुर्ण        | -     | भुगतान शेष        |
| 32 | 514/15  | 34 | 15 | वार्ड 34 के विभिन्न मोहल्लो मे 80.50.एम एम जी आई एंव 80 एम एम एसी पाईप लाईन   | मै.अनुश्री कंस्ट्रक्शन                      | नगर निगम निधि | 1263500 | 16/04/15   | 1136947 | 23/11/15 | 4650/23/11/15   | 48/14-15 | 30 दिवस | कार्य पुर्ण        | -     | भुगतान शेष        |
| 33 | 1206/16 | 34 | 15 | पेयजल परिवहन हेतु टेक्टर टैंकर किराये पर लगाने बाब्रत                         | मै भदौरिया                                  | नगर निगम निधि | 8835    | -          | 8835    | 2/2/16   | -               | -        | -       | -                  | -     | -                 |
| 34 | 974/15  | 35 | 16 | डॉ. मिड्डा के पास डॉ. परचुपी कर की गली में 80 एम एम जी. आई. पाइप लाइन बिछवाना | मेसर्स ओम श्री कंसट्रक्शन                   | निगम निधि     | 147352  | 05/12/2015 | ---     | ---      | ---             | ---      | ---     | ---                | ---   | तकनीकी स्वीकृति   |
| 35 | 1085    | 35 | 15 | नलकूपों के पेनल सेपटी बॉक्स बदलना   | मेसर्स तुवा कन्सट्रू कसन एण्ड इलेक्ट्रीकल्स | निगम निधि     | 48768   | 04/12/2015 | ---     | ---      | ---             | ---      | ---     | ---                | ---   | तकनीकी स्वीकृति   |
| 36 | 259/16  | 35 | 15 | पन्ने खां का बाडा एवं राजामुंशी की पायगा में 3 क्यू जी.आई. लाईन               | मेसर्स ओम श्री कंसट्रक्शन                   | निगम निधि     | 353952  | 22/01/2016 | ---     | ---      | ---             | ---      | ---     | ---                | ---   | तकनीकी स्वीकृति   |

|    |         |    |    |  |                             |            |         |            |        |            |            |            |     |     |                      |                 |
|----|---------|----|----|--|-----------------------------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|------------|-----|-----|----------------------|-----------------|
| 37 | 1078/15 | 35 | 16 | वार्ड क्र. 35 के विभिन्न क्षेत्रों में संधारित कार्य   | मेसर्स ओम श्री कंसट्रक्सन   | मौलिक निधि | 196453  | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- | --- | ---                  | तकनीकी स्वीकृति |
| 38 | 975/15  | 35 | 16 | वार्ड क्र. 35 आस्टे की पायगा में 200 एम एमू पाईप लाईन बिछाई एवं राईडर कार्य                      | मेसर्स तुवा कंसट्रक्सन      | निगम निधि  | 247831  | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- | --- | ---                  | तकनीकी स्वीकृति |
| 39 | 1077/15 | 35 | 16 | हनुमान चौराहे से शेख की बगिया में 50 एम.एम. जी.आई. पाइप  | मेसर्स तुवा कंसट्रक्सन      | निगम निधि  | 247831  | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- | --- | ---                  | तकनीकी स्वीकृति |
| 40 | 1158/15 | 35 | 16 | वार्ड 35 के क्षेत्रों में जलप्रदाय हेतु सत्यनारायण टेकरी टंकी से 250 एम.एम. लाईन विछाकर जलप्रदाय | ---                         | निगम निधि  | 4985529 | 12/06/2016 |        |            |            |            |     |     |                      | निविदा होना है। |
| 41 | 513/15  | 35 | 16 | वार्ड 35 चांद खां का पुल से प्रजापति मोहल्ला एवं रस्सी वाले मोहल्ले से नहर                       | मेसर्स तुवा कंसट्रक्सन      | निगम निधि  | 324724  | 06/04/2015 | 282510 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 14/12/2015 | 30  |     | भुगतान होना है       | 02ए01ए2016      |
| 42 | 462/14  | 35 | 16 | हरिनिर्मल टॉकीज के सामन 10 एच.पी. बूस्टर पंप लगाना एवं पाईप लाईन                                 | मेसर्स अशोक इले0 एण्ड मैके0 | निगम निधि  | 125038  | 11/08/2014 | 125039 | 11/08/2014 | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 15  |     | एस.डी. वापस होना है  | 11/11/2014      |
| 43 | 255/14  | 35 | 16 | रामकुई अखाडे के पास 175 एम.एम. क्यू. नलकूप खनन   | मेसर्स दिलीप शर्मा नई सड़क  | निगम निधि  | 180768  | 09/01/2015 | 180768 | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 35/20 B-14 | 15  |     | एस.डी. वापस होना है  | 20/11/2015      |
| 44 | 338/16  | 41 | 16 | वार्ड 41 चावडी बाजार विचूरकर की गोठ में 3 क्यू जी.आई. पाईप लाइन एवं मिलान कार्य                  | ---                         | निगम निधि  | 110139  | 29/03/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- |     | निविदा प्रक्रिया में | ---             |
| 45 | 337/16  | 41 | 16 | नारायण कॉलोनी जोशी के मोहल्ले में पानी की लाईन बिछाई   | ---                         | निगम निधि  | 57080   | 29/04/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- |     | निविदा प्रक्रिया में | ---             |
| 46 | 260/16  | 41 | 16 | टोपे वाला मोहल्ला मास्टर साहब वाली गली में 2 इंच पाईप लाईन एवं मिलान कार्य                       | ---                         | निगम निधि  | 45541   | 18/02/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- |     | निविदा प्रक्रिया में | ---             |
| 47 | 261/16  | 41 | 16 | कदम साहव के बाडे में 3 इंच पाईप लाईन एवं मिलान कार्य   | ---                         | निगम निधि  | 245406  | 17/12/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- |     | निविदा प्रक्रिया में | ---             |

|    |            |    |    |   |                                       |           |        |            |        |            |            |            |     |                      |          |                      |
|----|------------|----|----|---|---------------------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|-----|----------------------|----------|----------------------|
| 48 | 263/16     | 41 | 16 | पुलिस चौकी के बगल वाली गली पाईप लाईन बिछाना               | ---                                   | निगम निधि | 102611 | 18/12/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- | निविदा प्रक्रिया में | ---      | ---                  |
| 49 | 262/16     | 41 | 16 | प्रधान सहाब के बाड़े में 3 इंच पाइप लाइन बिछाना           | ---                                   | निगम निधि | 164340 | 18/12/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- | निविदा प्रक्रिया में | ---      | ---                  |
| 50 | 287/14X9/1 | 37 | 16 | स्लूज बाल्व चेम्बर निर्माण कार्य                          | मैसर्स अशोक इलेक्ट्रिक एण्ड मैकेनिक्स | निगम निधि | 515177 | 30/05/2014 | 476075 | 15/10/2014 | 08/01/2015 | 24/12/2014 | 30  | एस.डी. वापस होना है  | 01-08-15 | ---                  |
| 51 | 250/16X9/1 | 37 | 16 | 80 एम.एम. जी.आई. पाइप लाइन डालना एवं मिलान कार्य बावत्    | मैसर्स जी.एम. इंजी.                   | निगम निधि | 290273 | 09/03/2016 | 255959 | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 52 | 248/16X9/1 | 37 | 16 | 80 एम.एम. एवं 50 एम.एम. जी.आई. पाइप डालना एवं मिलान कार्य | मैसर्स अनुश्री कंसट्रक्सन             | निगम निधि | 394521 | 09/03/2016 | 355108 | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 53 | 334/16X9/1 | 37 | 16 | 80 एमएम जी.आई पाईप  | श्री श्याम जी कंसट्रक्सन              | निगम निधि | 247594 | 29/03/2016 | 227044 | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 54 | 350/16x9/1 | 37 | 16 | बूस्टर पम्प लगाने हेतु मूलादास की खोह                     | मै जी.एस इन्जी.                       | निगम निधि | 123088 | 03/05/2016 | 105696 | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 55 | 249/16X9/1 | 37 | 16 | बूस्टर पम्प स्थापिक कर मिलान कार्य                        | मै श्याम जी कस्ट.                     | निगम निधि | 102225 | 09/03/2016 | 91900  | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 56 | 335/16x9/1 | 37 | 16 | 50 एमएम डायमिटर जी.आई पाईप बिछाना                         | मै श्याम जी कस्ट.                     | निगम निधि | 130641 | 30/03/2016 | 121104 | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 57 | NIL        | 37 | 16 | 80 एमएम डायमिटर जी.आई पाईप लाइन डालकर बिछाना व मिलान करना | मै एस.एन कस्ट.                        | निगम निधि | 46273  | 07/09/2015 | 44667  | ---        | ---        | ---        | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 58 | 389/16x9/1 | 37 | 16 | 350 एवं 250 200 एमएम डायमिटर जी.आई पाईप लाईन मरम्मत कार्य | ---                                   | निगम निधि | 290841 | 27/05/2016 | ---    | ---        | ---        | ---        | --- | निविदा प्रक्रिया में | ---      | निविदा प्रक्रिया में |

|    |            |       |       |  |                          |           |        |            |        |            |            |                    |     |                      |          |                      |
|----|------------|-------|-------|--|--------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|--------------------|-----|----------------------|----------|----------------------|
| 59 | 351/16X9/1 | 37    | 16    | स्कूज वाल्व मरम्मत कार्य                       | ---                      | निगम निधि | 218050 | 19/04/2016 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | निविदा प्रक्रिया में | ---      | निविदा प्रक्रिया में |
| 60 | 1084/15    | 38    | 17    | ए.सी.पी. पाइप लाइन 100 एम. एम. बजरंग कॉलोनी    | मै० मनीष रिघारिया        | निगम निधि | 194711 | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 61 | 1088/15    | 38    | 17    | 100, 80 ए.सी.पी. पाइप लाइन नवग्रह कॉलोनी       | मै. तुवा कंसट्रक्सन      | निगम निधि | 154939 | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 62 | 1079/15    | 38    | 17    | स्कूज बाल्व चेम्बर निर्माण कार्य               | मै० मनीष रिघारिया        | निगम निधि | 185129 | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 63 | 210/12     | 38/49 | 17/18 | स्कूज बाल्व रायडर मरम्मत का कार्य              | मै० कनिका इन्टरप्राइजेज  | निगम निधि | 169100 | 29/06/2012 | 168695 | 17/08/2013 | 31/12/2013 | 30/12/2015 /सू चना | 15  | एस.डी. वापस होना है  | 01-03-14 | एस.डी. वापस होना है  |
| 64 | 910/15     | 38,49 | 17/18 | चेम्बर निर्माण करने बावत                       | मै० मनीष रिघारिया        | निगम निधि | 188733 | 17/12/2015 | 154779 | 16/05/2016 | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 65 | 1081/15    | 38/49 | 17/18 | 80, 50 एम.एम. जी.आई. पाइप लाईन बिछाने का कार्य | मै. श्याम जी कंसट्रक्सन  | निगम निधि | 409820 | 04/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 66 | 1076/15    | 38/49 | 17/18 | 100, 80 ए.सी.पी. पाइप लाइन बिछाने का कार्य     | मै. तुवा कंसट्रक्सन      | निगम निधि | 189179 | 04/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी स्वीकृति      |
| 67 | 968/14     | 38    | 17    | 250 एम एम डी आई पाईप लाईन                      | मै. एस.एस. इन्टरप्राइजेज | निगम निधि | 734453 | ---        | 653737 | 31/12/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2016         | 60  | ---                  | ---      | भुगतान प्रक्रिया में |
| 68 | 1082/15    | 38/49 | 17/18 | रायडर टी मिलान कार्य                           |                          | निगम निधि | 188649 | 05/12/2015 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 69 | 382/16     | 38/49 | 17    | पैनल बॉक्स बदलने बावत                          |                          | निगम निधि | 183000 | 22/04/2016 | ---    | ---        | ---        | ---                | --- | ---                  | ---      | तकनीकी प्रक्रिया     |

|    |                            |             |       |  |                                       |               |         |            |        |            |                 |            |         |                     |            |                      |
|----|----------------------------|-------------|-------|--|---------------------------------------|---------------|---------|------------|--------|------------|-----------------|------------|---------|---------------------|------------|----------------------|
| 70 | 383/16                     | 38          | 17    | हेण्डपंप एवं नाली निर्माण कार्य                            |                                       | निगम निधि     | 124518  | ---        | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 71 | 1083/15                    | 38          | 17    | 500, 450, 400 एम.एस. रोड एवं जी.एम. जलप्रदाय               |                                       | निगम निधि     | 185700  | ---        | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 72 | NIL                        | 38          | 17    | स्लूस बॉल्व एवं पाइप लाइन मरम्मत                           |                                       | निगम निधि     | 497500  | ---        | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 73 | 798/15                     | 38          | 17    | 200 एम.एम. डी.आई. पाइप बिछाई।                              | मैसर्स मधुवन इन्टरप्राइजेज            | निगम निधि     | 3108655 | ---        | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 74 | 290/13                     | 39/42       | 17/15 | 500, 375, 250 स्लूस बॉक्स मरम्मत कार्य                     | मैसर्स अशोक इलेक्ट्रिक एण्ड मैकेनिक्स | निगम निधि     | 49100   | 18/09/2013 | 48800  | 03/05/2014 | 3261/05/06/2014 | 31/05/2014 | 10      | एस.डी. वापस होना है | 09/06/2014 | एस.डी. वापस होना है  |
| 75 | 21/16                      | 39          | 17    | 300 एम.एम. जी.आई. पाइप लाइन बिछाना                         | मैसर्स श्याम जी कंसट्रक्शन            | मौलिक निधि    | 491613  | ---        | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 76 | 804/15                     | 39          | 17    | 175 एम.एम. नलकूप खनन कार्य                                 | मैसर्स बुंदेला एसोसिएट                | निगम निधि     | 770946  | 10/07/2015 | 770946 | 19/05/2015 | 25/07/2015      | 24/07/2015 | ---     | एस.डी. वापस होना है | ---        | एस.डी. वापस होना है  |
| 77 | 20/16                      | 39          | 17    | 50 एम.एम. जी.आई. पाइप लाइन बिछाना                          | मैसर्स श्याम जी कंसट्रक्शन            | मौलिक निधि    | 199159  | ---        | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया     |
| 78 | 659/15                     | 39          | 17    | गन्दे पानी का निराकरण 80 एम.एम. जी.आई. पाइप लाइन बिछाना    | मैसर्स श्याम जी कंसट्रक्शन            | निगम निधि     | 606656  | 04/12/2015 | 570257 | 27/01/2016 | 28/04/2016      | 05/04/2016 | 60      | ---                 | ---        | भुगतान प्रक्रिया में |
| 79 | NIL                        | 38 एवं अन्य | ---   | उपखण्ड लश्कर पश्चिम स्लूस बॉक्स एवं पाइप लाइन मरम्मत कार्य | ---                                   | निगम निधि     | 496200  | 1815116    | ---    | ---        | ---             | ---        | ---     | ---                 | ---        | तकनीकी प्रक्रिया में |
| 80 | <a href="#">731/15/9/1</a> | 40          | 18    | पाइप लाइन बदलने बाबत 10डी आई पाइप लाइन                     | मै.गुरुदत्त मिश्रा                    | नगर निगम निधि | 199264  | 16/04/15   | 206736 | 9/12/15    | 16/12/15        | 03/11/2015 | 20 दिवस | भुगतान हेतु         | 30-12-15   | -                    |

|    |                            |    |    |  |                       |               |         |            |         |          |            |          |         |                  |          |                      |
|----|----------------------------|----|----|--|-----------------------|---------------|---------|------------|---------|----------|------------|----------|---------|------------------|----------|----------------------|
| 81 | <a href="#">961/15/9/1</a> | 40 | 48 | 300मि.लि.व्यास पाईप लाईन मरम्मत कार्य नयापुरा  | मै.गुरुदत्त मिश्रा    | नगर निगम निधि | 176206  | 16/12/2015 | 186725  | 9/12/15  | 16/12/2015 | -        | 20 दिवस | भुगतान हेतु      | 02-01-16 | -                    |
| 82 | <a href="#">203/16/9/1</a> | 40 | 18 | गन्दे पानी की समस्या है ढोलीबुआ का पुल   | -                     | नगर निगम निधि | 46273   | -          | -       | -        | -          | -        | .       | तकनीकी प्रक्रीया |          | तकनी की प्रक्रीया    |
| 83 | <a href="#">291/16/9/1</a> | 40 | 18 | 300'125 व्यास ग्रेवल पैक ट्यूब बैल व हेण्डपंप कार्य  | -                     | नगर निगम निधि | 67820   | -          | -       | -        | -          | -        | -       | तकनीकी प्रक्रीया | -        | तकनी की प्रक्रीया    |
| 84 | nil                        | 40 | 18 | 80मि.मि.व्यास पी आदि परिलाइन विछाना बाकडे की गोठ   | -                     | निगम निधि     | 185944  | -          | -       | -        | -          | -        | -       | तकनीकी प्रक्रीया | -        | तकनीकी प्रक्रीया     |
| 85 | nil                        | 40 | 18 | 80.मि. मि.पाईप आदि व बिछाना भैसा चौकी  | -                     | निगम निधि     | 180840  | -          | -       | -        | -          | -        | .       | तकनीकी प्रक्रीया | -        | तकनीकी प्रक्रीया     |
| 86 | <a href="#">93/14/9/1</a>  | 49 | 18 | 150एम एम सी पी 125 एम एम व100 पाईप लाईन पंचमुखी हनुमान से लेकर हारकोट तक                     | मै. गुरुदत्त मिश्रा   | निगम निधि     | 792272  | 30/01/14   | 665746  | 28/05/14 | 30/05/14   | 25/05/14 | 30दिवस  | भुगतान हेतु      | 26-06-14 | एस डी बकाया हेतु     |
| 87 | <a href="#">42/13/9/1</a>  | 49 | 18 | 250मि. मि.150 मि. मि.व्यास श्री आर पी लाईन समाधिया कालोनी गेट से सुर्या अर्पाटमेट            | मॉ पीताम्बरा कर्टक्शन | निगम निधि     | 2794594 | 10/9/15    | 2682810 | 3/08/13  | 22/1/15    | 4/10/14  | 90दिवस  | भुगतान हेतु      |          | भुगतान प्रक्रीया में |
| 88 |                            | 49 | 18 | 100 एम एम व 80 एम एम 50एम एम जी आर्ट पाईप लाईन विछाना पंचमुखी हनुमान की गली हनुमान वाध बस्ती | .                     | निगम निधि     | 997682  | 12/06/16   | -       | -        | -          | -        | .       | निविदा होना है   | -        | निविदा होना है       |
| 89 | <a href="#">289/16/7/1</a> | 49 | 18 | 80मि.मि.व्यास पी आदि परिलाइन विछाना मानव विहार कालोनी  | -                     | निगम निधि     | 71100   | 12/04/16   |         |          |            |          | -       | पुन निविदा हेतु  |          | पुन निविदा हेतु      |
| 90 |                            | 49 | 18 | स्लुस बाल्ब चेम्बर निर्माण पंचमुखी हनुमान मंदिर  | -                     | निगम निधि     | 179135  | 17/12/2015 |         |          |            |          |         | तुलनात्मक बानना  |          | तुलनात्मक बानना      |
| 91 | 1056/15/9/1                | 40 | 18 | 2जी आर्ट पाईप लाईन विछाना नागदेवता रोड   | -                     | निगम निधि     | 184278  | 4/12/15    | -       | -        | -          | -        | -       | तकनीकी प्रक्रीया |          | तकनीकी प्रक्रीया     |



|     |             |    |    |  |                            |           |        |          |        |           |                  |         |                     |                     |                  |
|-----|-------------|----|----|--|----------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| 92  | 290/16/9/1  | 40 | 18 | 300/250 मी.मी. व्यास<br>10खनन व हैडपंप सीपना<br>पुरषोतम यादव के पास भुरे<br>बाबा की बस्ती के पास | -                          | निगम निधि | 67820  | -        | -      | -         | -                | -       | -                   | तकनीकी प्रक्रीया    | तकनीकी प्रक्रीया |
| 93  | 258/16*9/1  | 40 | 18 | सेफटी बॉक्स बदलने हेतु<br>विभिन्न सीन  | -                          | निगम निधि | 73400  | -        | -      | -         | -                | -       | -                   | तकनीकी प्रक्रीया    | तकनीकी प्रक्रीया |
| 94  | 177/12*9/1  | 44 | 19 | 50 एम एम जी आइ पाईप<br>लाईन विछाने का कार्य  | मै.राजीव शर्मा             | निगम निधि | 117729 | 20/08/12 | 106015 | 30/10/12  | 5061/11/12/12    | 10दिवस  | एस डी वापस होगा     | एस डी वापस होगा     |                  |
| 95  | 501/12*9/1  | 44 | 19 | बुस्टर पंप प्रदान कर किट<br>प्रदान करना मय विधुतीकरण   | मै.अशोक जादौन              | निगम निधि | 132200 | 28/04/12 | 138960 | 20/08/12  | 327/7/9/12       | 15 दिवस | एस डी वापस होगा     | एस डी वापस होगा     |                  |
| 96  | 438/13*9/1  | 44 | 19 | राईडर कनेक्शन कर लाईन<br>बिछाने का कार्य उट पुल के<br>पास  | कनिका<br>इन्टरप्राईजेज     | निगम निधि | 48350  | 13/09/13 | 47550  | 28/02/14  | 1297/3/3/14      | 10दिवस  | एस डी वापस होगा     | एस डी वापस होगा     |                  |
| 97  | 1133/15*9/1 | 44 | 19 | बूस्टर पम्प मिलान कार्य<br>निम्बालकर की गोठ  |                            | निगम निधि | 125039 | 8-12-15  |        |           |                  |         | निविदा होना है      | निविदा होना है      |                  |
| 98  | 289/13*9/1  | 46 | 19 | 80 एमएम एसीपी पाईप लाईन<br>डालने   | आशोक जादौन                 | निगम निधि | 103345 | 24-4-13  | 98178  | 24-8-13   | 4475<br>24-9-13  | 10दिवस  | एस डी वापस होगा     | एस डी वापस होना है। |                  |
| 99  | 963/14*9/1  | 46 | 19 | लीकेज मरम्मत एवं चेम्बर<br>निर्माणकार्य नया बाजार चौराहा   | मै कनिका इन्टर<br>प्राईजेज | निगम निधि | 90837  | 05/12/15 |        | 06-02-*14 |                  |         |                     | तकनिकि समिति        |                  |
| 100 | 60/13*9/1   | 46 | 19 | स्लूज वाल्व एवं चेम्बर निर्माण   | मै कनिका इन्टर<br>प्राईजेज | निगम निधि | 161350 | 05-12-12 | 161350 | 06-02-14  | 1303<br>03-03-14 | 15दिवस  | एस डी वापस होना है। | एस डी वापस होना है। |                  |
| 101 | 647/15*9/1  | 46 | 19 | पाईप लाईन बिछाना तेली की<br>बजरिया   | तनुबोर वेल                 | निगम निधि | 384475 | 15-5-15  | 371672 | 04-12-15  |                  |         | अनुबंध कियाजाना है। | अनुबंध कियाजाना है। |                  |
| 102 | 422/16*9/1  | 46 | 19 | निम्बालकर की गोठ में एन.एम.<br>पाईप लाईन बिछाना  |                            | निगम निधि | 81000  | 29-6-16  |        |           |                  |         |                     | निविदा में है।      |                  |

|     |              |    |    |   |            |           |        |          |        |          |                   |  |         |  |  |                          |
|-----|--------------|----|----|---|------------|-----------|--------|----------|--------|----------|-------------------|--|---------|--|--|--------------------------|
| 103 | 424/16*9/1   | 46 | 19 | महाणिक की गोठ में 80 एमएम<br>पाईन लाईन              |            | निगम निधि | 115000 | 21-6-*16 |        |          |                   |  |         |  |  | निविदा में है।           |
| 104 | 649/15*9/1   | 46 | 9  | कौल नर्सिंग होम के सामने 6<br>इंची पाईप लाईन बिछाना |            | निगम निधि | 90245  | 26-5-*15 |        |          |                   |  |         |  |  | ई टेण्डर में जाना<br>है। |
| 105 | 852/15*9/1   | 46 | 19 | नया बाजार नलकूप से पाईप<br>लाईन बिछाना              | आशोक जादौन | निगम निधि | 186600 | 16-4-15  | 173538 | 12-04-15 | 4926<br>16-12-*15 |  | 20 fnoI |  |  | कार्य जारी आदेश          |
| 106 | 948/15*9/1   | 46 | 19 | नलकूपों के टूटे पेनल वॉकस<br>बदलने बावत             | आशोक जादौन | निगम निधि | 91500  | 16-4-15  | 69000  | 12-04-15 | 4905<br>16-12-15  |  | 10 fnoI |  |  | भुगतान प्रक्रिया में     |
| 107 | 1054/15*9/1  | 46 | 19 | 80 एवं 50 एम.एम. पाईप लाईन<br>बिछाना                |            | निगम निधि | 198633 | 19-8-15  |        |          |                   |  |         |  |  | तकनीकी समिति             |
| 108 | 1044/15*9/1  | 50 | 19 | 50 एमएम जी.आई पाईन लाईन<br>बिछाना                   |            | निगम निधि | 197861 | 13-8-15  |        |          |                   |  |         |  |  | निविदा हेतु              |
| 109 | 1043/15*9/1  | 50 | 19 | 175 एमएम व्यास नवीन नलकूप<br>खनन                    |            | निगम निधि | 117242 | 13-8-15  |        |          |                   |  |         |  |  | निविदा हेतु              |
| 110 | 1055/15*9/1  | 50 | 19 | 50 एमएम ब्लास पाईप लाईन<br>बिछाना                   |            |           | 198133 | 13-8-15  |        |          |                   |  |         |  |  | पुनः निविदा हेतु         |
| 111 | 1039/15*9/1  | 50 | 19 | 175 एमएम नलकूप खनन कार्य                            |            |           | 117242 | 13-8-15  |        |          |                   |  |         |  |  | निविदा हेतु              |
| 112 | 1037/15/*9/1 | 50 | 19 | 175 एमएम व्यास नवीन नलकूप<br>खनन                    |            |           | 117242 | 13-8-15  |        |          |                   |  |         |  |  | निविदा हेतु              |
| 113 | 1038/15*9/1  | 50 | 19 | 175 एमएम व्यास नवीन नलकूप<br>खनन                    |            |           | 117242 | 10-9-15  |        |          |                   |  |         |  |  | निविदा हेतु              |

|     |            |       |    |  |                            |           |         |          |         |          |  |          |  |  |  |                  |
|-----|------------|-------|----|--|----------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|--|----------|--|--|--|------------------|
| 114 | 421/16*9/1 | 44    | 19 | 150 एमएम पाईप लाईन बिछाये जाने बावत    |                            | निगम निधि | 476865  | 21-6-16  |         |          |  |          |  |  |  | निविदा हेतु      |
| 115 | 423/16*9/1 | 44    | 19 | 100 एमएम व 80 एमएम पाईप लाईन बिछाने    |                            |           | 499917  | 23-6-16  |         |          |  |          |  |  |  | निविदा हेतु      |
| 116 | 384/16     | 48    | 20 | 80, 50 एमएम जी.आई पाईप एवं रायडर कार्य | मै पी.एस इलेक्ट्रीकलस      | निगम निधि | 447261  | 12-5-*16 | 422169  | 03-06-16 |  | 17-6-16  |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 117 |            | 47/48 | 20 | सेक्टी वॉक्स बदलने का कार्य            |                            | निगम निधि | 4062501 | 18-2-16  |         |          |  |          |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 118 | 414/15     | 51    | 20 | 100,150,200 ए.सी.पईन लाईन बिछाना       | मै पुष्पेन्द्र सिंह कुशवाह | निगम निधि | 1288688 | 26-5-15  | 1183273 | 18.5.'16 |  | 27'05'16 |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 119 |            | 47    | 20 | 50 एमएम जी.आई पाईप लाईन बिछाना         |                            | निगम निधि | 54778   | 29-3-16  |         |          |  |          |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 120 |            | 47/48 | 20 | 350,300,225 स्लूस वाल्व मरम्मत कार्य   |                            | निगम निधि | 461300  | 18/12/16 |         |          |  |          |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 121 | 1040/15    | 47    | 20 | 175एमएम नलकूप खनन कार्य                |                            | निगम निधि | 117242  | 4-12-15  |         |          |  |          |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 122 | 413/15     | 51    | 20 | हाथीखाना टंकी मरम्मत एवं सफाई कार्य    | मै कनिका इन्टर प्राईजेज    | निगम निधि | 893284  | 02-4-*16 | 781623  | 18.5.196 |  | 26.5.16  |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 123 |            | 47/48 | 20 | 80, 50 एमएम जी.आई पाईप बिछाना          |                            | निगम निधि | 485541  | 18-2-16  |         |          |  |          |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |
| 124 |            | 48    | 20 | 80 एमएम जी.आई पाईप लाईन बिछाना         |                            | निगम निधि | 87882   | 2-4-16   |         |          |  |          |  |  |  | तकनीकी प्रक्रिया |

|     |         |       |    |   |                              |           |         |         |         |          |  |                  |          |         |  |                |                    |
|-----|---------|-------|----|---|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|--|------------------|----------|---------|--|----------------|--------------------|
| 125 |         | 47/48 | 20 | 175 एमएम नलकूप की सफाईकार्य                   |                              | निगम निधि | 72600   | 2-4-16  |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 126 | 1041/15 | 47    | 20 | 175 एमएम नवीन नलकूप खनन                       |                              | निगम निधि | 117242  | 13-8-15 |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 127 | 83/16   | 47    | 20 | 50 एमएम जी.आई.पाईन लाईन बिछाना                |                              | निगम निधि | 197827  | 2-9-15  |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 128 | 1042/15 | 47    | 20 | 175 एमएम नवीन नलकूप खनन                       |                              | निगम निधि | 117242  | 13-8-15 |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 129 | 264/15  | 51    | 20 | पाईप लाईन मरम्मत कार्य                        | मै ज्ञान प्रकाश              | निगम निधि | 199850  | 6-4-15  |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 130 |         | 47    | 20 | 300 एमएम सी.आई पाइन लाईन में कट लगाना         |                              | निगम निधि | 165765  | 26-3-16 |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 131 | 656/15  | 51    | 20 | सिकन्दर कम्पू टंकी सफाई एवं मरम्मत कार्य      | मै कनिका इन्टर प्राइजेज      | निगम निधि | 975809  | 2-4-16  | 853833  | 18.5.'16 |  |                  | 26.5.'16 |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 132 | 206/16  | 47    | 20 | 50 एमएम जी.आई पाईन लाईन बिछाना                |                              | निगम निधि | 195042  | 5-7-15  |         |          |  |                  |          |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 133 | 412/15  | 51    | 20 | 150 एमएम जी.आई पाईन लाईन बिछाना               | मै मधुवन इन्टर प्राइजेज      | निगम निधि | 1140920 | 4-12-15 | 1197342 | 02/04/16 |  |                  | 27/05/16 |         |  |                | तकनीकी प्रक्रिया   |
| 134 | 82/16   | 53    | 20 | 150 एमएम डाया की आई पाईन लाईन डालना           | मै जय दुर्गे कस्ट ग्वालियर   | निगम निधि | 496200  | 10-1-16 | 496200  | 2-6-16   |  |                  |          |         |  |                | आदेश जारी होना है। |
| 135 | 859/15  | 53    | 20 | जनकपुरी में 100 एमएम की डी.आई पाईप लाईन डालना | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 199732  | 26-5-15 | 205724  |          |  | 4946<br>16.12.15 |          | 20 दिवस |  | कार्यादेश जारी | कार्यादेश जारी     |

|     |        |    |    |   |                              |           |        |          |        |           |                  |         |                      |         |                       |
|-----|--------|----|----|---|------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|
| 136 | 846/15 | 53 | 20 | 300 पाईप डालना लीकेज दुरुस्त करना हेम सिंह की परेड मरम्मत कार्य       | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 198723 | 02-5+-15 | 205221 | 3.8.15    | 4958<br>16.12.15 | 20 दिवस | कार्यादेश जारी       |         | कार्यादेश जारी        |
| 137 | 967/15 | 53 | 20 | भार्गव चक्की वाली गली 110 एमएम व्यास पाईप लाईन डालना एवं मिलान कार्य  | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 191277 | 26-5-+15 | 191277 | 7-10-15   | 4928<br>16.12.15 | 20 दिवस | कार्यादेश जारी       |         | कार्यादेश जारी        |
| 138 | 964/15 | 53 | 20 | दीपक बाजपेई वाली गली में 4" की एच डी पी ई पाईप लाईन डालना             | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 199936 |          | 191431 | 7-10-15   | 4960<br>16.12.15 | 20 दिवस | कार्यादेश जारी       |         | कार्यादेश जारी        |
| 139 | 900/15 | 53 | 20 | इंग्ले की गोठ में 150 एम एम डी आई पाईप लाईन डालना                     | मै कनिका इन्टर प्राईजेज      | निगम निधि | 974300 | 22-6-15  | 974302 | 18-*12*15 | 247<br>30.4.16   | 60 दिवस |                      |         | लेखा में भुगतान हेतु  |
| 140 | 816/15 | 53 | 20 | जी.आई.फिटिंग संधारण कार्य गेट वाल्व 2" 3" कार्य हेतु                  | टेण्डर बुलाये गये है।        | निगम निधि | 199996 | 15-6-15  |        |           |                  |         |                      |         | निविदा में            |
| 141 | 962/15 | 53 | 20 | 250 एमएम व्यास की डी.आई. पाईप बदलने हेतु                              | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 199841 | 26-5-15  | 211771 | 7-10-15   | 4895<br>16.12.15 | 20 दिवस |                      |         | कार्यादेश जारी        |
| 142 | 845/15 | 53 | 20 | 200 एमएम पाईप लाईन मरम्मत कार्य                                       | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 199285 | 11-4-15  | 205264 | 22-7-15   | 4936<br>16.12.15 | 20 दिवस |                      |         | कार्यादेश जारी        |
| 143 | 960/15 | 53 | 20 | कुंअर बाबा क्षेत्र में 150 एमएम व्यास की जी.आई.पाईन डालकर मिलान करना  | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 198834 | 7-10-15  | 189389 | 7-10-15   | 4932<br>16.12.15 | 20 दिवस |                      |         | भुगतान हेतु लेखा में। |
| 144 | 112/14 |    |    | उपखण्ड कार्यालय में संधारण कार्य                                      | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 199657 | 24-5-14  | 194725 | 24-5-14   | 3032<br>30.5.14  | 30 दिवस | एस.डी. वापस होना है  | 16.6.14 | भुगतान हो चुका है।    |
| 145 | 899/16 | 53 | 20 | जम्बूर खाना में नरेन्द्र थोराट की गली तक 150 एम एम पाईप लाईन डालना    | मै कनिका इन्टर प्राईजेज      | निगम निधि | 836900 | 15-4-15  | 836816 | 16-7-15   | 245<br>30.4.16   | 60 दिवस | लेखा में भुगतान हेतु |         | लेखा में भुगतान हेतु  |
| 146 | 965/15 | 53 | 20 | देवनगर में दुवेदी जी के घर के पास 4" व्यास की एचडीपीई पाईप लाईन डालना | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि | 199422 | 10-4-15  | 197743 | 7-10-15   | 4964<br>16.12.15 | 20 दिवस | लेखा में भुगतान हेतु |         | लेखा में भुगतान हेतु  |

|     |             |       |    |  |                              |            |        |          |        |          |                  |  |         |                      |                       |
|-----|-------------|-------|----|--|------------------------------|------------|--------|----------|--------|----------|------------------|--|---------|----------------------|-----------------------|
| 147 | 732/15      | 53    | 20 | नयापुरा एवं आवासीय जज परिसार में 50 एमएमव्यासकी जी.आई.पाईप लाईन बिछाना | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि  | 198270 | 24-6-15  | 194324 |          | 4952<br>16.12.15 |  | 20 दिवस | वर्क ऑर्डर जारी      | वर्क ऑर्डर जारी       |
| 148 | 963/15      | 53    | 20 | पेट्रोल पम्प एस.ए.एफ रोड 150 एमएम व्यास की डी.आई.पाईप लाईन             | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि  | 199810 | 18-4-15  | 211410 |          | 4941<br>16.12.15 |  | 20 दिवस | लेखा में भुगतान हेतु | लेखा में भुगतान हेतु  |
| 149 | 1093/15     | 53    | 20 | 175 एमएम व्यास के नलकूप खनन हेतु                                       |                              | निगम निधि  | 347526 |          |        |          |                  |  |         |                      | टेण्डर बुलाये गये है। |
| 150 | 966         | 53-40 |    | स्लूज वाल्व चेम्बर निर्माण   | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि  | 189720 |          | 187348 |          | 4950             |  | 20 दिवस | वर्क ऑर्डर जारी      | वर्क ऑर्डर जारी       |
| 151 | 655/15/9/1  | 52    | 21 | 110 एमएम की एस.डी.पी पाईप लाईन बिछाना                                  | मै गुरुदत्त मिश्रा साकेत नगर | निगम निधि  | 159339 | 15-5-15  | 155754 | 6-11-15  | 1464<br>15.12.15 |  | 20 दिवस |                      | कार्यादेश जारी        |
| 152 | 1105/15*9/1 | 54    | 21 | यना कोठार में स्लूज वाल्व चेम्बर निर्माण                               |                              | निगम निधि  | 108853 | 5-12-15  |        |          |                  |  |         |                      | निविदा जारी हेतु      |
| 153 | 901/15*9/1  | 54    | 21 | किरार कालोनी भिस्ती खाना में गन्दे पानी की समरू पाईप लाईन              | पी.एस.इले.                   | निगम निधि  | 759197 | 17-7-15  | 725033 | 18/05/16 | 300<br>16.6.16   |  | 60 दिवस |                      | कार्यादेश जारी        |
| 154 | 460/13*9/1  | 54    | 21 | वार्ड 54 एवं 46 के विभिन्न मोहल्लो में पाईप लाईन बिछाना                | अशोक जादौन                   |            | 45953  | 17-9+-13 | 45493  | 26-2-14  | 1321<br>04.3.14  |  | 10 दिवस |                      | एस.डी.वापस होना है।   |
| 155 | 390/15/9/1  | 54    | 21 | मौलिक निधि से नलकूप खनन कार्य  |                              | मौलिक निधि | 496021 | 6-6-16   |        |          |                  |  |         |                      | ई टेण्डर हेतु         |
| 156 | 950/15*9/1  | 54    | 21 | कम्पू ईदगाह के पीछे 80 एमएम पाईप लाईन बिछाना                           | अशोक जादौन                   |            | 197400 | 15-5-15  | 193452 | 4-12-15  | 4954<br>16.12.15 |  | 15 दिवस |                      | भुगतान प्रक्रिया में  |
| 157 | 171/15*9/1  | 54    | 21 | 10 स्थानों पर नलकूपों के पेनल वॉक्स लगाना                              | अशोक जादौन                   |            | 61000  | 15-5-15  | 59750  | 4-12-15  | 4889<br>16.12.15 |  | 10 दिवस |                      | भुगतान प्रक्रिया में  |

|     |            |              |    |   |                         |           |         |          |         |           |                              |             |            |           |                      |
|-----|------------|--------------|----|---|-------------------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| 158 | 860/15*9/1 | 54           | 21 | एनसीसी ऑफिस के पास चेम्बर कट रखने बावत        | अशोक जादौन              |           | 46072   | 15-5-15  | 46072   | 4-12-1    | 4917<br>16.12.15             | 10 दिवस     |            |           | भुगतान प्रक्रिया में |
| 159 | 170/14*9/1 | 55           | 21 | 7.5 एच.पी बूस्टर पम्प स्थापित                 | मै कनिका इन्टर प्राईजेज |           | 80854   | 11-6-*14 | 87208   | 23-*8-*14 | 5675<br>19.9.15              | 15 दिवस     |            |           | एस.डी.वापस होना है।  |
| 160 | 363/16*9/1 | 55           | 21 | 80 एमएम ए.सी.पी एवं 80 व 50 एमएम पाईप लाईन    |                         |           | 223740  | 31-3-16  |         |           |                              |             |            |           | ईंटेण्डर हेतु        |
| 161 | 165/14*9/1 | 55           | 21 | गुडी उपर आई.एच.एस.डी मकानो में पेयजल व्यवस्था | पटैल कस्ट.              | निगम निधि | 1700000 | 11-6-14  | 1698300 | 1-10-14   | 1189<br>26.3.15              | 45 दिवस     |            |           | आयुक्त महोदय हेतु    |
| 162 | 7/16*9/1   |              |    | विधानसभा दक्षिण में प्येजल परिवहन काग्न       | तूवा कस्ट.              | निगम निधि | 3430336 | 1-2-15   | 3319680 | 28-4-16   | 05.05.16                     | 29.4.16     | 6 माह      | प्रगति पर | 6 माह                |
| 163 | 393/196    | 55,54,4<br>6 |    | पेयजल परिवहन दक्षिणविधान सभा                  | मै अशोक जादौन           | निगम निधि | 85405   | 12-2-16  | 85405   | 12-2-16   | 28.5.16                      | 1 माह पर 16 | कार्यपूर्ण |           | भुगतान प्रक्रिया     |
| 164 | 394/16     | 55,54,4<br>6 |    | पेयजल परिवहन दक्षिणविधान सभा                  | मै अशोक जादौन           | निगम निधि | 88350   | 8-3-16   | 88350   | 18-3-16   | 28.5.16                      | 1 माह       | कार्यपूर्ण |           | भुगतान प्रक्रिया     |
| 165 | 796/15     | 55,54,4<br>7 |    | नवीन नलकूप खनन                                | मै कनिका इन्टर प्राईजेज | निगम निधि | 2519200 | 6-7-15   | 2678200 | 10-2-16   | 17.6.16                      | 3 माह       | कार्यपूर्ण |           | भुगतान प्रक्रिया     |
| 166 | 2/16*9/1   | 55,54,4<br>8 |    | नवीन नलकूप खनन                                | मै कनिका इन्टर प्राईजेज | निगम निधि | 3157000 | 16-1-16  | 2692750 | 28-4-16   |                              | 2 माह       |            |           | कार्य आदेश जारी      |
| 167 | 575/15*9/1 | 55,54,4<br>9 |    | पेयजल परिवहन दक्षिण विधानसभा                  | मै पदम सिंह सिकरवार     | निगम निधि | 371605  | 12-4-16  | 371605  | 12-4-16   | 6.1.16<br>18.2.16<br>21.3.16 | 4 माह       |            |           | भुगतान प्रक्रिया     |
| 168 | 575/15*9/1 | 55,54,5<br>0 |    | पेयजल परिवहन दक्षिण विधानसभा                  | मै राजीव शर्मा          | निगम निधि | 124670  | 12-4-16  | 124670  | 12-4-16   | 18.4.16<br>तदेव              | 4 माह       |            |           | भुगतान प्रक्रिया     |

|     |            |              |  |                        |             |                               |          |         |         |                               |          |               |  |                        |
|-----|------------|--------------|--|------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|----------|---------------|--|------------------------|
| 169 | 79/16*9/1  | 55,54,5<br>1 | पेयजल परिवहन दक्षिण विधानसभा           | मै नरोत्तम सिंह जादौन  | निगम निधि   | 162058                        | 12-4-16  | 162058  | 12-4-16 | 26.3.16<br>11.4.16<br>18.4.16 |          | 2 माह 14 दिवस |  | भुगतान प्रक्रिया       |
| 170 | 79/16      | 55,54,5<br>2 | पेयजल परिवहन दक्षिण विधानसभा           | मै नरोत्तम सिंह जादौन  | निगम निधि   | 77829                         | 16-2+-16 | 77829   | 16-2-16 | 11.1.16<br>16.2.16            |          | 1 माह 15 दिवस |  | भुगतान प्रक्रिया       |
| 171 | 13/11      | 55,54,5<br>3 | मोटर पम्प मरम्मत कार्य दक्षिण विधानसभा | मै राजेन्द्र कुमार जैन | निगम निधि   |                               |          | 674319  |         | 04/09/14                      | 10/14-15 | 19 माह        |  | 20 प्रतिशत परमेन्स है। |
| 172 | 718/15     |              | वाहन किराये परउपलब्ध कराने का कार्य    | मै ओम प्रकाश शर्मा     | निगम निधि   | 15000                         | 19-8-15  | 59992   |         | 30.1.15                       |          | 7 माह         |  | भुगतान प्रक्रिया       |
| 173 | 186/15     |              | वाहन किराये परउपलब्ध कराने का कार्य    | मै ओम प्रकाश शर्मा     | निगम निधि   | 15000                         | 29/06/15 | 29.6.15 | 44994   | 28.10.15                      |          | 3 माह         |  | भुगतान प्रक्रिया       |
| 174 |            |              | नलकूपों का विद्युतीकरण                 |                        | विधायक निधि | 67950                         | 12-3*-16 |         |         |                               |          |               |  | तकनीकी प्रक्रिया       |
| 175 | 1080/15    |              | डोट दू डार सर्वे                       | मै नरेन्द्र सिंह चौहान | निगम निधि   | 199500                        | 5-12-15  | 259350  | 4-6-16  |                               |          |               |  | कार्य आदेश जारी        |
| 176 | 143/11     |              | पेयजल परिवहन                           | मै प्रीतम सिंह यादव    | निगम निधि   | 25380<br>25380<br>25380 27072 |          |         |         | 31.05.11<br>30.08.11          |          |               |  | एस.डी.वापस होनाहै।     |
| 177 | 343/13*9/1 |              | वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बावत       | मै माधौ सिंह कुशवाह    | निगम निधि   | 15000                         | 5-5-14   | 14998   |         | 3.6.15                        |          | 1 माह         |  | भुगतान प्रक्रिया       |
| 178 | 343/13     |              | वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बावत       | मै गोपाल सिंह          | निगम निधि   | 15000                         | 5-5-14   | 28996   |         | 20.5.15<br>30.5.15            |          | 2 माह         |  | भुगतान प्रक्रिया       |
| 179 | 933/15     |              | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य        | मै राजेन्द्र कुमार जैन | निगम निधि   | 2632000                       | 22-9-15  | 3102000 |         | 26-02-16                      |          | 1 वर्ष        |  | भुगतान प्रक्रिया       |



|     |            |    |    |   |                         |            |         |          |         |          |          |                |        |       |          |                              |
|-----|------------|----|----|---|-------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------------|--------|-------|----------|------------------------------|
| 180 | 525/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै राजेन्द्र कुमार जैन  | निगम निधि  | 981750  | 24-9-14  | 1085700 |          | 21.10.14 | 22.10.14       | 1 वर्ष |       |          | 5प्रतिशत परफोरमेन्स          |
| 181 | 531/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै राजेन्द्र कुमार जैन  | निगम निधि  | 368967  | 25-8-14  | 408900  | 13-10-14 | 22.10.14 | 99<br>14-15    |        |       |          | 5प्रतिशत परफोरमेन्स          |
| 182 | 516/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै राजेन्द्र कुमार जैन  | निगम निधि  | 196197  | 25-8-14  | 549900  | 13-10-14 | 22.10.14 | 100<br>2014-15 |        |       |          | 5प्रतिशत परफोरमेन्स          |
| 183 | 524/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै साई पम्प इण्डस्ट्रीज | निगम निधि  | 1058250 | 25-8-14  | 1170300 | 21-10-14 | 30.10.14 | 112<br>14-15   |        |       |          | 5प्रतिशत परफोरमेन्स          |
| 184 | 932/15     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै कनिका इन्टर प्राईजेज | निगम निधि  | 2870000 | 15-9-15  | 3382500 | 1-3-16   | 18.3.16  | 15-16          |        |       |          | भुगतान की प्रक्रिया          |
| 185 | 530/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै कनिका इन्टर प्राईजेज | निगम निधि  | 826995  | 28-5-14  | 910000  | 13-10-14 | 28.10.14 | 93<br>14-15    |        |       |          | 5 प्रतिशत परफोरमेन्ट गारन्टी |
| 186 | 528/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै कनिका इन्टर प्राईजेज | निगम निधि  | 979671  | 28-5-14  | 1078000 | 13-10-14 | 28.10.14 | 94<br>14-15    |        |       |          | 5 प्रतिशत परफोरमेन्ट गारन्टी |
| 187 | 529/14     |    |    | मौअर पम्प स्टार्टर मरम्मत कार्य   | मै कनिका इन्टर प्राईजेज | निगम निधि  | 1463145 | 28-5-14  | 1663800 | 13-10-14 | 28.10.14 | 95<br>14-15    |        |       |          | 5 प्रतिशत परफोरमेन्ट गारन्टी |
| 188 | 58/14*4/8  | 49 | 18 | मौलिक निधि काग्र हनुमान बस्ती में हार कोटा सीर में सीवर लाईन डालने बावत | मै अनुश्री कस्टंक्शन    | मौलिक निधि | 400000  | 07-+6-14 | 344040  | 4-+9-14  | 22.9.14  | 15.9.14        | 3 माह  | पूर्ण | 25.2.15  | प्रथम एवं अंतिम भुगतान       |
| 189 | 192/13/4/8 | 52 | 21 | कंकाली माता मंदिर गली गुडा सीवर लाईन कार्य                              | मै आकूब अली             | निगम निधि  | 316000  | 27-7-13  | 306520  | 15-1-14  | 24.1.14  | 24.1.14        | 2 माह  | पूर्ण | 20.3'.14 | एस.डी.देयक भुगतान            |
| 190 | 353/12*4/8 | 52 | 21 | वार्ड 52 में सीवर लाईन एवं सीवर चेम्बर मरम्मत कार्य                     | मै दिग्विजय जैन         | निगम निधि  | 163200  | 6-12-12  | 161568  | 3-4-13   | 04.02.13 | 09.04.13       | 2 माह  | पूर्ण | 06.10.13 | देयक भुगतान                  |

|     |            |    |    |  |                        |            |         |          |         |           |          |          |       |             |          |                   |
|-----|------------|----|----|--|------------------------|------------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------|-------------------|
| 191 | 311/12*4/8 | 52 | 21 | क्षेत्रीय कार्या क्र 21 वर्ड क 52 54,56 सीवर मैनहॉल चेम्बर मरम्मत कार्य                    | श्री राजेश सिंह कुशवहा | निगम निधि  | 632000  | 23-10-12 | 6 माह   | 28-1+-13  | 02-06-13 | 5.2.'13  | 4 माह | पूर्ण       | 06.04.13 | देयक भुगतान       |
| 192 | 180/12*4/8 | 46 | 19 | वार्ड 46 में विभिन्न सीनों पर सीवर लाईन विछाने का कार्य                                    | अनीता कटारिया          | निगम निधि  | 316500  | 12-5-12  | 329160  | 5-7-12    | 09-06-12 | 28.8.12  | 2 माह | पूर्ण       | 11.05.12 | 204955 देयक पारित |
| 193 | 39/12*4/8  | 48 | 20 | वार्ड क्र 48,51,52,53 में सीवर चेम्बर मरम्मत   | अनीता कटारिया          | निगम निधि  | 124200  | 10-2-12  | 127180  | 28-3*12   | 04-05-12 | 04-03-12 | 2 माह | पूर्ण       | 06.04.12 | एस.डी.वापस हेतु   |
| 194 | 132/13*3/6 | 38 | 17 | वार्ड 38 में बेलदार पुरा सीवर लाईन मरम्मत कार्य  | सुरेन्द्र शर्मा        | मौलिक निधि | 96200   | 15-4-13  | 93170   | 30-7-13   | 13.9.13  | 12.9.'13 | 1 माह | पूर्ण       | 13.10.13 | देयक भुगतान       |
| 195 | 306/12*4/8 | 35 | 16 | क्षेत्र क्र 16 के अन्तर्गत सीवर लाईन एवं चेम्बर मरम्मत कार्य                               | मै बालमुकुन्द शर्मा    | निगम निधि  | 1274000 | 23-10-12 | 1108507 | 28*-12-12 | 02'.1.13 | 1.4.1.13 | 6 माह | पूर्ण       | 07.01.13 |                   |
| 196 | 163/12*3/6 | 44 | 19 | सीवर चेम्बर मरम्मत कार्य   | ब्रजेश भुजंग           | मौलिक निधि | 98700   | 7-7-12   | 105599  | 22-8-12   | 30.8.12  | 28.8.12  | 1 माह | पूर्ण       | 29.9.12  |                   |
| 197 | 417/12*3/6 | 42 | 15 | वार्ड क्र 42 में सीवर चेम्बर मरम्मत कार्य  | अनुश्री कस्ट           | मौलिक निधि | 195500  | 26-12-12 | 207210  | 26-2-13   | 27.2.13  | 26.2.13  | 2 माह | पूर्ण       | 26.4.13  | एस.डी.वापस हेतु   |
| 198 | 171/11*4/8 | 42 | 15 | ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र क्र 15 से 18 के अन्तर्गत सीवर चेम्बर मैन हॉल मरम्मत कार्य | पटैल कस्ट.             | निगम निधि  | 196000  | 24-11-11 | 191884  | 29-2-12   | 16.'3'12 | 15.3'12  | 1 माह | पूर्ण       | 15.4.12  | एस.डी.वापस हेतु   |
| 199 | 37/12*4/8  | 36 | 7  | वार्ड क्र 36 सीवर चेम्बर मरम्मत एवं चेम्बर कवर बदलना                                       | अनीता कटारिया          | निगम निधि  | 190000  | 8-2-12   | 194655  | 26-*3-*12 | 05'4'12  | 04.03.12 | 2 माह | कार्य पूर्ण | 4.'6.12  | एस.डी.वापस हेतु   |

Xokfy; j xkeh.k fo/kkul Hkk ds tydk; / foHkkx I s fnukd 09--07-2016 dks iklr idj.k dh tkudkjh

| क्र | प्रकरण क्रमांक | वार्ड क्रमांक | क्षेत्र क्रमांक | कार्य का नाम तथा स्थान                                    | ठेकेदार/ फर्म का नाम                         | नगर निगम पार्षद/महा पौर/अध्यक्ष I/वार्ड समिति निधि एवं अन्य निधि | प्रशासकीय स्वीकृति |                            | निविदा स्वीकृति राशि | निविदा स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) | कार्यादेश दिनांक | अनुबंध संपादन दिनांक (DD/MM/YY) | कार्य अवधि (दिवस) | प्रकरण अनुसार अद्यतन स्थिति                               | प्रकरण अनुसार कार्य पूर्णतःकी तिथि (DD/MM/YY) | रिमार्क                             |
|-----|----------------|---------------|-----------------|---|--|--|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------------|
|     |                |               |                 |   |  |  | अनुमापन राशि       | स्वीकृति दिनांक (DD/MM/YY) |                      |                                   |                  |                                 |                   |   |   |                                     |
| 1   | 10/16*9/1      | 61,62         | 22              | स्थापित नलकूपों के संधारण कार्य                           | मैसर्स सुपर पवेया इंजी ववर्स                 | निगम निधि  | 82500              | 20-04-2016                 | -                    | -                                 | 23-04-2016       | -                               | 365               | प्रकरण अनुसार कार्य आदेश जारी दो माह संधारण कार्य पूर्ण   | 31-03-2017                                    | स्वीकृति दर पर प्रगतिशील            |
| 2   | 419/16*9/1     | 62            | 22              | ईसाईयों के शमशान घाट के पास पाईप लाईन विछाने का कार्य     | -  | निगम निधि  | 1149682            | 12-06-2016                 | -                    | -                                 | -                | -                               | -                 | निविदा प्रक्रिया में है                                   | -   | -                                   |
| 3   | 924/15*9/1     | 63            | 23              | ग्राम गंगापुर में पाईप लाईन विछाने का कार्य               | -  | निगम निधि  | 398512             | 06-01-2016                 | -                    | -                                 | -                | -                               | -                 | निविदा प्रक्रिया में है                                   | -   | -                                   |
| 4   | 9/16*9/1       | 63,64         | 23              | वार्ड 63 64 के अर्न्तगत नलकूपों का वार्षिक संधारण         | मैसर्स विनर इंटर प्राईजेज                    | निगम निधि  | 396000             | 23-04-2016                 | -                    | -                                 | 02-05-2016       | -                               | 365               | प्रकरण अनुसार भुगतान हेतु                                 | -   | -                                   |
| 5   | 754/15*9/1     | 64            | 23              | ग्राम टेलहरी में पाईप लाईन विछाने का कार्य                | मैसर्स पी.एस. इलैक्ट्रीकल्स                  | निगम निधि  | 248656             | 27-05-2015                 | 242446               | 05/05/2016                        | -                | -                               | 30                | प्रकरण अनुसार कार्य आदेश जारी होना है                     | -   | -                                   |
| 6   | 779/15*9/1     | 64            | 23              | शंकरपुरम में में टंकी भरने हेतु पाईप लाईन विछाने का कार्य | मैसर्स रामराज्य इन्टरप्राईजेज                | निगम निधि  | 7962039            | 11-08-2015                 | -                    | -                                 | -                | -                               | 60                | प्रकरण अनुसार प्राप्त दर बजट के अभाव में स्वीकृत अपेक्षित | -   | -                                   |
| 7   | 857/15*9/1     | 65            | 24              | अजयपुर पहाड़ी पर पाईप लाईन विछाने का कार्य                | मैसर्स अशोक इलैक्ट्रीकल्स एवं मैकेनिकल ववर्स | निगम निधि  | 199836             | 26-05-2015                 | 195939               | 24/09/2015                        | 16-12-2015       | -                               | 20                | प्रकरण अनुसार कार्य आदेश जारी किया गया                    | 05-01-2016                                    | अनुबंध सूचना जारी दिनांक 16/12/2015 |
| 8   | 719/15*9/1     | 66            | 25              | भू-जल पुर्नभरण संरचना निर्माण कार्य योजना                 | -  | निगम निधि  | 1400000            | 22-06-2015                 | -                    | -                                 | -                | -                               | -                 | प्रकरण अनुसार प्राप्त निविदा दर स्वीकृति हेतु             | -   | -                                   |
| 9   | 178/15*9/1     | 61-66         | 22-25           | नलकूप खनन का कार्य  | मैसर्स जगदीश शर्मा                           | निगम निधि  | 4800000            | 14-05-2015                 | 4756140              | 06/07/2015                        | 03-08-2015       | -                               | 15                | प्रकरण अनुसार भुगतान देयक हेतु                            | 18-08-2015                                    | अनुबंध सूचना जारी दिनांक 01/08/2015 |
| 10  | 176/15*9/1     | 61-66         | 22-25           | नलकूप खनन का कार्य  | मैसर्स लोकेन्द्र सिंह                        | निगम निधि  | 1124780            | 31-03-2015                 | 1079789              | 25/05/2015                        | 13-07-2015       | -                               | 120               | प्रकरण अनुसार भुगतान हेतु                                 | 13-11-2015                                    | अनुबंध सूचना जारी दिनांक 01/06/2015 |
| 11  | 05/16*9/1      | 61-66         | 22-25           | नलकूप खनन कर हेण्डपम्प कार्य                              | मैसर्स एम.एस. इन्टरप्राईजेज                  | निगम निधि  | 4744300            | 16-01-2016                 | 4703550              | 26/04/2016                        | 06-05-2016       | -                               | 45                | प्रकरण अनुसार प्रथम रनिंग बिल पास                         | 21-06-2016                                    | अनुबंध सूचना जारी दिनांक 27/04/2016 |

|    |            |       |       |   |  |           |        |                          |        |            |                          |   |     |  |                          |   |
|----|------------|-------|-------|---|--|-----------|--------|--------------------------|--------|------------|--------------------------|---|-----|--|--------------------------|---|
| 12 | 412/16*9/1 | 61-66 | 22-25 | जल परिवहन हेतु टेन्कर उपलब्ध कराने बावत                         | श्री रामदास<br>श्री राहुल<br>श्री जगदीश<br>श्री गब्बर<br>श्री धीरज | निगम निधि | 249984 | 12-04-2016               | -      | -          | 30-06-2016               | - | 90  | प्रकरण अनुसार आयुक्त महोदय द्वारा छः टेन्कर तीन माह हेतु स्वीकृत | 15/04/2016<br>15/07/2016 | प्रगतिरत  |
| 13 | 186/15*9/1 | 61-66 | 22-25 | जीप किराये से लगाये हेतु निरीक्षण वाहन                          | मैसर्स ओ.पी. शर्मा   | निगम निधि | -      | 29-06-2015               | -      | -          | .1/4/2015                | - | 365 | कार्य पूर्ण  | 31-03-2016               | निरीक्षण वाहन दिनांक 01/04/2015 से दिनांक 31/03/2016 तक किराये पर लगाने की स्वीकृति |
| 14 | 442/16*9/1 | 61-64 | 22-23 | हेण्डपम्प संधारण हेतु वाहन किराये पर लगाने हेतु                 | -  | -         | -      | -                        | -      | -          | -                        | - | 30  | प्रकरण अनुसार आयुक्त महो. द्वारा असहमत                           | -                        | कार्य पूर्ण भुगतान स्वीकृति शेष   |
| 15 | 104/15*9/1 | 61-66 | 22-25 | हेण्डपम्प संधारण कार्य हेतु पिकअप वाहन किराये पर लगाने का कार्य | मैसर्स जगदीश शर्मा   | निगम निधि | 121000 | 04/03/2016<br>04/04/2016 | -      | -          | 09/03/2016<br>04/05/2016 | - | 60  | कार्य पूर्ण  | 05-07-2016               | संधारण वाहन दिनांक 08/03/2016 से दिनांक 07/05/2016 तक कार्य पूर्ण                   |
| 16 | 723/15*9/1 | 65    | 24    | नयापुरा में पार्सिप लाईन विछाने का कार्य                        | मैसर्स अशोक इलेक्ट्रीकल्स एवं मैकेनिकल वर्क्स                      | निगम निधि | 501204 | 26-05-2015               | 473638 | 16/12/2015 | 16-12-2015               | - | 60  | प्रकरण अनुसार एस.डी. वापिस हेतु                                  | 14-02-2016               | अनुबंध सूचना जारी दिनांक 16/12/2015   |
| 17 | 724/15*9/1 | 65    | 24    | वीरपुर व धौकलपुरा में पार्सिप लाईन विछाने का कार्य              | मैसर्स अशोक इलेक्ट्रीकल्स एवं मैकेनिकल वर्क्स                      | निगम निधि | 488096 | 26-05-2015               | 451050 | 21/09/2015 | 12-10-2015               | - | 60  | प्रकरण अनुसार एस.डी. वापिस हेतु                                  | 12-12-2015               | अनुबंध सूचना जारी दिनांक 07/10/2015   |

mDrkuq kj tyink; % hoj 'kk[kk l fgr½ ds, \$ s l eLr jkf'k : - 25]000@& l s vf/kd ds idxj.k ftuea rduhdh , oa iz kkl dh; Lohdfr l {ke Lrj l sink; dh tk pph gS , oa idxj.k l af/kr foHkkx ds nk; js ea nk; j gks pps gā rFkk , \$ s idxj.k orZeku ea xfr'khy gā vFkok idxj.k ea iwkl dk; bkgH l ā kfnr gkus ds mi jkr uLrhc) ugha gq gS dks uohu dækd vkoVr fd; k x; k gā mDrkuq kj mDr lFkfr ds dny 783 idxj.kka ds vfrfjDr vl; idxj.k tks fd bl vkns'k ds i"B dækd 01 l s 94 rd ij vādr l pph ea l fEefyr ugha gS dks rRdky iHkko l s fujLr fd; k tkrk gā ; g Li"V fd; k tkrk gS fd bu fujLr idxj.kka ea dkbZ dk; bkgH l Eikfnr u dh tkos rFkk , \$ s idxj.kka ea 'ks'k cph dk; bkgH ds fy, l af/kr 'kkl dh; l od ftl ds ikl og idxj.k miyC/k Fkk@ftl ds }kjk idxj.k dk; kLy; l s iklr fd; k x; k Fkk] mRrjnk; h gksxkA

श्री आर.एल.एस. मौर्य, नोडल अधिकारी, जलप्रदाय उक्त समस्त प्रकरणों को विधानसभावार पदस्थ लिपिक को उपलब्ध करावें। उक्त प्रकरणों को नोडल अधिकारी, प्रशासनिक भवन द्वारा प्रशासनिक भवन में निर्देशित कक्ष में ही रखे जावें। इन प्रकरणों के संधारण का समस्त दायित्व संबंधित लिपिक का होगा। संबंधित लिपिक द्वारा विधिवत जावक पंजी संधारित की जावे।

उपयंत्री, क्लस्टर अधिकारी, एवं अन्य शासकीय सेवकों को प्रकरण में अपनी टीप अंकित किये जाने हेतु कार्यलय में पदस्थ लिपिक से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों में कार्यवाहियाँ की जावें एवं यदि किसी शासकीय सेवक अथवा अन्य विभाग में प्रकरण प्रेषित किये जाने है तो संबंधित शासकीय सेवक (प्रकरण प्राप्तकर्ता) के दिनांक सहित हस्ताक्षर जावक पंजी में दर्ज कराये जावें। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि समस्त प्रकरणों के प्रबंधन का दायित्व संबंधित लिपिक अथवा विधिवत रूप से प्रकरण प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक (प्रकरण प्राप्तकर्ता) का होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अंकुर गुप्ता)  
स.रा.नि. निज शाखा

(अपय 1५५५)  
आयुक्त,  
नगर निगम, ग्वालियर




पू.क्र. क्रमांक : स्टेनो/आ./2016


18952, 19028

ग्वालियर, दिनांक 13 जुलाई 2016

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, नगर निगम, ग्वालियर की ओर माननीय महापौर महोदय के अवलोकनार्थ।
02. प्रशासनिक अधिकारी, समस्त, नगर निगम, ग्वालियर।
03. लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्वालियर।
04. आवासीय सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, नगर निगम, ग्वालियर।
05. मुख्य समन्वयक अधिकारी, समस्त, नगर निगम, ग्वालियर।
06. नोडल अधिकारी/अधीक्षण यंत्री, जनकार्य नगर निगम, ग्वालियर।
07. क्लस्टर अधिकारी, समस्त, नगर निगम, ग्वालियर।
08. क्षेत्राधिकारी, समस्त, नगर निगम, ग्वालियर।
09. विभागाधिकारी, समस्त, नगर निगम, ग्वालियर।
10. कार्यालय अधीक्षक, सा.प्र./जनकार्य, नगर निगम, ग्वालियर।
11. रिकॉर्ड शाखा, नगर निगम, ग्वालियर।

  
(अंकुश गुप्ता)  
स.स.नि., निज शाखा

  
13/7/16  
आयुक्त,  
नगर निगम, ग्वालियर